

BBZ Kostenübersicht Stand 26.02.13

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me
Los 0 Abbruch arbeiten	HCH Umwelt GmbH	200.000,00	149.326,70	17.121,95	166.448,65	-33.551,35	150.432,70	-16.015,95
Los 1 Baustellen- einrichtung	Berger Bau GmbH	130.000,00	153.207,09 €	4.924,27	158.131,36	28.131,36		
Los 2 Tiefgrün- dungsar- beiten	Eurosond Grund- bautechnik GmbH	180.000,00	291.283,12 €	254.565,31	545.848,43	365.848,43		
Los 3 Abdicht- ungsarb- eiten	AMS Bau GmbH III/60/68/12 v. 21.05.12	275.000,00	284.010,04 €	108.177,36	392.187,40	117.187,40		
Los 4 Rohbau Stahlbeton	Berger Bau GmbH	550.000,00	519.308,73 €	13.966,57	533.275,30	-16.724,70		
Los 5 Rohbau Mauerwerk	RMS Bau GmbH	348.000,00	260.548,66 €	85.779,00	346.327,66	-1.672,34		
Los 6 Zimmerer	Zimmerei Wagner	40.000,00	50.385,67 €		50.385,67	10.385,67		
Los 7								

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me
Dach- decker	Fischer Bedachungen	150.000,00	143.540,07 €	13.278,28	156.818,35	6.818,35		
Los 8 Heizung	Frank Dahms	195.000,00	163.608,10 €		163.608,10	-31.391,90		
Los 9 Aufzug im BBZ	FB Aufzüge Dresden	60.000,00	58.818,13 €		58.818,13	-1.181,87		
Los 10 Sanitär	Frank Dahms	172.300,00	138.525,69 €		138.525,69	-33.774,31		
Los 12 Tischler	Tischlerei Wendt	145.000,00	159.578,70 €		159.578,70	14.578,70		
Los 13 Metallbau/ Sonnenschutz	Lerche Metallbau	260.000,00	290.645,01 €		290.645,01	30.645,01		
Los 14 Mauerwerk Fassade	HBS GmbH	75.000,00	38.312,65 €		38.312,65	-36.687,35		
Los 15 Starkstrom	H.Brendel	346.000,00	290.000,00 €		290.000,00	-56.000,00		
Los 16 Schwach- strom	H.Brendel	163.700,00	109.000,00 €		109.000,00	-54.700,00		
Los 17 Putz	Consultin Bau GmbH	175.000,00	183.738,44 €		183.738,44	8.738,44		
Los 18 Trockenbau	Mike Georgi Baugeschäft GmbH	315.000,00	314.483,88 €		314.483,88	-516,12		
Los 32								

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me
Metallbau/ Schlosser	Metallbau Muskowitz GmbH	90.000,00	126.851,74 €		126.851,74	36.851,74		
Los 20								
Holzfenster	Herbert Friedrich und Söhne GmbH	300.000,00	330.180,29 €		330.180,29	30.180,29		
Los 33	vorläufiges							
Holz-Fassade	Submissionsergebnis	95.000,00	110.775,91 €		110.775,91	15.775,91		
Los 11								
Lüftung	MGT Anlagentechnik & Service GmbH	72.500,00	73.434,47 €		73.434,47	934,47		
Los 34								
Abdichtung Dachterasse	DBP Dachbau Prenzlau GmbH & Co. KG	200.000,00	123.198,67 €		123.198,67	-76.801,33		
Los 19	vorläufiges							
Estrich	Submissionsergebnis	70.000,00	48.500,63 €		48.500,63	-21.499,37		
Los 22	vorläufiges							
Freianlagen	Submissionsergebnis	424.500,00	497.956,51 €		497.956,51	73.456,51		
Los 23	vorläufiges							
Fliesen	Submissionsergebnis	80.000,00	46.746,55 €		46.746,55	-33.253,45		
Los 24	vorläufiges							
Bodenbelag	Submissionsergebnis	125.000,00	117.656,20 €		117.656,20	-7.343,80		
Los 21								
Betonfertig- teile		125.000,00			0,00			
Los 25								

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me
Maler		110.000,00			0,00			
Los 35								
Tischler		135.000,00			0,00			
Los 26								
Holzparkett		45.000,00			0,00			
Los 27								
Schließanlage		12.000,00			0,00			
Los 28								
Reinigung		11.500,00			0,00			
Los 29								
Küchenausstat- tung		47.000,00			0,00			
Los 30								
Beschilderung		16.500,00			0,00			
Los 31								
Raumausstatt- ung/Vorhänge		12.800,00			0,00			
Los 35	<i>vorläufiges Submissionsergeb- nis</i>							
Aufzug Kita		34.000,00	35.754,74		35.754,74	1.754,74		
Möbelierung Bürgersaal		28.000,00			0,00			
Möbelierung Bibliothek		60.000,00			0,00			
Techn. Aus- stattung Bibo		88.500,00			0,00			

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me
		5.962.300,00	5.109.376,39 €	497.812,74	5.607.189,13	336.189,13	150.432,70	-16.015,95
SONSTIGES								
Los 51 Aufbeton	Submission 14.02.13		42.840,00 €		42.840,00			
Bauschild	Skuin		780,64 €		780,64		780,64	0,00
Meterrisse anlegen	Mallon III/60/56/12		2.245,59 €		2.245,59		2.245,59	0,00
Absteck- ung der Achsen für Gründung	Mallon v. 24.05.12		536,04 €		536,04		804,05	268,01
Vermess- ung für Gründung Rohbau	Mallon III/60/156/12 v. 24.08.12		1.965,46 €		1.965,46			
Bauwasser 2012	ZWA		1.056,11 €		1.056,11		1.056,11	0,00
Baustrom- anschluss	e.on edis		500,86 €		500,86		500,86	0,00
Baustrom 2012	e.on edis		113,94 €		113,94		113,94	0,00
Baustrom 2013	e.on edis		456,00 €		456,00			
Erdstoff- transport zur Baufeld freimachung	Rouvel		5.839,81 €		5.839,81		11.019,71	5.179,90

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me
Betonfundame- nte Nordwand abbrechen	Rouvel		3.178,14 €		3.178,14		2.917,53	-260,61
Höhenpunkte für Aussenanlagen	Vermessungs- büro Kühne		476,00 €		476,00		476,00	0,00
Baukontrollme- ssung (Gebäudesetzu- ng)	Mallon		410,55 €		410,55		410,55	0,00
nochmalige Baukontrollme- ssung (Gebäudesetzu- ng)	Mallon		376,73 €		376,73		376,73	0,00
Baustellenbele- uchtung	Brendel		212,49 €		212,49		212,49	0,00
Kamerabefahru- ng Schmutz- und Regenwasserle- itungen	Grunow		698,41 €		698,41		698,41	0,00
Hilfsleistungen zur Standstabilitäts- beurteilung	Dipl.-Ing. Eydam		1.091,62 €		1.091,62		747,58	-344,04

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me
weiterführende Wasserhaltung smaßnahmen	TRP Bau GmbH		18.394,31 €		18.394,31			
Durchflussverb- reiterung Weinberggrabe- n	TRP Bau GmbH		10.122,75 €		10.122,75			
Summe sonstiges			91.295,45 €		91.295,45	91.295,45	22.360,19	4.843,26
KG 200-600		5.962.300,00	5.200.671,84 €	497.812,74	5.698.484,58	427.484,58		
KG 700		1.113.300,00						

Förderfähig anerkannt	7.075.600,00
Unvorhergesehenes (eingeplant)	775.000,00
Mittelsperre (für Adler)	-300.000,00
Gesamtinvestition (geplant)	7.550.600,00

Stand 01.02.2013

gebundene Leistungen	6.844.248,71 €
noch offene Leistungen	691.300,00 €
voraussichtliche Baukosten	7.535.548,71 €

Rest für Unvorhergesehenes 15.051,29 €