

Anlage zur Beschlussvorlage 3. Nachtragsvereinbarung zur Vergabe von Leistungen
nach VOB - Erich-Mühsam-Straße für den Hauptausschuss am 14.11.2013

Erich-Mühsam-Straße Kostenübersicht							
Lose / Leistungen	Firmen	Leistung	Auftragssumme	Nachtrag	aktuelle Gesamtkosten je Los / Leistung	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen Stand 18.10.2013	Mehr-/ Minderkosten Auftragssumme zu Nachträge
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 11	Spalte 12
Straßenbau und RW	Aschoff	Straßenbau und RW	650.425,10				-70.180,54
NV Nr. 1	Aschoff	Mehrmengung Inliner		11.237,12			
NV Nr. 2	Aschoff	Alternativ Großpflaster		32.097,92			
NV Nr. 3	Aschoff	Pflasterarbeiten		26.845,50	720.605,64	405.725,27	
Beleuchtung	Elektro Schröder	Beleuchtung	51.750,61				
	Elektro Schröder				51.750,61	33.043,21	
Planung	ibe	Leistungsphase 3 - 7	48.753,04				
Planung	ibe	Leistungsphase 8			48.753,04	39.496,08	
Planung	Schirrmeister	Beleuchtung	4.719,87		4.719,87	4.730,54	
Vermessung	Mallon	Entwurfsvermessung	2.439,02			2.439,02	
Vermessung	Mallon	Achsabsteckung SB	1.561,88		4.000,90	1.561,88	
Baugrund	WILAB	Baugrund	1.479,26		1.479,26	1.479,26	
Beweissicherung	Arnold	Beweissicherung	1.166,20		1.166,20	1.131,21	
Gesamtausgaben			762.294,98	70.180,54	832.475,52	489.606,47	
61502.96002			347.000,00				
63000.96023			515.189,86				
Gesamtsoll					862.189,86		29.714,34

erstellt von Michael Pfeifer Tiefbauamt Stand 10.10.2013