

Stadtpromenade am Finowkanal Kostenübersicht

erstellt von Christin Zierach Tiefbauamt Stand 20.3.2014

Lose / Leistungen	Firmen	Leistung	Kostenberechnung	Auftragssumme	Nachtrag	aktuelle Gesamtkosten je Los / Leistung	Fördermittelbescheid inklusive Änderungsbescheid	aktuelle Auftragssumme einschließlich Nachträge je Kostengruppe	Differenz Fördermittel / aktuelle Auftragssumme	Abrechnungssumme fertiggestellter Leistungen Stand 20.03.2014
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11
Los 1 Landschaftsbau	Eckhard Garbe	Landschaftsbau	2.099.969,14	1.819.724,02						1.705.721,11
Los 1 1. NT	Eckhard Garbe	Horizontal Schnitt			4.087,61					
Los 1 1. NT	Eckhard Garbe	entfallene Proben			-7.689,30					
Los 1 2. NT	Eckhard Garbe	Gabionen			44.312,57					
Los 1 2. NT	Eckhard Garbe	Entfallene Trägerbohlwand			-51.522,11	2.270.207,60		2.270.207,60		
Los 1 3. NT	Eckhard Garbe	Kabelschutzrohr BBG			9.549,30					
Los 1 3. NT	Eckhard Garbe	entfallene Proben			-9.598,78					
Los 1 4. NT	Eckhard Garbe	Boden waschen			52.433,99					
Los 1 4. NT	Eckhard Garbe	Entsorgung Z 2			-52.477,33					
Los 1 5. NT	Eckhard Garbe	NT 6 - 13			50.464,07					
Los 1 6. NT	Eckhard Garbe	Abschnitt 8			143.622,35					
Los 1 6. NT	Eckhard Garbe	Abschnitt 8			-50.788,93					
Los 1 7. NT	Eckhard Garbe	Boden waschen /verbrennen			189.083,86					
Los 1 7. NT	Eckhard Garbe	Boden waschen /verbrennen			-144.262,03					
Los 1 8. NT	Eckhard Garbe	NT 16 - 19			273.268,31					
			Fömi Wasserbau + Landschaftsbau + Beleuchtung				2.389.067,97	2.833.076,04	-444.008,07	
Los 2 Wasserbau	TBJ Jarmen	Wasserbau	696.623,62	522.933,76						537.705,36
Los 2 1. NT	TBJ Jarmen	Stillstandzeiten Rammkolonne			4.904,67					
Los 2 2. NT	TBJ Jarmen	Baumschnitt			-3.214,05					
Los 2 2. NT	TBJ Jarmen	Trägerbohlwand gegen Spundwand			4.797,74					
Los 2 3. NT	TBJ Jarmen	Mauerabbrechen Arbeiten Unterwasser			21.041,58	562.868,44		562.868,44		
Los 2 3. NT	TBJ Jarmen	Holztragrost abbrechen Pfähle ziehen			-7.269,95					
Los 2 4. NT	TBJ Jarmen	Treppe Friedensbrücke, Fassung Quelle,			67.908,78					
Los 2 4. NT	TBJ Jarmen	Treppe Friedensbrücke, Fassung Quelle,			-55.122,58					
Los 2 5. NT	TBJ Jarmen	Eckmarkierungen			6.888,49					
Los 3 a Leibnizbrücke	ARGE Leibnizbrücke	Abriss und Aufbau der Leibnizbrücke	555.543,11	717.673,78						709.657,94
Los 3 a 1. NT	ARGE Leibnizbrücke	Entfernung Bleimennige			36.890,00					
Los 3 a 2. NT	ARGE Leibnizbrücke	Wilhelmbrücke Mehrkosten Schraubverbindungen			45.206,99	760.967,44		760.967,44		
Los 3 a 2. NT	ARGE Leibnizbrücke	Minderkosten Fertiggestllter Leistungen Stand 10.12.12			-42.312,43					
Los 3 a 3. NT	ARGE Leibnizbrücke	Graffitienschutz / Bodenaushub Nordseite			3.509,10					
			Fömi alle Brücken				916.383,69	872.855,34	43.528,35	Einsparung
Los 3 b Schwärzebrücke	F & E	Schwärzebrücke	115.413,28	133.615,98						133.973,38
Los 3 b 1. NT	F & E	Kernbohrungen + Bewehrungskörbe			6.621,35	139.159,64		139.159,64		
Los 3 b 1. NT	F & E	Rammpfahl			-1.077,69					
Los 3 c Beleuchtung	Elektro Schröder	Beleuchtung Leibnizbrücke	34.232,73	28.203,93						29.224,02
Los 3 c 1. NT	Elektro Schröder	Anbindung R.-Koch-Str.			4.863,70	31.428,40		31.428,40		
Los 3 c 1. NT	Elektro Schröder	Änderung Verteiler			-1.639,23					
Grunderwerb			87.644,78	87.644,78						46.833,72
Grunderwerb		Kaufpreise		55.172,00				55.172,00		
Grunderwerb		Grunderwerbssteuer		4.833,50				4.833,50		
Grunderwerb		Notarkosten		3.363,22		89.064,28		3.363,22		
Grunderwerb		Teilungsvermessung		25.695,56				25.695,56		
Wettbewerb	EWS			9.996,00						
Wettbewerb	Preisgelder			30.000,00						
Wettbewerb	ews Nachtrag	Preisgelder		15.004,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00

Stadtpromenade am Finowkanal Kostenübersicht

erstellt von Christin Zierach Tiefbauamt Stand 20.3.2014

Lose / Leistungen	Firmen	Leistung	Kostenberechnung	Auftragssumme	Nachtrag	aktuelle Gesamtkosten je Los / Leistung	Fördermittelbescheid inklusive Änderungsbescheid	aktuelle Auftragssumme einschließlich Nachträge je Kostengruppe	Differenz Fördermittel / aktuelle Auftragssumme	Abrechnungssumme fertiggestellter Leistungen Stand 20.03.2014
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11
Planung	Atelier LOIDL	Leistungsphase 1 - 3		171.023,22						
Planung	Atelier LOIDL	1. Nachtrag zu Ph. 1 - 3			7.646,94					186.420,45
Planung	Atelier LOIDL	Leistungsphase 4 - 7		240.735,94						243.209,94
Planung	Atelier LOIDL	1. Nachtrag zu Ph. 4 - 7			2.356,20	570.026,70		570.026,70		2.374,05
Planung	Atelier LOIDL	2. Nachtrag zu Ph. 4 - 7			2.374,05					3.123,75
Planung	Atelier LOIDL	3. Nachtrag zu Ph. 4 - 7			749,70					749,70
Planung	Atelier LOIDL	4. Nachtrag zu Ph. 4 - 7			8.783,99					8.783,99
Planung	Atelier LOIDL	5. Nachtrag zu Ph. 4 - 7			3.548,58					3.548,58
Planung	Atelier LOIDL	Leistungsphase 8		132.808,08						123.018,74
Planung	Schirrmeister	Beleuchtung		3.428,13		3.428,13		3.428,13		3.247,70
Vermessung	Mallon			5.747,70						
Vermessung	Mallon/Nachtrag			2.733,91						
Vermessung	Mallon			5.545,40						
Vermessung	Mallon	Grunderwerbspläne		1.119,55						
Vermessung	Mallon			1.436,93						
Vermessung	Mallon	Teilungsvermessung		2.368,10						
Vermessung	Mallon	Teilungsvermessung		4.226,29						
Vermessung	Mallon	Teilungsvermessung		1.347,08						
Vermessung	Mallon	Teilungsvermessung		3.337,95		65.143,53		65.143,53		32.030,36
Vermessung	Mallon	Aufmaß Uferbefestigung		1.460,67						
Vermessung	Mallon	Absteckung Leibnizb.		2.074,17						
Vermessung	Mallon	Achsabsteckung SB		1.072,17						
Vermessung	Mallon	2. Absteckung SB		312,69						
Vermessung	Mallon	Aufmaß Brückenköpfe		501,05						
Vermessung	Mallon	Teilungsvermessung WSA		31.859,87						
Baugrund	WILAB			29.308,75						
Baugrund	WILAB	1. Nachtrag			1.190,00					
Baugrund	WILAB			10.874,22						
Baugrund	WILAB	Bohrungen für Statiker		2.220,78		48.752,40		48.752,40		49.449,15
Baugrund	WILAB	Unters. Uferwand		3.153,50						
Baugrund	WILAB			821,10						
Baugrund	WILAB	Zusatzu. Treppenanlagen		1.184,05						
			937.507,66	Fömi Grunderwerb + Baunebenkosten		1.037.152,44		1.070.575,89	-33.423,45	
Bauwerksuntersuchung	AK Bauwerksdiagnostik	Bauwerksuntersuchungen		18.154,64						
Bauwerksuntersuchung	AK Bauwerksdiagnostik	Nachtrag			1.874,25	20.028,89		20.028,89		20.028,89
Altlastenuntersuchung	UWEG	Altlasten		31.930,08		31.930,08		31.930,08		26.687,54
Verkehrswertgutachten	IMMO Taxa	Verkehrswertgutachten		1.036,30						
Verkehrswertgutachten	IMMO Taxa	Verkehrswertgutachten		107,10		2.511,90		2.511,90		1.142,40
Verkehrswertgutachten	IMMO Taxa	Verkehrswertgutachten		1.368,50						
Prüfstatik	Heidenreich	Stand sicherh. Leibnizbr.		14.103,50						
Prüfstatik	Heidenreich	Stand sicherheit bl. Anlagen		5.297,50		32.345,75		32.345,75		19.700,75
Prüfstatik	Heidenreich	Stand sicherh. Schwärzebr.		4.333,25						
Prüfstatik	Heidenreich	Stand sicherheit Mauern		8.611,50						
Einfriedung	R & R Metallbau	Grundstück Wilhelmbrücke		2.202,45				2.916,45		2.916,45
Einfriedung	R & R Metallbau	Grundstück Wilhelmbrücke			714,00	2.916,45				
Einfriedung	R & R Metallbau	Grundstücke entlang Kanal		5.229,63				5.229,63		5.229,63
Entsorgung	André Rouvel	Pappe Leibnizbrücke		329,04		329,04		329,04		387,65
Druckprüfung	André Rouvel	Abwasserleitung TWE		392,70		392,70		392,70		392,70
Altlasten	AGUA GmbH	fachlichebegleitung Altlasten		42.474,91				58.585,38		50.746,43
Altlasten	AGUA GmbH	1. Nachtrag			4.699,83	58.585,38				
Altlasten	AGUA GmbH	2. Nachtrag			5.848,49					
Altlasten	AGUA GmbH	2. Nachtrag Minderung			-4.284,00					
Altlasten	AGUA GmbH	3. Nachtrag			9.846,15					

Stadtpromenade am Finowkanal Kostenübersicht							erstellt von Christin Zierach Tiefbauamt Stand 20.3.2014			
Lose / Leistungen	Firmen	Leistung	Kostenberechnung	Auftragssumme	Nachtrag	aktuelle Gesamtkosten je Los / Leistung	Fördermittelbescheid inklusive Änderungsbescheid	aktuelle Auftragssumme einschließlich Nachträge je Kostengruppe	Differenz Fördermittel / aktuelle Auftragssumme	Abrechnungssumme fertiggestellter Leistungen Stand 20.03.2014
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11
Sicherheit	Ing.-Büro Freier	Koordinierungsleistungen		3.894,28		3.894,28		3.894,28		2.909,25
Archäologie	Weishaupt und Partner	Archäologische Baubegleitung		9.617,58		9.617,58		9.617,58		3.414,05
Beweissicherung	Ralf König	Beweissicherung		942,48		942,48		942,48		
Stromnetzanschluß	e-on, edis	Ampelschrank		1.028,49		1.028,49		1.028,49		1.028,49
Stromnetzanschluß	e-on, edis	Hausanschlußkasten Beleuchtung		1.028,49		1.028,49		1.028,49		1.028,49
Prüfung	Ing-büro J. Paul	Brücken		5.117,00		5.117,00		5.117,00		5.117,00
Miete	Zeppelin Rental	Rodung durch BH		1.551,50		1.551,50		1.551,50		1.551,50
Miete	Theisen	Rodung durch BH		368,00		368,00		368,00		328,32
Planung	Dr. Kalanke	Hydraulische Berechnung		1.343,21		1.343,21		1.343,21		1.343,21
Umgestaltung GUW				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
Infotafeln			12.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
Gesamtausg. Änderungsbesch.			4.526.934,32	4.275.023,96	587.828,23	4.829.977,78	4.342.604,10	4.776.507,27	-433.903,17	4.018.024,69
Gesamtausgaben alt laut Fördermittelbescheid				3.763.738,50						
Untersachkonto 63000.96208 nicht förderfähige Kosten Stadtpromenade am Finowkanal				Haushaltsansatz in € 603.735,73						
Differenz Fördermittel / aktuelle Auftragssumme in € siehe Spalte 10				433.903,17						
noch zur Verfügung in €				169.832,56						