

| Kostenübersicht zum Bauvorhaben: | | | | | |
|---|-------------------------|-----|--|--|---------------|
| Sanierung Kita Nesthäkchen | | | | | |
| Bauherr: Stadt Eberswalde, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft, Breite Straße 41-44 | | | | | |
| Ort: Schulstraße 30a | | | | | |
| Los / Firma | Ausschreibungsverfahren | KG | LV-KS Stand 02.04.2015 GL des Baubeschluss | Soll-Ist-Abweichung gegenüber Baubeschluss | Vergabe-summe |
| Los 01/33 Abbrucharbeiten | VOB (öffentl.) | 300 | ursprünglich in Los 3 33.501,33 € | 6.461,25 € | 39.962,58 € |
| Gesamtabrechnungssumme | | | | | |
| Los 02 Gerüstbauarbeiten | VOB (öffentl.) | 300 | 11.071,99 € | 2.934,37 € | 14.006,36 € |
| Kuhn Gerüstbau Dessau GmbH | | | | | |
| Gesamtabrechnungssumme | | | | | |
| Los 03/31 Erweiterter Rohbau | VOB (öffentl.) | 300 | 152.107,56 € 118.606,23 € | -918,65 € | 117.687,58 € |
| RMS Bau GmbH | | | | | |
| Gesamtabrechnungssumme | | | | | |
| Los 04 Dachdecker,- Zimmerer | VOB (öffentl.) | 300 | 99.309,38 € 33.676,17 € | 13.826,29 € | 113.135,67 € |
| Lockfeldt | | | | | |
| Gesamtabrechnungssumme | | | | | |
| Los 05/32 Tischler | VOB (öffentl.) | 300 | 151.234,91 € | -12.585,63 € | 138.649,28 € |
| Wrensch | | | | | |
| Gesamtabrechnungssumme | | | | | |
| Los 06 Trockenbau | VOB (öffentl.) | 300 | 113.544,04 € | -21.632,07 € | 91.911,97 € |
| Gesamtabrechnungssumme | | | | | |
| Los 07 Fliesen- und Plattenarbeiten | VOB (öffentl.) | 300 | 16.801,49 € | | |
| Gesamtabrechnungssumme | | | | | |
| Los 08 Metall- und Schlosserarbeiten | VOB (öffentl.) | 300 | 51.052,88 € | | |
| Gesamtabrechnungssumme | | | | | |
| Los 09 Gebäudereinigung | VOB (öffentl.) | 300 | 4.881,30 € | | |
| Gesamtabrechnungssumme | | | | | |
| Los 10 Malerarbeiten | VOB (öffentl.) | 300 | 80.312,06 € | | |
| Gesamtabrechnungssumme | | | | | |
| Los 11 Bodenbelagsarbeiten | VOB (öffentl.) | 300 | 47.424,28 € | | |
| Gesamtabrechnungssumme | | | | | |
| Los 12 Fassadenarbeiten | VOB (öffentl.) | 300 | 125.335,96 € | | |
| Gesamtabrechnungssumme | | | | | |
| Los 13 Wegeleitsystem/Außenbeleuchtung | VOB (öffentl.) | 300 | 4.775,46 € | | |
| Gesamtabrechnungssumme | | | | | |
| Los 14 Mobiliar | VOB (öffentl.) | 300 | 97.517,33 € | | |
| Gesamtabrechnungssumme | | | | | |
| Los 15 Schließtechnik | VOB (öffentl.) | 400 | 4.342,31 € | | |
| Gesamtabrechnungssumme | | | | | |
| Los 16 HLS | VOB (öffentl.) | 400 | 265.028,47 € 163.252,68 € | 10.274,30 € | 173.526,98 € |
| Pelletheizung | | | | | |
| Gesamtabrechnungssumme | | | | | |
| Los 17 Außenanlagen | VOB (öffentl.) | 500 | 56.508,88 € | | |
| Gesamtabrechnungssumme | | | | | |
| Los 18 Elektroinstallation | VOB (öffentl.) | 400 | ursprünglich in Los 16 101.775,79 € | | |
| Gesamtabrechnungssumme | | | | | |
| Objektplaner, Statik, Brandschutz | | | | | |
| Fachplanung/ Fotodoku usw. | | | | | |
| Gesamtabrechnungssumme | | | | | |
| Gesamtsumme KG 300 | | | | | |
| Gesamtsumme KG 400 | | | | | |
| Gesamtsumme KG 500 | | | | | |
| Gesamtsumme KG 700 | | | | | |
| Herrichten KG 200 | | | | | |
| Gesamtsumme | | | | | |