

Kostenübersicht zum Bauvorhaben:					
Sanierung Kita Nesthäkchen					
Bauherr: Stadt Eberswalde, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft, Breite Straße 41-44					
Ort: Schulstraße 30a					
Los / Firma	Ausschreibungsverfahren	KG	LV-KS Stand 02.04.2015 Gl. des Baubeschluss	Soll-Ist-Abweichung gegenüber Baubeschluss	Vergabe-summe
Los 01/33 Abbrucharbeiten GAS mbH	VOB (öffentl.)	300	ursprünglich in Los 3 33.501,33 €	6.461,25 €	39.962,58 €
Gesamtabrechnungssumme					
Los 02 Gerüstbauarbeiten Kuhn Gerüstbau Dessau GmbH	VOB (öffentl.)	300	11.071,99 €	2.934,37 €	14.006,36 €
Gesamtabrechnungssumme					
Los 03/31 Erweiterter Rohbau RMS Bau GmbH	VOB (öffentl.)	300	152.107,56 € 118.606,23 €	-918,65 €	117.687,58 €
Gesamtabrechnungssumme					
Los 04 Dachdecker,- Zimmerer Lockfeldt	VOB (öffentl.)	300	99.309,38 € 33.676,17 €	13.826,29 €	113.135,67 €
Gesamtabrechnungssumme					
Los 05/32 Tischler Wrensch	VOB (öffentl.)	300	151.234,91 €	-12.585,63 €	138.649,28 €
Gesamtabrechnungssumme					
Los 06 Trockenbau	VOB (öffentl.)	300	113.544,04 €	-21.632,07 €	91.911,97 €
Gesamtabrechnungssumme					
Los 07 Fliesen- und Plattenarbeiten	VOB (öffentl.)	300	16.801,49 €		
Gesamtabrechnungssumme					
Los 08 Metal- und Schlosserarbeiten	VOB (öffentl.)	300	51.052,88 €		
Gesamtabrechnungssumme					
Los 09 Gebäudereinigung	VOB (öffentl.)	300	4.881,30 €		
Gesamtabrechnungssumme					
Los 10 Malerarbeiten	VOB (öffentl.)	300	80.312,06 €		
Gesamtabrechnungssumme					
Los 11 Bodenbelagsarbeiten	VOB (öffentl.)	300	47.424,28 €		
Gesamtabrechnungssumme					
Los 12 / 14 Fassadenarbeiten	VOB (öffentl.)	300	125.335,96 €	-27.713,33 €	97.622,63 €
Gesamtabrechnungssumme					
Los 13 Wegeleitsystem/Außenanlagen	VOB (öffentl.)	300	4.775,46 €		
Gesamtabrechnungssumme					
Los 14 Mobilar	VOB (öffentl.)	300	97.517,33 €		
Gesamtabrechnungssumme					
Los 15 Schließtechnik	VOB (öffentl.)	400	4.342,31 €		
Gesamtabrechnungssumme					
Los 16 HLS	VOB (öffentl.)	400	265.028,47 € 163.252,68 €	10.274,30 €	173.526,98 €
Gesamtabrechnungssumme					Pelletheizung
Los 17 Außenanlagen	VOB (öffentl.)	500	56.508,88 €		
Gesamtabrechnungssumme					
Los 18 Elektroinstallation	VOB (öffentl.)	400	ursprünglich in Los 16 101.775,79 €	8.186,26 €	109.962,05 €
Gesamtabrechnungssumme					
Objektplaner, Statik, Brandschutz					
Fachplanung/ Fotodoku usw.		700	236.686,41 €	0,00 €	2.722,72 €
Gesamtabrechnungssumme					
Gesamtsumme KG 300			989.044,81 €	-39.627,77 €	612.976,07 €
Gesamtsumme KG 400			269.370,78 €	18.460,56 €	283.489,03 €
Gesamtsumme KG 500			56.508,88 €	0,00 €	- €
Gesamtsumme KG 700			236.686,41 €	0,00 €	2.722,72 €
Herrichten KG 200					
				-21.167,21 €	