

Kostenübersicht zum Bauvorhaben:							29.03.2016
Sanierung Kita Nesthäkchen							
Bauherr: Stadt Eberswalde, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft, Breite Straße 41-44							
Ort: Schulstraße 30a							
Los / Firma	KG	LV-KS Stand 02.04.2015 GL des Baubeschlusses	Soll-Ist-Abweichung gegenüber Baubeschluss, bei der Vergabe	Vergabesumme	Nachträge	Bausumme Auftragssumme inkl. Nachträgen und Schlussrechng.	
Los 04/33 Abbrucharbeiten	300	ursprünglich in Los 3	6.461,25 €	39.962,58 €	523,60 € 6.301,05 €		
GAS mbH		33.501,33 €			6.676,60 €		
<b>Gesamtabrechnungssumme</b>					13.501,25 €	53.463,83 €	
Los 02 Gerüstbauarbeiten	300	11.071,99 €	2.934,37 €	14.006,36 €			
Kuhn Gerüstbau Dessau GmbH					0,00 €	14.006,36 €	
<b>Gesamtabrechnungssumme</b>					0,00 €	14.006,36 €	
Los 09/31 Erweiterter Rohbau	300	152.107,56 €	-918,65 €	117.687,58 €	1.642,08 € 7.004,20 €		
RMS Bau GmbH		118.606,23 €			525,62 €		
<b>Gesamtabrechnungssumme</b>					9.171,90 €	126.859,48 €	
Los 04 Dachdecker, Zimmerer, Lockfeldt	300	99.309,38 € keine Extraausschreibung Zimm	-19.849,88 € 33.676,17 €	113.135,67 €	2.567,14 € 693,90 €		
<b>Gesamtabrechnungssumme</b>					3.261,04 €	116.396,71 €	
Los 05/32 Tischler Wrensch	300	151.234,91 €	-12.585,63 €	138.649,28 €			
<b>Gesamtabrechnungssumme</b>					0,00 €	138.649,28 €	
Los 06 Trockenbau Pawlick & Pawlick	300	113.544,04 €	-21.632,07 €	91.911,97 €			
<b>Gesamtabrechnungssumme</b>					0,00 €	91.911,97 €	
Los 07 Fliesen- und Plattenarbeiten	300	16.801,49 €					
<b>Gesamtabrechnungssumme</b>					0,00 €	0,00 €	
Los 09-34 Metall- und Schliesse MIT Metallbau GmbH	300	51.052,88 € 32.245,00 €	-8.018,27 €	24.226,73 €			
<b>Gesamtabrechnungssumme</b>					0,00 €	24.226,73 €	
Los 36-36/37 Alt-Türen Tischlerei Wrensch	300	ursprünglich in Los 08 18.807,88 €	10.931,41 €	29.739,29 €			
<b>Gesamtabrechnungssumme</b>					0,00 €	29.739,29 €	
Los 09 Gebäudereinigung	300	4.881,30 €					
<b>Gesamtabrechnungssumme</b>					0,00 €	0,00 €	
Los 10 Malerarbeiten Malermeister E. Voss	300	80.312,06 €	-45.960,21 €	34.351,85 €			
<b>Gesamtabrechnungssumme</b>					0,00 €	34.351,85 €	
Los 11 Bodenbelagsarbeiten erste Prenzlaue Maler	300	47.424,28 €	-7.689,78 €	39.734,50 €			
<b>Gesamtabrechnungssumme</b>					0,00 €	39.734,50 €	
Los 12 / 14 Fassadenarbeiten Kleemann Bau GmbH	300	125.335,96 €	-27.713,33 €	97.622,63 €			
<b>Gesamtabrechnungssumme</b>					0,00 €	97.622,63 €	
Los 13 Wegeleitsystem/Außen	300	4.775,46 €					
<b>Gesamtabrechnungssumme</b>					0,00 €	0,00 €	
Los 14-Mobilar	300	97.517,33 €					
<b>Gesamtabrechnungssumme</b>					0,00 €	0,00 €	
Los 15 Schließtechnik	400	4.342,31 €					
<b>Gesamtabrechnungssumme</b>					0,00 €	0,00 €	
Los 16 HLS	400	265.028,47 €	10.274,30 €	173.526,98 €	556,28 € 923,90 € 98,05 €		
GHL Uwe Wormuth		163.252,68 €					
<b>Gesamtabrechnungssumme</b>					1.578,23 €	175.105,21 €	
Los 17 Außenanlagen	500	56.508,88 €	66.626,94 €	123.135,82 €			
<b>Gesamtabrechnungssumme</b>					0,00 €	123.135,82 €	
Los 18 Elektroinstallation Elektroinst. Schneider	400	ursprünglich in Los 16 101.775,79 €	8.186,26 €	109.962,05 €	-1.604,01 €		
<b>Gesamtabrechnungssumme</b>					-1.604,01 €	108.358,04 €	
Objektplaner, Statik, Brandschutz Fachplanung/ Fotodoku usw. baufachliche Prüfung	700	236.686,41 €	79.917,28 €	316.603,69 €	8.341,19 €	324.944,88 €	
<b>Gesamtabrechnungssumme</b>							
	noch offene Ausschreibungen						
<b>Gesamtsumme KG 300</b>	123.975,58	989.044,81 €	-124.040,79 €	741.028,44 €	25.934,19 €	766.962,63 €	
<b>Gesamtsumme KG 400</b>	4.342,31	269.370,78 €	18.460,56 €	283.489,03 €	-25,78 €	283.463,25 €	
<b>Gesamtsumme KG 500</b>	56.508,88	56.508,88 €	66.626,94 €	123.135,82 €	0,00 €	123.135,82 €	
<b>Gesamtsumme KG 700</b>	236.686,41	236.686,41 €	79.917,28 €	316.603,69 €	8.341,19 €	324.944,88 €	
<b>Herrichten KG 200</b>							
	128.317,89 €	1.551.610,88 €	40.963,99 €	1.464.256,98 €	34.249,60 €	1.498.506,58 €	
noch verfügbar: KS- Bausumme						53.104,30 €	
noch offene Ausschreibungen						128.317,89 €	
Deckung Mehrkosten Außenanlage						70.000,00 €	
Prognose						-5.213,59 €	