


Waldsportanlage

Zwischenbericht Stand Juni 2018

Inhalt

1. Beschlussvorlagen
2. Finanzierungsstand - Mai 2018
3. Stand der Umsetzung – Mai 2018
- 3.1 Stand der Ausschreibung – Juni 2018
4. Geplante Projektfortführung

1. Beschlussvorlagen



1. Beschlussvorlagen



1. Beschlussvorlagen



2. Finanzierungsstand – Mai 2018



Übersicht der zu vergebenden Lose

Gewerk	Kostenberechnung netto	Kostenberechnung brutto	Vergabesumme
1 - Erweiterter Rohbau incl. Fundamentender aus KG 440	449.226,95 €	534.580,07 €	568.230,44 €
2 - Gerüstbauarbeiten	18.902,51 €	22.493,99 €	21.457,79 €
3 - Dachdecker- und Klempnerarbeiten	94.581,79 €	112.552,33 €	Aufgehoben - neue Ausschreibung
4 - Fassadenarbeiten	68.681,26 €	81.730,70 €	Aufgehoben - neue Ausschreibung
5- Tischlerarbeiten	79.723,30 €	94.870,73 €	Vergabe im HA 21.06.2018
6 - Trockenbauarbeiten	65.429,68 €	77.850,61 €	Aufgehoben - neue Ausschreibung
7 - Fliesen- und Plattenarbeiten	58.936,23 €	70.134,11 €	
8 - Maler- und Bodenbelagsarbeiten	64.995,08 €	77.344,15 €	weitere Ausschreibungen
9 - Beschilderung	1.785,69 €	2.124,97 €	ab Herbst 2018
10 - Mobiliar	39.625,88 €	47.154,80 €	
11 - Schließanlage	1.718,45 €	2.044,96 €	
12 - Reinigung	1.349,77 €	1.606,23 €	
13 - Heizung/Sanitär/Lüftung (inkl. Küche)	160.928,26 €	191.504,63 €	Vergabe im HA 21.06.2018
14 - Elektroinstallation	107.285,51 €	127.669,76 €	Aufgehoben - neue Ausschreibung
15 - Außenanlage 1. BA	631.737,80 €	751.767,98 €	Vergabe in der STVV 28.06.2018
Außenanlagen 2. BA und Zusatz	derzeit erfolgt Preisermittlung für Ausschreibung		Ausschreibung ab Herbst 2018

3.1 Stand der Ausschreibungen

Funktionsgebäude - Basisvariante

Vergeben:

- Los 1 - erweiterter Rohbau - 568.230,44 €
- Los 2 - Gerüstbauarbeiten - 21.457,79 €
- Los 5 - Tischlerarbeiten - Vergabe im HA 21.06.2018
- Los 13 - Heizung/Lüftung/Sanitär - Vergabe im HA 21.06.2018

Aufhebung folgender Gewerke:

- Los 03 - Dachdecker- und Klempnerarbeiten
- Los 04 - Fassade
- Los 06 - Trockenbau
- Los 14 - Elektroinstallationen

Die Angebotssummen lagen mit 36 - 74 % über den Kostenschätzungen.

Deshalb erfolgt derzeit eine Anpassung / Umplanung und eine Änderung der Leistungsverzeichnisse mit anschließenden erneuten Ausschreibungen

– Vergaben erfolgen voraussichtlich im September 2018

Außenanlage – 1. BA (Basisvariante)

Vergabe Bauleistungen des 1. Bauabschnittes am 28.06.2018 in der STVV

- 400 m Bahn
- Weitsprunganlagen
- Kugelstoßanlage
- Multifunktionsfeld
- Wegebeziehung zum Funktionsgebäude
- Einzäunung

4. Geplante Projektfortführung

- Baugenehmigung liegt vor seit 21. KW 2018
- derzeit erfolgt die Anpassung des Bauablaufplanes
- Juni/Juli 2018 - Baufeldfreimachung für Neubau des Gebäudes durch Baumfällungen
- Beginn Gründung - Rohbau voraussichtlich Ende August 2018
- Beginn 1. BA Außenanlagen - Abstimmungen/Festlegungen erst nach Vergabe - geplant in den Sommerferien
- Neuvergabe der aufgehobenen Lose - September 2018
- Ausschreibungen weiterer Lose Außenanlagen ab Juli. / August 2018