

**Kostenübersicht**

**Kita Pustebume Sanierung Sanitärbereich föfä 2019, Neu 2 Bäder,**

Stand 27.06.2019 41420-00021  
 Fertigstellung der MN 46414.50002 BN 1.6

Gewerk	Firmen	Kosten-schätzung vom 20.05.19 KB	Auftragssumme Sub-Ergebnis evtl	gesamt
Planung		24.000,00 €		0,00 €
1/2 vorläufiges Honorar			39.974,13 €	
Los 1 Bauhaupt		39.793,60 €	80.544,20 €	0,00 €
Abbruch Putz, Fliesen				
Los 2 Trockenbau		20.462,05 €	23.030,07 €	0,00 €
Los 3 Tischler		26.340,65 €	24.245,92 €	0,00 €
Los 4 Maler/ Bodenbelag		25.682,35 €	13.404,34 €	0,00 €
Los 5 Heizung/Sanitär		46.350,50 €	43.300,01 €	0,00 €
Los 6 Elektro		14.018,20 €	12.402,04 €	
Baufeinsteinigung		1.000,00 €		0,00 €
				0,00 €
		197.627,35 €	216.900,71 €	0,00 €

	1 Bad	1 Bad
Kostenschätzung	70.000,00 €	105.000,00 €
Fördermittel Bescheid	52.500,00 €	
Eigenanteil föfä KitaBad	20.000,00 €	105.000,00 €
		46414.50002 BN 3.4
		49.480,00 € 46414.50002 BN 4.3
		10.300,00 € 46414.50002 BN 5.2
zur Verfügung	72.500,00 €	164.780,00 €

gesamt 237.280,00 €

gesamt  
 Rest nach Auftrag 20.379,29 €

Rest nach KS 39.652,65 €  
 Rest nach Rechnung ges. 237.280,00 €

davon: föfä KinderBad

Rest nach Rechnung 72.500,00 € 164.780,00 €

		Beginn Baumaßnaß
Kostenberechnung	0,00 €	
75% Fördermittel aber	0,00 €	Eingang Fömi
25% Eigenanteil	0,00 €	
Kosten Baumaßnahme	0,00 €	Ende Baumaßnaß
Fömi Anteilsfinanzierung	0,00 €	
Eigenanteil		

Achtung, Zuschreibung nach Baumaßnahme machen!  
 Achtung, Fördermittel an Invest umbuchen!