

Kostenübersicht

Bauvorhaben:

Budget: 60/ 11180101

Anlage zur Beschlussvorlage BV/0088/2019

Rathauspassage
Umbau ehemalige Bibliothek zu Büroräumen, 1.BA und 2. BA

InvestitionsMN: 60050005

Stand:	21.11.2019			
Finanzierungsquelle/Budget	60	nicht föfä	11-18-01-01	
EÜ 2018/ Ausgaben 2017+2018	800.100,00 €	09611-40068	11-18-01-01	
Deckung Mehrkosten / von RH	500.000,00 €	von: 09611-40067	11-18-01-01	
Plan 2019	25.000,00 €	09611-40068	11-18-01-01	
Plan 2019 Ausstattung	120.000,00 €	082100/082200		
Zur Verfügung	1.445.100,00 €			
aktuelle Auftragssumme	1.437.961,22 €			
verfügbar nach Kostenberechnung LP 3	45.330,10 €		Planungsbeginn:	01.01.2016
verfügbar nach Auftrag	7.138,78 €		Baubeginn:	01.10.2019
verfügbar nach Rechnung	1.390.894,15 €		Bauende:	01.04.2020
Abgerechnete MN: Stand aktuell	54.205,85 €			

Gewerk	Kosten- berechnung LP 3 vom 05.03.2019	Kosten- berechnung LP ab Juli 2019	Firmen	Auftrags- summe ab Sept.2019	Rechnung Nr.	Datum	Betrag	Gesamt
KG 300 1.BA	565.580,82	473.058,29						
KG 300 2.BA	46.329,68	102.505,51						
Los 01 Abbruch/Maurer 1.BA		38.132,96	Entrümpelung&Abriss Deufrains	22.095,15				18.653,88
					RE23543	28.10.2019	18.653,88	
Los 02 Trockenbau/ Innentüren 1.BA		124.155,08	Weigend GmbH, Dorfstr. 40, 17091 Groß Teetzleeen	111.579,21				0,00
HA: 19.09.2019								
Los 03 Metallbauarbeiten/Glastrennwände 1.BA		129.584,75	kein Angebot					0,00
LOS 3.1			Fa. Lindner AG	163.174,09				
HA: 21.11.2019			Freihä. KS= 140.504,19€					
Los 04 Malerarbeiten 1.BA		50.927,48	Malereibetrieb Brauer & Münzberg, Schwanebecker Chausee 8, 16321 Bernau	28.123,52				0,00
Los 05 Bodenbelagsarbeiten 1.BA		96.943,10	Gerd Hohaus Maler- und Lackierbetrieb GmbH & Co KG					0,00
HA: 19.09.2019			Bartz Britz	78.593,15				
HA :17.10.2019								
Los 06 Fliesenarbeiten 1.BA		10.823,92	AMPEF Bauausführung GmbH, Hauptstr. 9, 16766 Kremmen	9.675,28				0,00
Fenster		22.491,00		23.000,00				
Los 01.2 Abbrucharbeiten 2.BA		19.788,39		20.000,00				0,00
Los 02.2 Trockenbau / Innentüren 2.BA		28.451,71		30.000,00				0,00
Los 03 Malerarbeiten 2.BA		18.630,76		20.000,00				0,00
Los 04 Bodenbelagsarbeiten 2.BA		35.634,65		40.000,00				0,00
KG 400 1.BA	356.741,83	395.745,94						
KG 400 2.BA	57.661,45							
Los 09 Elektro 1.BA		296.906,09	Hampel GmbH, Oberkietz, 45a, 16248 Oderberg	295.385,41				0,00
HA: 19.09.2019								
Los 10 HLS		45.066,82	GSH D. Kolb GmbH, Gartenstr. 15, 16303 Schwedt/Oder	40.808,77				0,00
			1.NT	3.646,16				
Los 11 Umkleide 1.BA		15.470,00	Schäfer Trennwandsysteme GmbH, Industriepark 37, 56593 Horhausen	11.002,47				0,00
BMA Siemens		38.303,03	Siemens AG	40.296,89				0,00
Baunebenkosten								
KG 700 1.BA	193.129,34	356.237,48						
KG 700 2.BA	27.965,00							
Objektplanung RHP 1.BA		115.984,62	GAP- neu ibe	115.984,62	H 122/26/17 H 209/40/18	HA 16.02.2017 HA 21.06.2018		9.156,88
Erweiterung Planung 2.BA		18.445,00	ibe	18.445,00				
1. AR (GAP)						21.07.2017	4.142,31	
2.+3. AR (GAP)						26.06.2018	5.014,57	
Planung TGA Elektro		82.443,20	Dörner&Partner	82.443,20				0,00
Planung TGA HLS		24.862,47	Dörner&Partner	24.862,47				0,00
SiGeKo		19.800,00	BAS GmbH	3.232,04				0,00
Tragwerksplaner		49.920,25	Dr. Zauft	49.920,25	19-1417	24.10.2019	14.406,94	14.406,94
Prüfstatiker Standsicherheitsnachweise		15.000,00	Dipl. -Ing. B. Heidenreich	12.108,10				6.900,60
Gebührenbescheid				007/06078-19/0044/K01	07.10.2019		6.900,60	
Brandschutzplanung		14.839,30	Dr. A. Krekeler	14.839,30				2.588,25
2. TR						11.07.2018	517,65	
3. TR					0226-AR3-17014-	20.12.2018	2.070,60	
Brandschutzprüfer		4.942,64	Menzel	4.942,64	152/01827-19/014	01.04.2019	2.499,30	2.499,30
Bauphysik		10.000,00	ISRW Klapdor	10.000,00				
KG 600	284.317,92	163.803,50		163.803,50				0,00
	1.531.726,03	1.491.350,72		1.437.961,22			54.205,85	54.205,85
Beschluss 1.BA	1.399.769,90							
Beschluss 2.BA	131.956,13							