

Anlage 2 zur Beschlussvorlage BV/0108/2020 "Vergabe nach UVgO für die Lieferung von Möbeln Rathauspassage 1. BA"

Bauvorhaben:	<b>Rathauspassage</b>
Budget: 60/ 11180101	<b>Umbau ehemalige Bibliothek zu Büroräumen, 1.BA und 2. BA</b>
	<b>InvestitionsMN: 60050005</b>

Stand:	28.01.2020		
Finanzierungsquelle/Budget	60 nicht föfa		11-18-01-01
EU 2018/ Ausgaben 2017+2018	800.100,00 €	09611-40068	11-18-01-01
Deckung Mehrkosten / von RH	298.746,00 €	von: 09611-40067	11-18-01-01
Plan 2019 /2020	25.100,00 €	09611-40068	11-18-01-01
Plan 2018/ 2019 /2020	212.054,92 €	08210.40043,08220.40059 08210.40040,08220.40061	11-18-01-01
<b>Zur Verfügung</b>	<b>1.336.000,92 €</b>	<b>1.266.203,79 €</b>	<b>2017-2020 Bau+Planung</b>
aktuelle Auftragssumme	1.435.343,55 €		
verfügbar nach Kostenberechnung LP 3	-195.725,11 €		Planungsbeginn: 01.01.2016
verfügbar nach Auftrag	234,78 €		Baubeginn: 01.10.2019
verfügbar nach Rechnung	1.230.789,48 €		Bauende: 01.04.2020
<b>Abgerechnete MN: Stand aktuell</b>	<b>105.211,44 €</b>		

Gewerk	Kosten-schätzung LP2	Kostenberechnung LP 3 vom 05.03.2019	Kosten LP 5 bis LP 6 ab Juli 2019	Firmen	Auftrags-summe LP 7 ab Sept.2019	Nachträge	Aufträge und Nachträge	Rechnung Nr.	Datum	Betrag	Gesamt
<b>KG 300 1.BA</b>	512.117,10	565.580,82	473.058,29		420.791,09	8.848,46	429.639,55				52.072,46
<b>KG 300 2.BA</b>		46.329,68	140.808,54		113.630,53	0,00	113.630,53				0,00
<b>Los 01 Abbruch/Maurer 1.BA</b>			38.132,96	Entrümpelung&Abniss Deufrains	22.095,15		22.095,15				20.126,87
								RE23543	28.10.2019	18.653,88	
								RE23605		1.472,99	
<b>Los 02 Trockenbau/ Innentüren 1.BA</b>			124.155,08	Weigend GmbH, Dorfstr. 40, 17091	111.579,21		116.652,32				31.945,59
HA: 19.09.2019								1922089	03.12.2019	28.598,21	
1.NT 1911038 b vom 11.12.2019					5.073,11			3% VE		3.347,38	
<b>Los 03 Metallbauarbeiten/Glastrennwände LOS 3.1</b>			129.584,75	kein Angebot			163.174,09				0,00
HA: 21.11.2019				Fa. Lindner AG	163.174,09						
				Freih. KS= 140.504,19€							
<b>Los 04 Malerarbeiten 1.BA</b>			50.927,48	Malereibetrieb Brauer & Münzberg, Schwanebecker	28.123,52		28.123,52				0,00
<b>Los 05 Bodenbelagsarbeiten 1.BA</b>			96.943,10	Gerd Hohaus Maler- und Lackierbetrieb GmbH & Co KG Bartz Britz	78.593,15		78.593,15				0,00
HA: 19.09.2019											
HA :17.10.2019											
<b>Los 06 Fliesenarbeiten 1.BA</b>			10.823,92	AMPEF Bauausführung GmbH, Hauptstr. 9, 16766 Kremmen	9.675,28		9.675,28				0,00
<b>Fensterumbau Festverglasung zum 1.NT vom 09.01.2020</b>			22.491,00		7.550,69		11.326,04				0,00
						3.775,35					
<b>KG 400 1.+2.BA</b>	407.389,87	356.741,83	377.064,87		347.196,65	7.079,83	354.276,48				17.587,01
		57.661,45									
<b>Los 09 Elektro 1.+2.BA</b>			296.906,09	Hampel GmbH, Oberkietz, 45a, 16248 Oderberg	295.385,41		298.819,08	19338_T1	16.12.2019	8.725,45	17.587,01
HA: 19.09.2019										8.861,56	
Ausstattung: IP-Telefon mit Software-Lizenz			19.621,96			3.433,67					
<b>Los 10 HLS 1.+2. BA</b>			45.066,82	GSH D. Kolb GmbH, Gartenstr. 15, 16303 Schwedt/Oder	40.808,77		44.454,93				0,00
						3.646,16					
<b>Los 11 Umkleide 1.BA</b>			15.470,00	Schäfer Trennwandsysteme GmbH, Industriepark 37, 56593 Horhausen	11.002,47		11.002,47				0,00
<b>Los 01.2 Abbrucharbeiten 2.BA</b>			19.788,39		12.035,78		12.035,78				0,00
<b>Los 02.2 Trockenbau / Innentüren 2.BA</b>			28.451,71		20.752,25		20.752,25				0,00
<b>Los 03 Malerarbeiten 2.BA</b>			18.630,76		9.402,88		9.402,88				0,00
<b>Los 04 Bodenbelagsarbeiten 2.BA</b>			35.634,65		31.142,73		31.142,73				0,00
<b>BMA Siemens</b>			38.303,03	Siemens AG	40.296,89		40.296,89				0,00
<b>Baunebenkosten</b>											
<b>KG 700 1.BA</b>	193.129,04	193.129,34	356.237,48		341.670,36	0,00	341.670,36				35.551,97
<b>KG 700 2.BA</b>		27.965,00									
<b>Objektplanung RHP 1.BA</b>			115.984,62	GAP- neu ibe	115.984,62		134.429,62	H 122/26/17 H 209/40/18	HA 16.02.2017 HA 21.06.2018		9.156,88
<b>Erweiterung Planung 2.BA</b>			18.445,00	ibe	18.445,00						
1. AR (GAP)										21.07.2017	4.142,31
2.+3. AR (GAP)										26.06.2018	5.014,57
<b>Planung TGA Elektro</b>			82.443,20	Dörner&Partner	82.443,20		82.443,20				0,00
<b>Planung TGA HLS</b>			24.862,47	Dörner&Partner	29.755,21		29.755,21				0,00
<b>SiGeKo</b>			19.800,00	BAS GmbH	3.232,04		3.232,04				0,00
<b>Tragwerksplaner</b>			49.920,25	Dr. Zauft	49.920,25		49.920,25	19-1417	24.10.2019	14.406,94	14.406,94
<b>Prüfstatiker Standsicherheitsnachweise</b>			15.000,00	Dipl. -Ing. B. Heidenreich	12.108,10		12.108,10				6.900,60
Gebührenbescheid								007/06078-19/0044/K01	07.10.2019	6.900,60	
<b>Brandschutzplanung</b>			14.839,30	Dr. A. Krekeler	14.839,30		14.839,30				2.588,25
2. TR									11.07.2018	517,65	
3. TR								0226-AR3-17014-	20.12.2018	2.070,60	
<b>Brandschutzprüfer</b>			4.942,64	Menzel	4.942,64		4.942,64	152/01827-19/014	01.04.2019	2.499,30	2.499,30
<b>Bauphysik</b>			10.000,00	ISRW Klapdor	10.000,00		10.000,00				
<b>KG 600</b>	255.337,00	284.317,92	279.309,20		212.054,92		96.549,22			2020	0,00
Möbel (AP, Beratung) 1. BA			163.803,50	H+K Einrichtungen GmbH	96.549,22		96.549,22				
Teeküchen 1. BA			10.983,70		10.983,70						
Möbel (AP, Beratung) 2. BA			55.692,00		55.692,00						
Teeküche 2. BA			5.700,00		5.700,00						
Leitsystem, Beschilderung, Brandschutz			26.000,00		26.000,00						
Schließsystem			17.130,00		17.130,00						
	1.367.973,01	1.531.726,03	1.626.478,38		1.435.343,55	15.928,29	1.335.766,14				105.211,44
Beschluss 1. BA		1.399.769,90 €									
Beschluss 2. BA		131.956,13 €									