

**Kostenübersicht  
Bauvorhaben:**

**VA: Grassow**

**Bruno- H.- Bürgel- Schule ( BHB)**

**MN: 40050011**

**3. Teilprojekt Schule: Inklusionsmaßnahmen,  
Rettungstreppen, Aufzug, Beh.WC, BS-Türen**

Stand:	11.02.2021	Gr			
Finanzierungsquelle/Budget	40 09611.40061 09611.40100	21100109	Förderfähige Gesamtkosten Nachhaltige	1.292.384,39 €	1.292.384,39 € Antragssumme
HH 2018+2019+2020 Mitteldeckung von 09611.40061 (VB 40) vorrangig KG 700	310.000,00 €	09611-40061 MFG durch 40	Entwicklung von Stadt und Umland NESUR Bescheid:23.04.2020 Antrag: 85040798	HH Plan 2020-2021 23111.00069 HV 3 mit VB 40 09611.40060 Plan: 1.156.763,81 €	1.033.907,40 € Zuschuss 80% laut Antrag
HH 2021	bei Bedarf von Rest			Teilprojekt Inklusion	BV 0034/2019
HH 2019+SÜ + 2020 Mitteldeckung von 09611.40100 (VB 60) vorrangig KG 200,300,400...	983.000,00 €	09611-40100 MFG durch 60		KS vom 17.05.2019	1.419.842,77 €
HH 2021	bei Bedarf von Rest			KB vom 05.08.2019	1.445.954,41 €
				KB vom 13.11.2019	1.292.384,39 €
<b>Zur Verfügung 2021</b>	<b>1.293.000,00 €</b>				
verfügbar nach KS vom: 17.05.2019 <b>1</b>	339.039,23 €				
verfügbar nach KB vom:05.08.2019 <b>2</b>	1.288.252,88 €				
verfügbar nach KB vom:13.11.2019 <b>3</b>	615,60 €				
verfügbar nach verpreiste LV	81.579,89 €				
Auftragssumme gesamt	500.460,74 €				
verfügbar nach Auftrag	792.539,26 €				
verfügbar nach Rechnung	1.188.976,11 €				
<b>abgerechnete MN aktuell</b>	<b>104.023,89 €</b>				

rote Zahlen dienen der Berechnung der verfügbaren Mittel

KG	Gewerk	KB vom: 13.11.2019 Antrag ILB NESUR	verpreiste LV's KG 700	Submissions- ergebnis vorläufige Auftragssumme	Firmen	Aufträge + Nachträge	bereits bezahlt
		3					
700	Objektplanung einschl. BSK Hauptauftragssumme LP 1-9 299.575,25 € ( H221/42/18) anteilig Teilprojekt Inklusion	95.200,00 €	92.600,00 €		PB Dörner +Partner GmbH	92.619,13 €	30.795,87 €
	1.Abschlagsrechnung TP Inklusion						
700	TGA Planung Hauptauftragssumme LP 1-9 308.745,06 € (H10/2/19) anteilig Teilprojekt Inklusion	65.450,00 €	63.200,00 €		PB Dörner + Partner GmbH	63.192,97 €	22.433,54 €
	1.Abschlagsrechnung TP Inklusion						
700	Planung Freianlagen				Neumann Gusenburger	29.343,06 €	- €
	KB 13.11.2019 TP Inklusion Hauptauftragssumme LP 1-9 101.182,92 € LP 1-3 (BV/0286/2020) anteilig Teilprojekt Inklusion	53.550,00 €	53.000,00 €				
						- €	- €
	Lage- und Höhenpläne KS vom 20.3.2019 SZ	8.925,00 €	13.200,00 €		Dipl.-Ing.R.Mallon	13.145,95 €	8.469,25 €
	Amtlicher Lageplan 1.AZ				Dipl.-Ing. Mallon		
	Prüfung BS- Konzept 1.Abschlagsrechnung		9.500,00 €		Prof.Dr.Ing.Geburtig	9.413,50 €	6.988,50 €
	Tragwerksplanung 1. Abschlagsrechnung 2. Abschlagsrechnung 3. Abschlagsrechnung 4.Abschlagsrechnung	29.750,00 €	26.000,00 €		ibe	25.741,56 €	14.972,17 €
	Prüfung Statik Gebührenbescheid 007/02934- 20/0022/K01		4.700,00 €		Dipl. Ing. Heidenreich	4.747,12 €	1.986,00 €
						- €	- €
	Gutachten Feuchteschäd. Schlussrechnung		8.400,00 €		Otto Richter GmbH	8.399,62 €	4.595,34 €
	Grundleitungsbefahrung				PJ Jutzy	10.411,99 €	11.481,76 €
	Baugrundgutachten		2.000,00 €		WILAB	1.890,91 €	2.301,46 €
	weitere Nebenkosten	59.202,51 €	60.000,00 €			- €	- €
KG 300	Los 1 Bauhaupt inkl. Abbruch KB 13.11.2019- 45.908,73€ inkl. Bauleistungen von Aufzug	109.450,82 €	155.580,36 €	232.955,33 € Aufhebung 22.01.21		- €	- €
	Los 2 Zimmererarbeiten	38.909,43 €	39.179,50 €	44.131,34 €		- €	- €
	Los 3 Tischlerarbeiten	42.430,05 €				- €	- €
	Los 4 Fliesenarbeiten	13.098,65 €				- €	- €
	Los 5 Metallbauarbeiten Submission 03.12.2020	383.486,63 €	276.329,20 €	218.003,84 €	MIT GmbH	218.003,84 €	- €
	Los 6 Maler- und Bodenbelag	22.018,95 €				- €	- €
KG 400	Los 7 HLS	18.527,01 €	23.397,90 €	23.551,09 €	Schulz & Kuchenbäcker	23.551,09 €	- €
	Los 8 Elektro	30.523,62 €	97.923,95 €	123.641,46 €	Elektro Service Hinz	- €	- €
	Los 9 Aufzug KB 13.11.2019 - 159.898,81€ Bauleistungen Aufzug an Los 1	96.356,73 €	85.144,80 €	85.184,96 €	Alko Fördertechnik	- €	- €
KG 500	Los Außenanlagen	225.505,00 €	201.264,40 €			- €	- €
		1.292.384,40 €	1.211.420,11 €	727.468,02 €	- €	500.460,74 €	104.023,89 €