

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kostenübersicht	VA: Krüger						
2	Bauvorhaben:	Altes Rathaus/ Barockhaus						
3	Budget: 60/ 11180101	InvestitionsMN: 60050005						
4	Stand:	11.05.2021	Schl					Mittelfreigaben si
5	Finanzierungsquelle/Budget	60						
6	2017+2018	210.000,00 €	09611-40069	11-18-01-01				
7	Deckung Mehrkosten / von RH	0,00 €						
8	Trennung RH- ARH förderfähig	3.076.762,00 €	von 09611-40066	51-12-01-03	90% Fömi			
9	Plan 2019/ 2020 /2021	1.200,00 €	09611-40069	11-18-01-01	Vorrangige Finanzierung über Fördermittel aus WNE			
10	Plan 2018/ 2019 /2020/2021	178.932,89 €	08210.40043,08220.40059 08210.40040,08220.40061	11-18-01-01				
11	HH 2022 unbestätigte PLANUNG	100,00 €				3.459.251,86	Kosten Altes Rathaus aktuell	
12	Zur Verfügung	3.466.994,89 €						
13	aktuelle Auftragssumme	1.047.129,81 €						
14	verfügbar nach Kostenberechnung LP 3	7.743,03 €		Planungsbeginn:	01.01.2016			
15	verfügbar nach Kostenberechnung LP 6	3.123.636,27 €						
16	verfügbar nach Auftrag	2.419.865,08 €		Baubeginn:				
17	verfügbar nach Rechnung föfä	2.929.093,13 €						
18	verfügbar nach Rechnung nicht föfä	367.223,38 €		Bauende:				
19	Abgerechnete MN: Stand aktuell	331.428,39 €						
20								
21	Gewerk	Kosten- schätzung vom 30.10.2017 AVP	Kosten- berechnung LP 3 vom 26.03.2021 /feste Werte	Verpreistes LV LP 6 (LV's) vom	Firmen	Auftrags- summe	Nachträge	Aufträge und Nachträge
22								
23	Rücklagen für Unvorhergesehenes für alles (Baupreissteigerung etc.) Reserve 20 % über alle Kostengruppen inkl. 210.000 Euro AVP		576.541,98 €					
24	KG 200	- €	3.098,00					
25								
26	KG 300	1.238.234,00 €	1.510.420,00	193.987,95 €		166.355,59 €	- €	166.355,59 €
27	Gem LP3 26.03.2021		1.510.420,00					
28	Los 1 vorgezogener Rückbau			119.045,02 €		92.431,50 €		
29	Los 2 Baustelleneinrichtung			74.942,93 €		73.924,09 €		
30								
31								
32								
33	KG 400	500.890,00 €	630.360,00	37.900,27 €				23.410,29 €
34	Gem LP3 26.03.2021		616.060,00					
35	Umbau Aufzug Hydraulik vorgezogener Abriss		14.300,00	14.224,26 €	Alko Fördertechnik	14.224,28 €		
36	Umbau Elektroanschluß Bestandsaufzug			2.187,93 €	HAMPEL	2.187,93 €		
37	Umverlegung Datenkabel Aufzugsschacht			6.998,08 €	DEWACOM	6.998,08 €		
38								
39								
40								
41								
42	Schließsystem			14.490,00 €				
43								
44	KG 500							
45								
46								
47	KG 600 FIX- Möbel extra und Schließsystem (KG400 hier)	178.832,89 €	118.650,00	111.470,40				178.932,89
48	KG 700	536.650,00	620.181,88			515.950,23 €	162.480,81 €	678.431,04 €
49	KG 700 gem LP 3		468.507,00 €					
50	Objektplanung Los 3				Abelmann Vielain Pock Architekten BDA	232.923,47		395.404,28
51	1. AR Objektplanung				Abelmann Vielain Pock			
52	2. AR Objektplanung				Abelmann Vielain Pock			
53	3. TR Objektplanung				Abelmann Vielain Pock			
54	4. AR Objektplanung				Abelmann Vielain Pock			
55	5. AR Objektplanung				Abelmann Vielain Pock			
56	6.AR				Abelmann Vielain Pock			
57	7. AR				Abelmann Vielain Pock			
58	LP 3 bestätigt Kostenberechnung				Abelmann Vielain Pock Architekten BDA		46.972,00	
59	Nachtrag Mitzuverarbeitende Bausubstanzen				Abelmann Vielain Pock Architekten BDA		94.089,36	
60	NT besondere Leistungen Fotodokumentation 07.04.2021				Abelmann Vielain Pock Architekten BDA		5.424,95	

	A	B	C	D	E	F	G	H
61	NT besondere Leistungen, Schadstoffkataster		4.850,00		Abelmann Vielain Pock Architekten BDA		4.850,44	
62	Änderungen Entfall Nutzfläche Anbau		2.200,00		Abelmann Vielain Pock Architekten BDA		2.194,36	
63	Bauantrag Löwe		8.700,00		Abelmann Vielain Pock Architekten BDA		8.625,12	
64	Nebenkosten		350,00		Abelmann Vielain Pock Architekten BDA		324,58	
65	Fachplanung Elektro/HLS Los 4, Los 5				Projektbüro Dörner und Partner	169.291,04		169.291,04
66								
67								
68	Fachplanung Tragwerksplanung		63.310,08			63.310,08		63.310,08
69	anteilige Kosten gem. Vergabe 2017 350.000				Dr. Zauft			
70	Prüfingenieur Statik		21.264,80		Heidenreich 20.04.2021	18.644,10		18.644,10
71	BS Prüfung		5.000,00		Dipl Ing W. Menzel	5.000,00		5.000,00
72								
73								
74								
75	SiGeKo	42.600,00	10.000,00		BAS GmbH	8.733,41		8.733,41
76								
77								
78								
79	Vermessung		15.000,00			1.294,48		1.294,48
80	Nachtrag zum Auftrag III/60/17/67			928,00	Kühne			
81	Bereitstellung von							
82	Amtl. Lageplan							
83	Projekteintrag							
84								
85								0,00
86								
87								
88								
89	Brandschutzplanung	7.600,00	10.000,00		Dr Krekeler	8.982,95		8.982,95
90					Dr Krekeler			
91					Dr Krekeler			
92					Dr Krekeler			
93					Dr Krekeler			
94								
95	Bauwerksdiagnostik		8.000,00		AK Bauwerksdiagnostik	5.194,35		7.770,70
96						1.886,15		
97						577,15		
98						113,05		
99								
100								
101								
102								
103	Baugrunduntersuchung		3.000,00		WILAB			0,00
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								0,00
112								
113								
114								
115								0,00
116								
117								
118		2.454.606,89	3.459.251,86	343.358,62	0,00	682.305,82	162.480,81	1.047.129,81