

**Kostenübersicht  
Bauvorhaben:**

**Kyritzer Str. 17 (K17)**

**MN: 40050037**

Förderung: 20% Bauherrenanteil und von 80% 2/3Förderung

28.10.2021	Da								
Finanzierungsquelle/Budget	60/61/40				Zuschreibungen:				
Haushalt: 2019 36500116/ 09611-40114 VB 60	205.000,00 €	nicht föfä. Kosten			Inventurdatum:				
Haushalt: 2020 36500116/ 09611-40121 VB 60	146.950,00 €	Bauherrenanteil			Informativ: Fördermitteleinzahlungen				
Haushalt: 2020 51120105/ 09611-40138 VB 61	299.394 €	föfä. Kosten VE 431.526 €			23510-00172				
Haushalt: 2021 36500116 /09611-40114 VB 60	5.000,00 €	nicht föfä. Kosten			23510-00173				
Haushalt: 2021 36500116/ 09611-40121 VB 60	323.645,00 €	Bauherrenanteil 20%							
Haushalt: 2021 51120105/ 09611-40138 VB 61	1.294.580 €	föfä. Kosten			VE 736.376 €				
Haushalt: 2022/23 36500116/ 09611-40114 VB 60	10.000,00 €	nicht föfä. Kosten							
Haushalt: 2022/23 36500116/ 09611-40121 VB 60	1.260.000,00 €	Bauherrenanteil 20%			190.000 gemeldet an 20- 10.9.2021				
Haushalt: 2022 51120105/ 09611-40138 VB 61	1.950.000 €	VE 1.950.000							
Haushalt 2022 36500116/ 08210-40080/08220.40099 V	213.100,00 €	Ausstattungen							
Haushalt: 2023 51120105/ 09611-40138 VB 61	1.950.000 €	unbedingt vorziehen nach 2022 neu, VE 2022 im HH							
Haushalt: 2024 51120105/ 09611-40138 VB 61	345.000 €	unbedingt vorziehen nach 2022 neu, VE 2023 im HH							
Zur Verfügung 2019-2023 getrennt	2.163.695,00 €	5.838.974,00 €			<b>8.002.669,00 €</b>	Planungsbeginn:			30.07.2019
Gewerk	KB für auf Prüfung Stand 27.04.2021 aktualisiert von NAK B 19/193/21 inkl. 660	Beschaffungsauftrag ab dieser Spalte inkl. Preisgelder und Wettbewerb	Submission- ergebnis rot=nur übertragen	Vergabe ggf.Beschluss	Firmenname	Auftragsumme	Gesamtaufträge föfä+ nicht föfä	Gesamt Rechnung föfä+nicht föfä	
Los 1 - Baustelleneinrichtung III-60-AB116-2021 K17	193.200,00 €	132.172,48 €	101.286,66 €	101.286,66 €	B plus L Infra Log	101.286,66 €	101.286,66 €	0,00 €	
Los 2 - erweiterter Rohbau III-60-AB117-2021 K17	409.500,00 €	610.816,25 €	573.710,46 €	573.710,46 €	RBS/RASK	573.710,46 €	573.710,46 €	0,00 €	
Los 3 - erweiterter Holzbau III-60-AB118-2021 K17	1.566.600,00 €	1.642.185,85 €	2.096.137,22 €	1.971.585,39 €			0,00 €	0,00 €	
Verhandlungsverfahren mit TW Baugrunduntersuchung	1.255.006,78 €	884.000,00 € 15.791,30 €	827.606,62 € 9.100,00 €	827.606,62 € 9.072,56 €	NAK Wilab	814.875,09 € 9.072,56 €	827.606,62 €	460.005,85 €	
Vermessung amtl Lageplan f.Bauantrag		4.998,00 €	4.700,00 €	4.693,36 €	Riesebeck	4.693,36 €			
Prüfstatiker Standsicherheitsnachweis		18.310,20 €	18.310,00 €	18.310,20 €	Dr.-Ing Andreas Arnold	18.310,20 €			
Sachverständiger Brandschutz		5.000,00 €	4.751,00 €	4.751,01 €	Büro dr. Zauft	4.751,04 €			
Prüfung Wärmeschutznachweis		1.060,00 €	1.060,00 €	1.060,00 €	Dipl Ing Kube	1.060,00 €			
	<b>6.599.701,69 €</b>	<b>7.085.834,41 €</b>	<b>7.297.211,02 €</b>	<b>7.265.235,32 €</b>		<b>1.620.960,28 €</b>	<b>1.633.691,81 €</b>	<b>578.272,97 €</b>	
Reserve 10 %	660.000,00 €								
Baupreise, Tariferhöhungen, CO2 Steuer	726.000,00 €								
<b>beantragt für HH Planung</b>	<b>7.985.701,69 €</b>								

gebundene Mittel getrennt	12.731,53 €	1.620.960,28 €	1.633.691,81 €	
nicht gebundene Mittel gesamt	6.368.977,19 €			
Zur Verfügung minus letzte KB inkl 660.000 und 726.000	1.402.967,31 €			Baubeginn:
Zur Verfügung minus Beschaffungsaufträge	916.834,59 €			Bauende:
Zur Verfügung minus Submission	705.457,98 €			
Zur Verfügung minusVergabe	737.433,68 €			
Zur Verfügung minus Aufträge	6.368.977,19 €			
verfügbar nach Rechnung- get	2.163.695,00 €	5.260.701,03 €	7.424.396,03 €	<b>7.985.701,69 €</b>
<b>Abgerechnete MN: St:</b>	<b>578.272,97 €</b>			

**Projektablaufplan:** \\Qes-dat3\vol2\Massendaten\Projekte\Hort-Neubau Kyritzer Str\Zeitschiene\20201125\_Projekt  
**Mittelabflussplan:**