

Kostenübersicht

Bauvorhaben: Hort Kyritzer Str. 17

MA: Damer

MN: 40050037

Förderung: 20% Bauherrenanteil und von 80% 2/3Förderung

15.11.2021	schl		Baubeginn:	15.11.2021					gebundene Mittel getrennt nicht gebundene Mittel gesamt
Finanzierungsquelle/Budget	60/61/40		Zuschreibungen:						Zur Verfügung minus letzte KB inkl 660.000 und 726.000
Haushalt: 2019 36500116/ 09611-40114 VB 60	205.000,00 €	nicht föfa. Kosten	Inventurdatum:						Zur Verfügung minus Beschaffungsaufträge
Haushalt: 2020 36500116/ 09611-40121 VB 60	146.950,00 €	Bauherrenanteil	Bauende:						Zur Verfügung minus Submission
Haushalt: 2020 51120105/ 09611-40138 VB 61		299.394 €	föfa. Kosten VE 431.526 €	23510-00172					Zur Verfügung minusVergabe
									Zur Verfügung minus Aufträge
Haushalt: 2021 36500116 /09611-40114 VB 60	5.000,00 €	nicht föfa. Kosten		23510-00173					verfügbar nach Rechnung- getrennt
Haushalt: 2021 36500116/ 09611-40121 VB 60	323.645,00 €	Bauherrenanteil 20%							Abgerechnete MN: St
Haushalt: 2021 51120105/ 09611-40138 VB 61		1.294.580 €	föfa. KostenVE 736.376 €						
Haushalt: 2022/23 36500116 /09611-40114 VB 60	10.000,00 €	nicht föfa. Kosten							
Haushalt: 2022/23 36500116/ 09611-40121 VB 60	1.260.000,00 €	Bauherrenanteil 20%	190.000 gemeldet an 20- 10.9.2021						
Haushalt: 2022 51120105/ 09611-40138 VB 61		1.950.000 €	VE 1.950.000						
Haushalt: 2022 36500116/ 08210-40080/08220.40099	213.100,00 €	210.000 €	LandesKitainvest-Richtlinie AntragsNr 85051315- 210.000 € Zuwendungsbescheid 02.11.2021						
Haushalt: 2023 51120105/ 09611-40138 VB 61		1.950.000 €	unbedingt vorziehen nach 2022 neu, VE 2022 im HH						
Haushalt: 2024 51120105/ 09611-40138 VB 61		345.000 €	unbedingt vorziehen nach 2022 neu, VE 2023 im HH						
Zur Verfügung 2019-2023getrennt	2.163.695,00 €	6.048.974,00 €	8.212.669,00 €	Planungsbeginn:		30.07.2019			
Gewerk	KB für bauf Prüfung Stand 27.04.2021 aktualisiert von NAK B 19/193/21 inkl. 660	Beschaffungsauftrag ab dieser Spalte inkl. Preisgelder und Wettbewerb	Submission- ergebnis rot=nur übertragen	Vergabe ggf.Beschluss	Firmenname	Auftragsumme	Gesamtaufträge	Gesamt Rechnung	
						föfa+ nicht föfa	föfa+ nicht föfa		
						föfa	A+N beides	föfa+nicht föfa	
Los 1 - Baustelleneinrichtung	193.200,00 €	132.172,48 €	101.286,66 €	101.286,66 €	B plus L Infra Log	101.286,66 €	101.286,66 €	0,00 €	
III-60-AB116-2021 K17		BeschA30082021		StvV 26102021					
Los 2 - erweiterter Rohbau	409.500,00 €	610.816,25 €	573.710,46 €	573.710,46 €	RBS/RASK	573.710,46 €	573.710,46 €	0,00 €	
III-60-AB117-2021 K17		BeschA30082021		StvV 26102021					
Los 3 - erweiterter Holzbau	1.566.600,00 €	1.642.185,85 €	2.096.137,22 €	1.971.585,39 €	Terhalle Holzbau GmbH		0,00 €	0,00 €	
III-60-AB118-2021 K17		BeschA30082021		StvV 23112021					
Los 4 Gerüstbau	36.750,00 €	33.868,44 €	20.080,36 €	20.080,36 €	Gerüstbau SHD MüggenburgGmbH		0,00 €	0,00 €	
III-60-AB119-2021 K17		BeschA07092021	Sub 18.10.	ohne Ausschuss					
Los 5 Dachdecker- und Klempnerarbeiten	521.850,00 €	584.795,75 €	456.789,10 €	456.789,10 €	Dachbau Prenzlau GmbH		0,00 €	0,00 €	
III-60-AB120-2021 K17		BeschA27092021	Sub 1.11.	HA 09122021					
Verhandlungsverfahren mit TW	1.255.006,78 €	884.000,00 €	827.606,62 €	827.606,62 €	NAK	814.875,09 €	827.606,62 €	620.686,68 €	
Baugrunduntersuchung		15.791,30 €	9.100,00 €	9.072,56 €	Wilab		38.942,45 €	27.569,73 €	
Vermessung amtl Lageplan f.Bauantrag		4.998,00 €	4.700,00 €	4.693,36 €	Riesebeck		4.693,36 €		
Absteckung Gebäude			1.055,29 €	1.055,29 €	Riesebeck		1.055,29 €		
Gebäudeeinnmessung und Baukontrollmessung			6.152,30 €						
Prüfstatiker Standsicherheitsnachweis		18.310,20 €	18.310,00 €	18.310,20 €	Dr.-Ing Andreas Arnold		18.310,20 €		
Sachverständiger Brandschutz		5.000,00 €	4.751,00 €	4.751,01 €	Büro dr. Zauft		4.751,04 €		
Prüfung Wärmeschutznachweis		1.060,00 €	1.060,00 €	1.060,00 €	Dipl Ing Kube		1.060,00 €		
Reserve 10 %	6.599.701,69 €	6.967.334,41 €	6.896.072,98 €	6.765.334,98 €		1.622.015,57 €	1.634.747,10 €	739.801,80 €	
Baupreise, Tarifierhöhungen, CO2 Steuer	726.000,00 €								
beantragt für HH Planung	7.985.701,69 €								

gebundene Mittel getrennt	12.731,53 €	1.622.015,57 €	1.634.747,10 €	
nicht gebundene Mittel gesamt	6.577.921,90 €			
Zur Verfügung minus letzte KB inkl 660.000 und 726.000	1.612.967,31 €		Baubeginn:	
Zur Verfügung minus Beschaffungsaufträge	1.245.334,59 €		Bauende:	
Zur Verfügung minus Submission	1.316.596,02 €			
Zur Verfügung minusVergabe	1.447.334,02 €			
Zur Verfügung minus Aufträge	6.577.921,90 €			
verfügbar nach Rechnung- get	2.163.695,00 €	5.309.172,20 €	7.472.867,20 €	7.985.701,69 €
Abgerechnete MN: St:	739.801,80 €			

Aus vergaberechtlichen Gründen sind hier diverse Zeilen ausgeblendet.