

Kostenübersicht

Bauvorhaben: Hort Kyritzer Str. 17 MA: Damer

MN: 40050037

Förderung: 20% Bauherrenanteil und von 80% 2/3Förderung

04.01.2022	schl		Baubeginn:	15.11.2021
Finanzierungsquelle/Budget	60/61/40		Zuschreibungen:	
Haushalt: 2019 36500116/ 09611-40114 VB 60	205.000,00 €	nicht föfä. Kosten	Inventurdatum:	
Haushalt: 2020 36500116/ 09611-40121 VB 60	146.950,00 €	Bauherrenanteil	Bauende:	07.11.2022
Haushalt: 2020 51120105/ 09611-40138 VB 61		299.394 €	föfä. Kosten VE 431.526 €	23510-00172
Haushalt: 2021 36500116 /09611-40114 VB 60	5.000,00 €	nicht föfä. Kosten		23510-00173
Haushalt: 2021 36500116/ 09611-40121 VB 60	323.645,00 €	Bauherrenanteil 20%		
Haushalt: 2021 51120105/ 09611-40138 VB 61		1.294.580 €	föfä. Kosten VE 736.376 €	
Haushalt: 2022/23 36500116 /09611-40114 VB 60	10.000,00 €	nicht föfä. Kosten		
Haushalt: 2022/23 36500116/ 09611-40121 VB 60	1.260.000,00 €	Bauherrenanteil 20%	190.000 gemeldet an 20- 10.9.2021	
Haushalt: 2022 51120105/ 09611-40138 VB 61		3.900.000 €	VE 1.950.000	
Haushalt 2022 36500116/ 08210-40080/08220.40096	213.100,00 €	210.000 €	LandesKitainvest-Richtlinie AntragsNr 85051315- 210.000 € Zuwendungsbescheid 02.11.2021 ohne Planung, also Mehreinnahmen für Mehrausgaben möglich	
Haushalt: 2023 51120105/ 09611-40138 VB 61		0 €	Mittel 2023 nach 2022 erledigt 24.11.2021	
Haushalt: 2024 51120105/ 09611-40138 VB 61		345.000 €	Klärung mit HH Planung 2024-	
Zur Verfügung 2019-2023 getrennt	2.163.695,00 €	6.048.974,00 €	8.212.669,00 €	Planungsbeginn: 30.07.2019

Gewerk	KB für bauf Prüfung Stand 27.04.2021 aktualisiert von NAK B 19/193/21 inkl. 660	Beschaffungsauftrag	Submission- ergebnis	Vergabe	Firmenname	Auftragssumme	Gesamtaufträge	Gesamt Rechnung
							föfä+ nicht föfä	
							A+N beides	föfä+nicht föfä
Netzanschluss Strom		24.995,20 €	24.995,20 €	24.995,20 €	e.dis		0,00 €	0,00 €
Los 1 - Baustelleneinrichtung III-60-AB116-2021 K17	193.200,00 €	132.172,48 €	101.286,66 €	101.286,66 €	B plus L Infra Log	101.286,66 €	101.286,66 €	0,00 €
		BeschA30082021		StvV 26102021				
Los 2 - erweiterter Rohbau III-60-AB117-2021 K17	409.500,00 €	610.816,25 €	573.710,46 €	573.710,46 €	RBS/RASK	573.710,46 €	573.710,46 €	0,00 €
		BeschA30082021		StvV 26102021				
Los 3 - erweiterter Holzbau III-60-AB118-2021 K17	1.566.600,00 €	1.642.185,85 €	2.096.137,22 €	1.971.585,39 €	Terhalle Holzbau GmbH	1.971.585,39 €	1.971.585,39 €	0,00 €
		BeschA30082021		StvV 23112021				
Los 4 Gerüstbau III-60-AB119-2021 K17	36.750,00 €	33.868,44 €	20.080,36 €	20.080,36 €	Gerüstbau SHD MüggenburgGmbH	20.080,36 €	20.080,36 €	0,00 €
		BeschA07092021	Sub 18.10.	Vergabevorschlag 28.10.	15.11.2021			
Los 5 Dachdecker- und Klempnerarbeiten III-60-AB120-2021 K17	521.850,00 €	584.795,75 €	456.789,10 €	456.789,10 €	Dachbau Prenzlau GmbH	456.789,10 €	456.789,10 €	0,00 €
		BeschA27092021	Sub 1.11.	HA 09122021				
Los 7 Estrich III-60-AB122-2021 K17	105.000,00 €	89.563,62 €	33.140,31 €	33.140,31 €	Modern Bodenbau GmbH	33.140,31 €	33.140,31 €	0,00 €
		BeschA27092021	Sub 1.11.2021	Vergabevorschlag 11.11.	29.11.2021			
Los 8 Heizung/ Sanitär III-60-AB123-2021 K17	508.579,70 €	430.480,25 €	274.785,83 €	273.595,83 €	Haus Technik Schiller GmbH		0,00 €	0,00 €
		BeschA27092021	Sub 2.11.21	HA 17022022				
				Vergabevoschlag:20.12.2021				
Los 9 Lüftung III-60-AB124-2021 K17	115.213,91 €	201.447,84 €	204.829,13 €	204.829,13 €	Fa. HORI Klimatechnik GmbH		0,00 €	0,00 €
		BeschA270921	Sub 2.11.21	HA 17022022				
				Vergabevoschlag 1.12.2021				
Los 10 Elektro inkl. Schließanlage III-60-AB125-2021 K17 Schließanlage- ehemals KG 300	425.162,25 €	514.730,09 €	476.000,00 €	476.000,00 €	Elektroinnungsbetrieb Hubert Brendel		0,00 €	0,00 €
		BeschA27092021 inkl Schließanlage	Sub 2.11.21	HA 17022022				
				Vergabevorschlag 1.12.2021				
Verhandlungsverfahren mit TW Baugrunduntersuchung	1.255.006,78 €	884.000,00 €	827.606,62 €	827.606,62 €	NAK	814.875,09 €	845.292,10 €	638.372,16 €
		15.791,30 €	9.100,00 €	9.072,56 €	Wilab	9.072,56 €		
Vermessung amtl Lageplan f.Bauantrag Absteckung Gebäude Gebäudeeinmessung und Baukontrollmessung		4.998,00 €	4.700,00 €	4.693,36 €	Riesebeck	4.693,36 €		
			1.055,29 €	1.055,29 €	Riesebeck	1.055,29 €		
			6.152,30 €					
Prüfstatiker Standsicherheitsnachweis		18.310,20 €	18.310,00 €	18.310,20 €	Dr.-Ing Andreas Arnold	18.310,20 €		
Sachverständiger Brandschutz		5.000,00 €	4.751,00 €	4.751,01 €	Büro dr. Zauft	4.751,04 €		
Prüfung Wärmeschutznachweis		1.060,00 €	1.060,00 €	1.060,00 €	Dipl Ing Kube	1.060,00 €		
	6.599.701,69 €	7.015.167,39 €	6.943.905,96 €	6.811.977,96 €		4.324.110,73 €	4.354.527,74 €	979.042,57 €
Reserve 10 %	660.000,00 €							
Baupreise, Tarifierhöhungen, CO2 Steuer	726.000,00 €							
beantragt für HH Planung	7.985.701,69 €							

gebundene Mittel getrennt	30.417,01 €	4.324.110,73 €	4.354.527,74 €
nicht gebundene Mittel gesamt	3.858.141,26 €		
Zur Verfügung minus letzte KB inkl 660.000 und 726.000	1.612.967,31 €		
Zur Verfügung minus Beschaffungsaufträge	1.197.501,61 €		
Zur Verfügung minus Submission	1.268.763,04 €		
Zur Verfügung minusVergabe	1.400.691,04 €		
Zur Verfügung minus Aufträge	3.858.141,26 €		
verfügbar nach Rechnung- ge	2.146.009,52 €	5.087.616,91 €	7.233.626,43 €
Abgerechnete MN: St	979.042,57 €		

Projektablaufplan: \\Oes-dat3\vol2\Massendaten\Projekte\Hort-Neubau Kyritzer Str\Zeitsc
Mittelabflussplan:

Aus vergaberechtlichen Gründen sind hier diverse Zeilen ausgeblendet.