

Kostenübersicht

VA: Damer/ Wilke

Bauvorhaben:

Altes Rathaus/ Barockhaus

Budget: 60/ 11180101

InvestitionsMN: 60050005

Stand:	17.03.2022		
Finanzierungsquelle/Budget	60		
2017+2018	210.000,00 €	09611-40069	11-18-01-01
Deckung Mehrkosten / von RH	0,00 €		
Trennung RH- ARH förderfähig	3.076.762,00 €	von 09611-40066	51-12-01-03
Plan 2019/ 2020 /2021	1.200,00 €	09611-40069	11-18-01-01
Plan 2018/ 2019 /2020/2021	178.932,89 €	08210.40043,08220.40059 08210.40040,08220.40061	11-18-01-01
HH 2022 bis 2025	200,00 €	09611-40069	
Zur Verfügung	3.467.094,89 €		
aktuelle Auftragssumme	1.194.096,89 €		
verfügbar nach Kostenberechnung LP 3	9.883,03 €		Planungsbeginn: 01.01.2016
verfügbar nach Kostenberechnung LP 6	2.341.123,24 €		
verfügbar nach BeschA	2.598.343,27 €		
Verfügbar nach Submission	2.625.975,63 €		
verfügbar nach Vergabe	2.625.975,63 €		
verfügbar nach Auftrag	2.272.998,00 €		Baubeginn: 13.09.2021
verfügbar nach Rechnung föfä	2.729.138,86 €		
verfügbar nach Rechnung nicht föfä	182.130,46 €		Bauende:
Abgerechnete MN: Stand aktuell	555.825,57 €		

2/3 Finanzierung über Fördermittel aus WNE

Gewerk	Kosten- schätzung vom 30.10.2017 AVP	Kosten- berechnung LP 3 vom 26.03.2021 /feste Werte	Verpreistes LV LP 6 (LV's)	Firmen	Auftrags- summe	Nachträge	Aufträge und Nachträge
KG 300 Gem LP3 26.03.2021	1.238.234,00 €	1.510.420,00 1.510.420,00	293.987,95 €		166.355,59	119.468,88	285.824,47
Los 1 vorgezogener Rückbau 1.AR 2.AR 1. NA Schranke/Sanierung DG 2. Nachtragsvereinbarung Taubenkotsanierung/Vogelschutzgitter DG 4.+24.11.2021			119.045,02 €	GRB Rostock GRB Rostock GmbH GRB Rostock GmbH	92.431,50	28.142,56 37.745,30	209.765,48
Los 2 Baustelleneinrichtung 1.AR 2.AR			74.942,93 €	BplusL Infra Log GmbH	73.924,09		76.058,99
KG 400 Gem LP3 26.03.2021	500.890,00 €	630.360,00 616.060,00 14.300,00	23.611,27 €		23.611,27 €	- €	23.611,27 23.611,27
Umbau Aufzug Hydraulik vorgezogener Abriss Umbau Elektroanschluß Bestandsaufzug Umverlegung Datenkabel Aufzugsschacht Kleinauftrag Anschlussdose			14.225,26 € 2.187,93 € 6.998,08 € 200,00 €	Alko Fördertechnik HAMPEL DEWACOM DEWACOM	14.225,26 2.187,93 6.998,08 200,00		
KG 500							
KG 700 KG 700 gem LP 3 Objektplanung Los 3	536.650,00	618.481,88 468.507,00 €	693.804,03		527.757,77	174.872,49	702.630,26 390.517,62
LP 3 bestätigt Kostenberechnung NT besondere Leistungen Fotodokumentation 07.04.2021				AVP AVP		46.972,00 5.424,95	
NT besondere Leistungen Fotodokumentation 31.01.2022				AVP		2.739,38	
NT besondere Leistungen, Schadstoffkataster		4.850,00		AVP		4.850,44	
NT besondere Leistungen Kartierung/Dokumentation Dielen DG				AVP		1.257,83	
Änderungen Entfall Nutzfläche Anbau		2.200,00		AVP		2.194,36	
Bauantrag Löwe- nur informativ				AVP			
Nebenkosten		350,00		AVP		65,83	
Fachplanung Elektro/HLS Los 4, Los 5			169.291,04	Projektbüro Dörner und Partner	169.291,04		169.291,04
Fachplanung Tragwerksplanung		63.310,08	63.310,08		63.310,08		63.310,08
Prüfingenieur Statik-1.AR		21.264,80	23.821,53	Heidenreich 20.04.2021	18.644,10		23.821,53
Neuberechnung- Nachtrag						5.177,43	
BS Prüfung		5.000,00	5.000,00	Dipl Ing W. Menzel	5.000,00		5.000,00
SiGeKo	42.600,00	10.000,00	8.733,41	BAS GmbH	8.733,41		8.733,41
Vermessung		15.000,00	2.222,48		1.294,48		2.222,48
Nachtrag zum Auftrag III/60/17/67				Kühne		928,00	
Brandschutzplanung	7.600,00	10.000,00	8.982,95	Dr Krekeler	8.982,95		8.982,95
Bauwerksdiagnostik		8.000,00	13.909,67	AK Bauwerksdiagnostik	5.194,35		13.909,67
Holztechnische Untersuchung nicht föfä		7.000,00		Dipl.Ing. Jens Putz	6.138,97		
Baugrunduntersuchung		3.000,00	3.594,40	WILAB	2.140,22		3.594,40
Nachtrag Baugrund Aufzug						1.454,18	
Restauratorische Untersuchung			4.420,85	Howahl Restaurierung	3.528,35		4.420,85
				BeschA 08122021	Vergabe180122		
Vermessungen 3D Scan				2. Nachtrag 23.08.2021 Hauptauftrag bei RH		8.826,23	8.826,23
	2.454.606,89	3.457.211,86	1.125.971,65		832.293,03	361.803,86	1.194.096,89