

	A	B	C	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Kostenübersicht	VA: Schulze												
2	Bauvorhaben:	Rathaus (Löwe +ARH+RHP extra)												
3	Budget: 60/ 11180101	inkl. IT Komponenten												
4	Stand:	InvestitionsMN: 60050005												
5	Finanzierungsquelle/Budget	19.05.2022	schl											
6	2017+2018 inkl. IT Komponenten	3.364.887,02 €	föfä+nicht föfä Ko											
7	Deckung Mittel an RHP	-740.746,00 €	Deckung xls RHP											
8	Deckung Mittel an Löwe	-445.336,42 €	Deckung xls Löwe											
9	2017/2018/2019/2020/2021	1.388.333,56 €	09611-40066											
10	Deckung Mittel an ARH	-3.076.762,00 €	Deckung xls ARH											
11	HH 2022 bis 2025- Stand LP 3-30.9.2020	5.100.000,00 €	RH + ARH Fömi											
12	Plan 2019/ 2020 / 2021	1.500,00 €	09611-40067 07310-40006											
13	HH 2022 bis 2025- Stand LP 3-30.9.2020	5.790.303,00 €	09611-40067 07310-40006											
14	Plan 2018/ 2019 /2020/ 2021	128.567,44 €	08210.40043,08220.40059 08210.40040,08220.40061											
15	HH 2022 bis 2025- KS Me	227.280,00 €	08210.40043,08220.40059 08210.40040,08220.40061											
16	Zur Verfügung	11.738.026,60 €												
17	aktuelle Auftragssumme	1.770.505,35 €												
18	verfügbar nach Kostenberechnung LP 3-19.4.2021	256.586,37 €												
19	verfügbar nach Kostenberechnung LP 3-30.9.2020	2.967.047,45 €												
20	verfügbar nach Auftrag	9.967.521,25 €												
21	verfügbar nach Rechnung föfä	3.005.912,62 €												
22	verfügbar nach Rechnung nicht föfä	7.902.178,79 €												
23	Abgerechnete MN: Stand aktuell	829.935,19 €	Kosten MN aktuell		11.481.440,23									
24	Gewerk	Kostenschätzung	Kostenberechnung LP 3	Kostenberechnung LP 3 vom 30.09.2020, Stand für baufachliche Prüfung	Kostenberechnung LP 4-5 (LV's)	Firmen	Auftrags-summe	Nachträge	Aufträge und Nachträge	Rechnung Nr.	Datum	Betrag föfä Kosten	Betrag nicht föfä	Gesamt
25														
26		vom 7.12.2017	vom 16.01.2019	Krekler +Stadt Ebw.	vom							09611-40066	09611-40067	
35	KG 400 Klimatisierung Büro 213				50.243,48				48.226,52					50.003,63
36	Beschaffungsauftrag 17.11.2020	4.599,35				Kälte&Klima Matthias Schröder	3.345,09			2021005	24.02.2021		3.345,09	
37	Raum 217 - ELT/Medientechnik	47.000,00				BINSS Medientechnik gmbH	44.881,43							
38	Medientechnik 1.AR					BINSS Medientechnik gmbH				21321320192	07.07.2021		18.988,58	
39	Medientechnik 2.AR					BINSS Medientechnik gmbH				2121320261	15.09.2021		27.669,96	
40	innenliegender Sonnenschutz Medienraum 217	5.000,00												
52	Objektplanung RH													
54	4. TR Planer inkl. BS Planung					Dr. A Krekeler generalplaner GmbH	514.354,78		548.958,08	BV27/209/17	SVV 21.02.2017			113.650,28
55	5. TR Planer					Dr. A Krekeler				0031/AR4-17014-3/19	04.03.2019	40.512,23		
58	1. Teilrechnung					Dr. A Krekeler				0099-AR5-17014-06/0053-AR01-17014-04/21	06.06.2019	61.000,05		
60	Nachtrag Feuchteuntersuchungen				2.831,25	Dr. A Krekeler		2.831,25						
61	Nachtrag Umsetzung Sicherheitsberatung TLIV					Dr. A Krekeler		1.118,60						
62	Überarbeitung, Korrektur, Konkretisierung Vermessungspläne					Dr. A Krekeler		16.088,80						
63	Untersuchung Fenster auf Schadstoffe					Dr. A Krekeler		2.831,25						
64	Aktualisierung Bestandsaufnahme Fenster					Dr. A Krekeler		11.733,40						
65														
66	Sonstige Architekten- u. bauwerksdiagnostik					Dr. A Krekeler				17-086	16.12.2017	577,15		577,15
70														
72	BS Prüfung					Dipl Ing W. Menzel	32.581,67		32.581,67		12.09.2017			21.623,94
73										152/01830-19	21.03.2019	21.623,94		
76	Vermessung								2.755,92					3.108,04
77	amtl. Lageplan und Flurstücksteilung					Kühne Vermessungsbüro	255,85	282,98		190545	24.05.2019	282,98		
78	amtl. Lageplan und Flurstücksteilung					Vermessungsbüro		71,40		15908	04.08.2017	255,85		
79	amtl. Lageplan und Flurstücksteilung					Vermessungsbüro				15909	04.08.2017	71,40		
80	amtl. Lageplan					Kühne	2.121,89			190546	24.05.2019	2.474,01		
82	Auskunft Liegenschaftskataster					LK Bamim		23,80		2786/19	06.08.2019	23,80		
83														
84	Vermessungen 3D Scan	35.000,00				IBV Auftrag 7/2017	38.365,60		39.704,38					39.298,29
85						1. Nachtrag 04.10.2017		1.338,78						
86						2. Nachtrag 23.08.2021 bei ARH								
87										1. AR	23.04.2018	23.800,00		
88										2. AR	25.05.2018	5.978,29		
89										3. AR	11.11.2020	5.385,61	4.134,39	
90										ist im ARH	08.12.2021			
91	Bauphysik	20.000,00			20.000,00	ISRW Klapdor GmbH	21.517,82	11.088,18	32.606,00		04.10.2017			6.041,96
92	1. TR									102796	23.07.2019	6.041,96		
95	SiGeKo	54.200,00				BAS GmbH	8.733,41		8.733,41					0,00
96														
97														
98														
99	TGA Planung Los 4 Elektro	250.000,00				D&P	248.067,99		248.067,99	H 124/26/17	HA 16.02.2017			0,00
100														
101														
102														
103	TGA Planung Los 5 HLS	105.000,00				D&P	103.549,69		103.549,69	H 125/26/17	HA 16.02.2019			0,00
104														
105														
106														
107	Brandschutzplanung	32.400,00				Dr Krekeler	38.295,75		38.295,75		29.05.2017			86.261,70
108	2. Honorarrechnung									0116-AR2-17014-06/0146-AR1-17014-10/0224-AR3-17014-12/	11.07.2018	14.895,67		
109	1. Teilrechnung										26.10.2017	41.366,23		
110	3. Teilrechnung										17.12.2018	29.999,80		
111	Gutachten sonstige								0,00					83,30
116	Farbuntersuchung					Wieland Geipel				53/18	18.12.2018	83,30		
119	Planung Dach RH	57.114,57				ibe	56.788,19		65.118,19	H 92/20/16	HA 23.06.2016			23.746,93
120	1.Nachtrag -					ibe		8.330,00			25.07.2016			
121	1. TR									6017060	28.03.2017	12.238,84		
122	2.TR									6017133	18.05.2017	8.330,00		
123	3. TR									6017147	15.06.2017	3.178,09		
124	Tragwerksplanung	35.500,00				Dr. Zauft Ing gesell	186.348,53		186.348,53	2. AR 10000526	07.04.2021	46.968,91		68.388,39
125										3. AR 10000705	08.06.2021	21.419,48		
126														
127	Prüfstatiker													
128	Prüfleistungen Tragwerksplanung				59.378,19	Vergabeempfehlung Krebs+Kiefer Ingenieure GmbH (Dr. Hans-Gerd Lindlar)	57.788,80					57.788,80		
129							HA 23.6.22							
132	baufachl Prüfung Fördermittelgeber					ews			446,25	08817 / 0559	20.07.2017		1.592,36	2.038,61
133														
134	Wassermengen Schwärze					Brunnen-und Leitungsbau	446,25			03-19-006	31.01.2019	446,25		
136	sonstiges 1%						1.476,73		1.476,73					1.476,73
137	Endoskopie Rohrleitungen					Platz Bautrocknung				EW-L0249-2017/01-0	20.10.2017		89,25	
138	erste Ladestation Rathaushof					Bohnenstengel				18/0033	08.01.2018		471,18	
139	Kamerabefahrung Kanäle RH hof					Andreas Nagel				RE-46/2018	09.06.2018	386,75		
140	artenschutzrechtl Betreuung					Allenbacher				19045	19.07.2019	529,55		
146	KG 600- FIX Möbel	239.747,75	250.400,00	300.400,00	355.847,44		355.847,44		355.847,44				355.847,44	355.847,44
147		7.867.008,75	7.602.014,37	8.770.979,15	355.847,44		1.714.766,91	55.738,44	1.770.505,35			405.658,94	424.276,25	829.935,19

Kostenübersicht