

Kostenübersicht

Bauvorhaben: Hort Kyritzer Str. 17 MA: Damer

MN: 40050037

Förderung: 20% Bauherrenanteil und von 80% 2/3Förderung-SZH

24.11.2022 1. Spatenstich
07.07.2022 Richtfest
Feuerrohbausversicherung ab 29.04.2022

19.05.2022	schl		Baubeginn:	15.11.2021
Finanzierungsquelle/Budget	60/61/40		Zuschreibungen:	
Haushalt: 2019 36500116/ 09611-40114 VB 60	205.000,00 €	nicht fofa. Kosten	Inventurdatum:	
Haushalt: 2020 36500116/ 09611-40121 VB 60	146.950,00 €	Bauherrenanteil	Bauende:	07.11.2022
Haushalt: 2020 51120130/ 09611-40147 VB 61		299.394 €	fofa. Kosten VE 431.526 €	23510-00172
Haushalt: 2021 36500116/ 09611-40114 VB 60	5.000,00 €	nicht fofa. Kosten		23510-00173
Haushalt: 2021 36500116/ 09611-40121 VB 60	323.645,00 €	Bauherrenanteil 20%		
Haushalt: 2021 51120130/ 09611-40147 VB 61		1.294.580 €	fofa. Kosten VE 736.376 €	
Haushalt: 2022/23 36500116/ 09611-40114 VB 60	10.000,00 €	nicht fofa. Kosten		
Haushalt: 2022/23 36500116/ 09611-40121 VB 60	1.260.000,00 €	Bauherrenanteil 20%	190.000 gemeldet an 20- 10.9.2021	
Haushalt: 2022 51120130/ 09611-40147 VB 61		3.900.000 €	VE 1.950.000	
Haushalt 2022 36500116/ 08210-40080/08220.40099 V	213.100,00 €	210.000 €	Landesktaimvest-Richtlinie 210.000 € Zuwendungsbescheid 02.11.2021	
Haushalt: 2023 51120130/ 09611-40147 VB 61		0 €	Mittel 2023 nach 2022 erledigt 24.11.2021	
Haushalt: 2024 51120130/ 09611-40147 VB 61		345.000 €	Kürzung in HH Planung 2024- über Mehrausgabe/E bei 61	
Zur Verfügung 2019-2024 getrennt	2.163.695,00 €	6.048.974,00 €	8.212.669,00 €	Planungsbeginn: 30.07.2019

gebundene Mittel getrennt	102.065,02 €	7.062.912,21 €	7.164.977,24 €
nicht gebundene Mittel gesamt		1.047.691,76 €	
Zur Verfügung minus letzte KB inkl 660.000 und 726.000		1.612.967,31 €	
Zur Verfügung minus Beschaffungsaufträge		1.144.207,54 €	
Zur Verfügung minus Submission		1.100.689,10 €	
Zur Verfügung minus Vergabe		1.187.874,10 €	
Zur Verfügung minus Aufträge		1.047.691,76 €	
verfügbar nach Rechnung- get	2.122.302,83 €	5.016.427,44 €	7.138.730,27 €
Abgerechnete MN: St:	1.073.938,73 €		

Projektablaufplan:
Mittelabflussplan:

Gewerk	KB für bauf Prüfung Stand 27.04.2021 aktualisiert von NAK B 19/193/21 inkl. 660	Beschaffungsauftrag ab dieser Spalte inkl. Preisgelder und Wettbewerb	Submission- ergebnis rot=nur übertragen	Vergabe ggf. Beschluss	Firmenname	Auftragssumme	Nachträge	Gesamtaufträge fofa+ nicht fofa	Gesamt Rechnung fofa+nicht fofa
Netzanschluss Strom		24.995,20 €	24.995,20 €	24.995,20 €	e. dis	24.995,20 €		26.465,54 €	0,00 €
Anschluss Trinkwasser		1.470,34 €	1.470,34 €	1.470,34 €	ZWA	1.470,34 €			
Los 1 - Baustelleneinrichtung III-60-AB118-2021 K17 / 1. AR	193.200,00 €	132.172,48 €	101.286,66 €	101.286,66 €	B plus L Infra Log	101.286,66 €		109.428,14 €	22.129,55 €
Los 2 - erweiterter Rohbau III-60-AB117-2021 K17	409.500,00 €	610.816,25 €	573.710,46 €	573.710,46 €	RBS/RASK	573.710,46 €		605.912,10 €	0,00 €
Nachtrag 1 - Perimeterdämmung- 14012022							10.233,76 €		
Nachtrag 2 - Entsorgung Schadstoffmaterialien							3.967,88 €		
Los 3 - erweiterter Holzbau III-60-AB118-2021 K17	1.566.600,00 €	1.642.185,85 €	2.096.137,22 €	1.971.585,39 €	Terhalle Holzbau GmbH	1.971.585,39 €		1.953.585,39 €	0,00 €
Los 4 Gerüstbau III-60-AB119-2021 K17	36.750,00 €	33.868,44 €	20.080,36 €	20.080,36 €	Gerüstbau SHD Müggenburg GmbH	20.080,36 €		20.080,36 €	0,00 €
Los 5 Dachdecker- und Klempnerarbeiten III-60-AB120-2021 K17	521.850,00 €	584.795,75 €	456.789,10 €	456.789,10 €	Dachbau Prenzlau GmbH	456.789,10 €		619.851,22 €	0,00 €
NA1 - Isolierung Aufkantung/Bodenplatte							41.259,28 €		
NA2 - Mehrkosten Material							121.802,84 €		
Los 6 Trockenbau III-60-AB121-2021 K17	264.600,00 €	211.786,39 €	198.864,52 €	198.864,52 €	SPOMA Parkett und Ausbau GmbH - HA	198.864,52 €		198.864,52 €	0,00 €
Los 7 Estrich III-60-AB122-2021 K17	105.000,00 €	89.563,62 €	33.140,31 €	33.140,31 €	Modern Bodenbau GmbH	33.140,31 €		33.140,31 €	0,00 €
Los 11 Tischler (Innentüren, Kinderküche, Teeküche WC- Trennwände, Garderoben)	102.900,00 €	145.509,17 €	123.001,42 €	123.001,42 €	Ohning + Co. GmbH	123.001,42 €		123.001,42 €	0,00 €
Schließanlage- neu KG 400 ab BA	29.400,00 €								
Beschilderung- neu KG 600 ab BA	8.400,00 €								
Kinderküche, Teeküche, Garderoben- neu Los 19									
Los 8 Heizung/ Sanitär III-60-AB123-2021 K17	508.579,70 €	430.480,25 €	274.785,83 €	273.595,83 €	Haustechnik Schiller GmbH	273.595,83 €		273.595,83 €	0,00 €
Bürgschaftsurk. VE liegt in Höhe von 8.243,57 vor									
Los 9 Lüftung III-60-AB124-2021 K17	115.213,91 €	201.447,84 €	204.829,13 €	204.829,13 €	Fa. HORI Klimatechnik Gr	204.829,13 €		207.829,13 €	0,00 €
Los 10 Elektro inkl. Schließanlage III-60-AB125-2021 K17	425.162,25 €	514.730,09 €	476.000,00 €	476.000,00 €	Elektroinnungsbetrieb Hubert Brendel	476.000,00 €		476.000,00 €	0,00 €
Schließanlage- ehemals KG 300									
Los 15 Landschaftsarbeiten	473.508,02 €	565.465,09 €	714.500,49 €	714.500,49 €	Gebr. Brodmann GbR	714.500,49 €		714.500,49 €	0,00 €
Verhandlungsverfahren mit TW 1. Nachtragsvereinbarung 21.03.2022	1.255.006,78 €	884.000,00 € 209.203,46 €	827.606,62 € 265.596,84 €	827.606,62 € 265.596,84 €	NAK	814.875,09 € 261.185,00 €		1.117.452,26 €	710.912,67 €
Baugrunduntersuchung		15.791,30 €	9.100,00 €	9.072,56 €	Wilab	9.072,56 €		52.354,75 €	28.851,12 €
Untersuchung Dachpappe Heizkanal PAK, BAP, Fasern		595,00 €	595,00 €	595,00 €	LFM Mikroanalytik GmbH	595,00 €			
Vermessung amtl Lageplan f. Bauantrag		4.998,00 €	4.700,00 €	4.693,36 €	Riesebeck	4.693,36 €			
Absteckung Gebäude			1.055,29 €	1.055,29 €	Riesebeck	1.055,29 €			
Gebäudeeinmessung und Baukontrollmessung			6.152,30 €						
Prüfstatiker Standsicherheitsnachweis		18.310,20 €	18.310,00 €	18.310,20 €	Dr.-Ing. Andreas Arnold	18.310,20 €			
Sachverständiger Brandschutz		5.000,00 €	4.751,00 €	4.751,01 €	Büro dr. Zauft	4.751,04 €			
Prüfung Wärmeschutznachweis		1.060,00 €	1.060,00 €	1.060,00 €	Dipl Ing Kube	1.060,00 €			
Gesamt	6.599.701,69 €	7.068.461,46 €	7.111.979,90 €	7.024.794,90 €		6.885.648,45 €	177.263,76 €	7.164.977,24 €	1.073.938,73 €

Aus
vergaberechtlchen
Gründen sind hier
diverse Zeilen
ausgeblendet.