

Kostenübersicht

Bauvorhaben: Hort Kyritzer Str. 17 MA: Damer

MN: 40050037

Förderung: 20% Bauherrenanteil und von 80% 2/3Förderung-SZH

| 01.06.2022 | da | | Baubeginn: | 15.11.2021 |
|---|----------------|------------------------------|--|----------------------------|
| Finanzierungsquelle/Budget | 6061/40 | | Zuschreibungen: | |
| Haushalt: 2019 36500116/ 09611-40114 VB 60 | 205.000,00 € | nicht föfa. Kosten | Inventurdatum: | |
| Haushalt: 2020 36500116/ 09611-40121 VB 60 | 146.950,00 € | Bauherrenanteil | Bauende: | 07.11.2022 |
| Haushalt: 2020 51120130/ 09611-40147 VB 61 | 299.394 € | föfa. Kosten VE 431.526 € | | 23510-00172 |
| Haushalt: 2021 36500116 /09611-40114 VB 60 | 5.000,00 € | nicht föfa. Kosten | | 23510-00173 |
| Haushalt: 2021 36500116/ 09611-40121 VB 60 | 323.645,00 € | Bauherrenanteil 20% | | |
| Haushalt: 2021 51120130/ 09611-40147 VB 61 | 1.294.580 € | föfa. Kosten/VE 736.376 € | | |
| Haushalt: 2022/23 36500116 /09611-40114 VB 60 | 10.000,00 € | nicht föfa. Kosten | | |
| Haushalt: 2022/23 36500116/ 09611-40121 VB 60 | 1.260.000,00 € | Bauherrenanteil 20% | 190.000 gemeldet an 20- 10.9.2021 | |
| Haushalt: 2022 51120130/ 09611-40147 VB 61 | 3.900.000 € | VE 1.950.000 | | |
| Haushalt 2022 36500116/ 08210-40080/08220.40099 | 213.100,00 € | 210.000 € | LandesKlanvest-Richtlinie 210.000 € Zuwendungsbescheid 02.11.2021 | |
| Haushalt: 2023 51120130/ 09611-40147 VB 61 | 0 € | | Mittel 2023 nach 2022 erledigt 24.11.2021 | |
| Haushalt: 2024 51120130/ 09611-40147 VB 61 | 345.000 € | | Kürzung in HH Planung 2024- über Mehrausgabe/E bei 61 | |
| Zur Verfügung 2019-2024 getrennt | 2.163.695,00 € | 6.048.974,00 € | 8.212.669,00 € | Planungsbeginn: 30.07.2019 |

24.11.2022 1. Spatenstich
07.07.2022 Richtfest
Feuerrohbausversicherung ab 29.04.2022

| | | | |
|---|-----------------------|----------------|----------------|
| gebundene Mittel getrennt | 102.065,02 € | 7.087.468,66 € | 7.189.533,69 € |
| nicht gebundene Mittel gesamt | 1.023.135,31 € | | |
| Zur Verfügung minus letzte KB inkl 660.000 und 726.000 | 1.612.967,31 € | | |
| Zur Verfügung minus Beschaffungsaufträge | 1.107.048,18 € | | |
| Zur Verfügung minus Submission | 1.063.529,74 € | | |
| Zur Verfügung minus/Vergabe | 1.195.457,74 € | | |
| Zur Verfügung minus Aufträge | 1.023.135,31 € | | |
| verfügbar nach Rechnung- get | 2.122.302,83 € | 4.660.580,09 € | 6.782.882,92 € |
| Abgerechnete MN: St: | 1.429.786,08 € | | |

Projektlaufplan:
Mittelabflussplan:

| Gewerk | KB für auf Prüfung Stand 27.04.2021 aktualisiert von NAK B 19/19/21 inkl. 660 | Beschaffungsauftrag ab dieser Spalte inkl. Preisfelder und Wettbewerb | Submission- ergebnis rot=nur übertragen | Vergabe ggf.Beschluss | Firmenname | Auftragssumme | Nachträge | gesamt | Auftragsumme | Nachträge | gesamt | Gesamtaufträge | Gesamt Rechnung |
|--|--|--|---|--------------------------|---|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | föfa | föfa | A+N föfa | nicht föfa | nicht föfa | A+N nicht föfa | A+N beides | föfa+nicht föfa |
| Netzanschluss Strom | | 24.995,20 € | 24.995,20 € | 24.995,20 € | e.dis | 24.995,20 € | | 24.995,20 € | | | 0,00 € | 24.995,20 € | 0,00 € |
| Anschluss Trinkwasser | | 1.470,34 € | 1.470,34 € | 1.470,34 € | ZWA | 1.470,34 € | | 1.470,34 € | | | | 1.470,34 € | |
| Los 1 - Baustelleneinrichtung III-60-AB116-2021 K17 / 1. AR | 193.200,00 € | 132.172,48 € | 101.286,66 € | 101.286,66 € | B plus L Infra Log | 101.286,66 € | | 101.286,66 € | | | 8.141,48 € | 109.428,14 € | 43.985,95 € |
| Los 2 - erweiterter Rohbau III-60-AB117-2021 K17 | 409.500,00 € | 610.816,25 € | 573.710,46 € | 573.710,46 € | RBS/RASK | 573.710,46 € | | 573.710,46 € | | | 0,00 € | 605.912,10 € | 318.242,06 € |
| Nachtrag 1 - Perimeterdämmung: 14012022 | | | | | | | | | | | | | 10.233,76 € |
| Nachtrag 2 - Entsorgung Schadstoffmaterialien | | | | | | | | | | | | | 3.967,88 € |
| Los 3 - erweiterter Holzbau III-60-AB118-2021 K17 | 1.566.600,00 € | 1.642.185,85 € | 2.096.137,22 € | 1.971.585,39 € | Terhalle Holzbau GmbH | 1.971.585,39 € | | 1.953.585,39 € | | | 0,00 € | 1.953.585,39 € | 0,00 € |
| Los 4 Gerüstbau III-60-AB119-2021 K17 | 36.750,00 € | 33.868,44 € | 20.080,36 € | 20.080,36 € | Gerüstbau SHD Müggenburg GmbH | 20.080,36 € | | 20.080,36 € | | | 0,00 € | 24.620,81 € | 7.692,89 € |
| Los 5 Dachdecker- und Klempnerarbeiten III-60-AB120-2021 K17 | 521.850,00 € | 584.795,75 € | 456.789,10 € | 456.789,10 € | Dachbau Prenzlau GmbH | 456.789,10 € | | 456.789,10 € | | | 0,00 € | 619.851,22 € | 0,00 € |
| Los 6 Trockenbau III-60-AB121-2021 K17 | 264.600,00 € | 211.786,39 € | 198.864,52 € | 198.864,52 € | SPOMA Parkett und Ausbau GmbH - HA | 198.864,52 € | | 198.864,52 € | | | 0,00 € | 198.864,52 € | 0,00 € |
| Los 7 Estrich III-60-AB122-2021 K17 | 105.000,00 € | 89.563,62 € | 33.140,31 € | 33.140,31 € | Modern Bodenbau GmbH | 33.140,31 € | | 33.140,31 € | | | 0,00 € | 33.140,31 € | 0,00 € |
| Los 11 Tischler (Innenüren, Kinderküche, Teeküche WC-Trennwände, Garderoben) | 102.900,00 € | 145.509,17 € | 123.001,42 € | 123.001,42 € | Ohning + Co. GmbH | 123.001,42 € | | 123.001,42 € | | | 0,00 € | 123.001,42 € | 0,00 € |
| Schließanlage - neu KG 400 ab BA | 29.400,00 € | | | | | | | | | | | | |
| Beschilderung - neu KG 600 ab BA | 8.400,00 € | | | | | | | | | | | | |
| Kinderküche, Teeküche, Garderoben - neu Los 19 | | | | | | | | | | | | | |
| Los 12 Fliesen- und Plattenarbeiten LV vom 24032022 | 18.900,00 € | 81.526,02 € | 73.347,17 € | 73.347,17 € | FB Fliesen Barnim | 73.347,17 € | | 73.347,17 € | | | 0,00 € | 73.347,17 € | 0,00 € |
| Los 8 Heizung/ Sanitär III-60-AB123-2021 K17 | 508.579,70 € | 430.480,25 € | 274.785,83 € | 273.595,83 € | Haustechnik Schiller Gmb | 273.595,83 € | | 273.595,83 € | | | 0,00 € | 273.595,83 € | 0,00 € |
| Achtung, Rollenshalter, Bürsten usw. nicht föfa Bürgschaftsurk. VE liegt in Höhe von 8.243,57 vor | | | | | | | | | | | | | |
| Los 9 Lüftung III-60-AB124-2021 K17 | 115.213,91 € | 201.447,84 € | 204.829,13 € | 204.829,13 € | Fa. HORI Klimatechnik Gr | 204.829,13 € | | 207.829,13 € | | | 0,00 € | 207.829,13 € | 0,00 € |
| Los 10 Elektro inkl. Schließanlage III-60-AB125-2021 K17 | 425.162,25 € | 514.730,09 € | 476.000,00 € | 476.000,00 € | Elektroinnungsbetrieb Hubert Brendel | 476.000,00 € | | 476.000,00 € | | | 0,00 € | 476.000,00 € | 0,00 € |
| Schließanlage - ehemals KG 300 | | | | | | | | | | | | | |
| Verhandlungsverfahren mit TW 1. Nachtragsvereinbarung 21.03.2022 | 1.255.006,78 € | 884.000,00 € | 827.606,62 € | 827.606,62 € | NAK | 814.875,09 € | | 1.076.060,09 € | | | 41.392,17 € | 1.117.452,26 € | 710.912,67 € |
| Baugrunduntersuchung | | 15.791,30 € | 9.100,00 € | 9.072,56 € | Wilab | 9.072,56 € | | 9.072,56 € | | | | | |
| Untersuchung Dachpappe Heizkanal PAK, BAP, Fasern | | 595,00 € | 595,00 € | 595,00 € | LFM Mikroanalytik GmbH | 595,00 € | | 595,00 € | | | | | |
| Vermessung amtl. Lageplan f. Bauantrag Absteckung Gebäude | | 4.998,00 € | 4.700,00 € | 4.693,36 € | Riesebeck | 4.693,36 € | | 4.693,36 € | | | | | |
| Gebäudeeinemessung und Baukontrollmessung | | 1.055,29 € | 1.055,29 € | 1.055,29 € | Riesebeck | 1.055,29 € | | 1.055,29 € | | | | | |
| Prüfstatiker Standsicherheitsnachweis | | 18.310,20 € | 18.310,00 € | 18.310,20 € | Dr.-Ing. Andreas Arnold | 18.310,20 € | | 18.310,20 € | | | | | |
| Sachverständiger Brandschutz | | 5.000,00 € | 4.751,00 € | 4.751,01 € | Büro dr. Zauft | 4.751,04 € | | 4.751,04 € | | | | | |
| Prüfung Wärmeschutznachweis | | 1.060,00 € | 1.060,00 € | 1.060,00 € | Dipl Ing Kube | 1.060,00 € | | 1.060,00 € | | | | | |
| Baustrom E.ON- Vollfinanzierung aus 09611.40121 Absprache Rank-Schl 24052022 | | 8.056,00 € | 8.056,00 € | 8.056,00 € | 8056 | 8.056,00 € | | 8.056,00 € | | | | | |
| 6.599.701,69 € | 7.105.620,82 € | 7.149.139,26 € | 7.017.211,26 € | 6.905.664,45 € | | 181.804,21 € | 7.087.468,66 € | 93.923,54 € | 8.141,48 € | 102.065,02 € | 7.189.533,69 € | 1.429.786,08 € | |

Aus vergaberechtlichen Gründen sind
hier diverse Zeilen ausgeblendet.