

Kostenübersicht
Bauvorhaben: Hort Kyritzer Str. 17 **MA: Damer** **MN: 40050037**
 Förderung: 20% Bauherrenanteil und von 80% 2/3Förderung-SZH

Datum	Beschreibung	Bauebene	Baubeginn	15.11.2021
07.10.2022	Finanzierungsquelle/Budget	schl		
	Haushalt: 2019 36500116/ 09611-40114 VB 60	60/61/40		
	Haushalt: 2020 36500116/ 09611-40121 VB 60	146.950,00 €		
	Haushalt: 2020 51120130/ 09611-40147 VB 61	299.394 €	föfä. Kosten VE 431.526 €	23510.00241 23510.00242
	Haushalt: 2021 36500116 /09611-40114 VB 60	5.000,00 €		
	Haushalt: 2021 36500116/ 09611-40121 VB 60	323.645,00 €		
	Haushalt: 2021 51120130/ 09611-40147 VB 61	1.294.580 €	föfä. KostenVE 736.376 €	
	Haushalt: 2022/23 36500116 /09611-40114 VB 60	10.000,00 €		
	Haushalt: 2022/23 36500116/ 09611-40121 VB 60	1.260.000,00 €		190.000 gemeldet an 20- 10.9.2021
	Haushalt: 2022 51120130/ 09611-40147 VB 61	3.900.000 €		VE 1.950.000
	Haushalt 2022 36500116/ 08210-40080/08220-40099	213.100,00 €	210.000 €	LandesKitainvest-Richtlinie 210.000 € Zuwendungsbescheid 02.11.2021 Mittelabruf 05102022- 23111.00114
	Haushalt: 2023 51120130/ 09611-40147 VB 61	0 €		Mittel 2023 nach 2022 erledigt 24.11.2021
	Haushalt: 2024 51120130/ 09611-40147 VB 61	345.000 €		Kürzung in HH Planung 2024- über Mehrausgabe/E bei 61

gebundene Mittel getrennt	179.820,65 €	7.060.486,82 €	7.240.307,47 €
nicht gebundene Mittel gesamt		972.361,53 €	
Zur Verfügung minus letzte KB inkl 660.000 und 726.000		1.612.967,31 €	
Zur Verfügung minus Beschaffungsaufträge		1.124.767,28 €	
Zur Verfügung minus Submission		1.067.473,34 €	
Zur Verfügung minus Vergabe		1.199.401,34 €	
Zur Verfügung minus		972.361,53 €	
verfügbar nach Rechnung- ge	2.146.551,63 €	2.150.313,15 €	4.296.864,78 €

Abgerechnete MN: St 3.705.804,22 €

Projekttafelplan:
Mittelabflussplan:

Zur Verfügung 2019-2024 getrennt	2.163.695,00 €	5.838.974,00 €	8.212.669,00 €	Planungsbeginn:				
Gewerk	KB für auf Prüfung	Beschaffungsauftrag	Submission-	Vergabe	Firmenname	Gesamtaufträge	Gesamt Rechnung	
Projekte/Hort-Neubau Kyritzer Str. Kosten\2021\22	Stand 27.04.2021	ab dieser Spalte inkl.	ergebnis	ggf. Beschluss		föfä+ nicht föfä	föfä+ nicht föfä	
B 19/193/21 inkl. 660	aktualisiert von NAK	Preisgelder und	rot=nur übertragen			A+N beides		
Netzanschluss Strom		24.995,20 €	24.995,20 €	24.995,20 €	e.dis	26.465,54 €		0,00 €
Anschluss Trinkwasser		1.470,34 €	1.470,34 €	1.470,34 €	ZWA			
Los 1 - Baustelleneinrichtung	193.200,00 €	132.172,48 €	101.286,66 €	101.286,66 €	B plus L Infra Log	101.286,66 €		92.718,29 €
III-60-AB116-2021 K17 / 1. AR		BeschA30082021		StvV 26102021				
Nachträge 1-3 zurückgewiesen								
VE Urkunde über 3.085,00 € liegt vor								
Los 2 - erweiterter Rohbau	409.500,00 €	610.816,25 €	573.710,46 €	573.710,46 €	RBS/RASK	594.308,35 €		461.793,57 €
III-60-AB117-2021 K17		BeschA30082021		StvV 26102021				
Nachtrag 1 - Perimeterdämmung- 14012022								
Siehe Los 3								
Nachtrag 2 - Entsorgung Schadstoffmaterialien								
Nachtrag 3 - Sicherung Kran + Notstromversorgung								
Los 3 - erweiterter Holzbau	1.566.600,00 €	1.642.185,85 €	2.096.137,22 €	1.971.585,39 €	Terhalle Holzbau GmbH	1.953.585,39 €		1.217.424,09 €
III-60-AB118-2021 K17		BeschA30082021		StvV 23112021				
siehe Los 2								
VE Urkunde über 98.579,26 € liegt vor								
Los 4 Gerüstbau	36.750,00 €	33.868,44 €	20.080,36 €	20.080,36 €	Gerüstbau SHD Muggenburger GmbH	24.620,81 €		26.201,77 €
III-60-AB119-2021 K17		BeschA07092021	Sub 18.10.	Vergabevorschlag 28.10.	15.11.2021			
1. NA - Abstützung								
Los 5 Dachdecker- und Klempnerarbeiten	521.850,00 €	584.795,75 €	456.789,10 €	456.789,10 €	Dachbau Prenzlau GmbH	619.851,22 €		176.852,15 €
III-60-AB120-2021 K17		BeschA27092021	Sub 1.11.	HA 09122021				
NA1 - Isolierung Aufkantung/Bodenplatte								
NA2 - Mehrkosten Material								
VE Urkunde über 22.000,00 € liegt vor								
Los 6 Trockenbau	264.600,00 €	211.786,39 €	198.864,52 €	198.864,52 €	SPOMA Parkett und Ausbau GmbH - HA	208.507,45 €		61.107,55 €
III-60-AB121-2021 K17		BeschA25012022	Sub: 24.03.2022	HA: 19.05.2022	NA 1 v. 22.08.22			
Urkunde VE liegt vor über 9.943,25 €								
Los 7 Estrich	105.000,00 €	89.563,62 €	33.140,31 €	33.140,31 €	Modern Bodenbau	41.201,37 €		0,00 €
III-60-AB122-2021 K17		BeschA27092021	Sub 1.11.2021	Vergabevorschlag 11.11.	29.11.2021			
1.NA Schnellstrich								
Los 11 Tischler (Innentüren, Kinderküche, Teeküche WC- Trennwände, Garderoben)	102.900,00 €	145.509,17 €	123.001,42 €	123.001,42 €	Ohning + Co. GmbH	123.001,42 €		0,00 €
Schließanlage- neu KG 400 ab BA	29.400,00 €							
Beschließung- neu KG 600 ab BA	8.400,00 €							
Kinderküche, Teeküche Garderoben-neu Los 19								
Los 19 Holzbauarbeiten und Einbauten		134.169,68 €				0,00 €		0,00 €
siehe Los 11								
AB + AK haben geprüft 30062022								
Sub 25.08.2022								
kein Angebot eingegangen								
Los 19.1 Holzarbeiten- Einbauten		62.516,92 €	73.921,94 €	73.921,94 €	Sebastian Schade	73.921,94 €		0,00 €
LV vom 02092022		BeschA05092022	Vergabe 051022	HA 17.11.2022	Tischlermeister			
tlw Förderung SZH + LandesKitainvest								
Los 12 Fliesen- und Plattenarbeiten	18.900,00 €	81.526,02 €	73.347,17 €	73.347,17 €	FB Fliesen Barmm	73.347,17 €		0,00 €
LV vom 24032022		BeschA23032022	Sub: 05052022	HA: 23.08.2022				
VE Urkunde über 7.500,00 € liegt vor								
Los 13 Maler- und Bodenbelagsarbeiten	155.400,00 €	146.042,87 €	109.874,69 €	109.874,69 €	Firma Malermeister Eckhard Voss GmbH	109.874,69 €		0,00 €
		BeschA23032022	Sub: 05052022	HA 23062022				
Los 20 Parkettarbeiten		96.052,84 €	75.061,63 €	75.061,63 €	Bodentechnik Kretschmar GmbH & Co. KG	75.061,63 €		0,00 €
		BeschA24032022	Sub: 04052022	HA 23062022				
Los 8 Heizung/ Sanitär	508.579,70 €	430.480,25 €	274.785,83 €	273.595,83 €	Haustechnik Schiller Gm	273.595,83 €		156.451,64 €
III-60-AB123-2021 K17		BeschA27092021	Sub 2.11.21	HA 17022022				
Achtung, Rollenhalter, Bürsten usw. nicht föfä								
Bürgerschaftsurk. VE liegt in Höhe von 8.243,57 vor								
Baukostenzuschuss an EWE nach Vertrag		11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	EWE Vertrieb GmbH	11.900,00 €		0,00 €
es muss separate Aufforderung kommen								
Los 9 Lüftung	115.213,91 €	201.447,84 €	204.829,13 €	204.829,13 €	Fa. HORI Klimatechnik G	207.829,13 €		294.172,32 €
III-60-AB124-2021 K17		BeschA270921	Sub 2.11.21	HA 17022022				
vorraus. Preiserhöhung								
VE Urkunde über 10.792,62 € liegt vor.								
Los 10 Elektro inkl. Schließanlage	425.162,25 €	514.730,09 €	476.000,00 €	476.000,00 €	Elektroinnungsbetrieb Hubert Brendel	524.580,56 €		215.049,76 €
III-60-AB125-2021 K17		BeschA27092021	Sub 2.11.21	HA 17022022				
Schließanlage- ehemals KG 300		inkl Schließanlage		Vergabevorschlag 1.12.2021				
VE Urkunde über 24.597,60 € liegt vor.								
Los 14 Küchentechnik	47.481,03 €	47.812,42 €	49.531,37 €	49.531,37 €	GKT Bergisch Land	49.531,37 €		0,00 €
Küchenmöbel- und Geräte		BeschA 23032022	Sub: 06052022	Vergabevorschlag 17052022				
08210.40080+08220.40099- VB 40			nicht föfä					
Los 15 Landschaftsarbeiten	473.508,02 €	565.465,09 €	714.500,49 €	714.500,49 €	Gebr. Brodmann GbR	714.500,49 €		0,00 €
VE Urkunde über 35.725,02 € liegt vor.		BeschA 29032022	Sub: 09052022	StvV 28.06.2022				
Los 1-3 Ausstattungen	220.500,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	Haba Pro GmbH	75.412,43 €		75.412,43 €
Ausstattungen- Amt 40		förderfähig über		BV 0694/22 23.6.22 HA				
inkl Möbel Hausmeister		LandesKitainvest Richtlinie						
Auftrag mit Empfangsbest. an 40 am 02.08.22		Antrag 85051315						
08210.40080+08220.40099- VB 40		Bescheid 02.11.2021						
Verhandlungsverfahren mit TW	1.255.006,78 €	884.000,00 €	827.606,62 €	827.606,62 €	NAK	1.093.203,46 €		800.168,14 €
1. Nachtragsvereinbarung 21.03.2022		209.203,46 €	265.596,84 €	265.596,84 €				
Generalplanerzuschlag (nicht förderfähig)		17.143,37 €	17.143,37 €	17.143,37 €	NAK			
5% Bonus (Berechnung zur Zeit siehe Tabellenblatt "5% Bonus")		24.248,81 €	24.248,81 €	24.248,81 €	NAK			
5% Bonus entfällt								
Baugrunduntersuchung+NA Boden Aussenanlagen		15.791,30 €	9.100,00 €	9.072,56 €	Wllab			36.907,12 €
Untersuchung Dachpappe Heizkanal PAK,BAP,Fasern		595,00 €	595,00 €	595,00 €	LFM Mikroanalytik GmbH			
Vermessung amtli Lageplan f.Bauantrag		4.998,00 €	4.700,00 €	4.693,36 €	Riesebeck			
Absteckung Gebäude			1.055,29 €	1.055,29 €	Riesebeck			
Gebäudeeinmessung und Baukontrollmessung			6.152,30 €					
Prüfstatiker Standsicherheitsnachweis		18.310,20 €	18.310,00 €	18.310,20 €	Dr.-Ing Andreas Arnold			
Sachverständiger Brandschutz		5.000,00 €	4.751,00 €	4.751,01 €	Büro dr. Zauft			
Prüfung Wärmeschutznachweis		1.060,00 €	1.060,00 €	1.060,00 €	Dipl Ing Kube			
	6.599.701,69 €	7.087.901,72 €	7.145.195,66 €	7.013.267,66 €		7.240.307,47 €		3.705.804,22 €

Aus vergaberechtlichen Gründen sind hier diverse Zeilen ausgeblendet.