

Kostenübersicht **Aufwand/ Investition**
energetische Sanierung Urwaldhaus

10.10.2022
 Planungsbeginn: 2015-2016
 Baubeginn: November 2017
 Fertigstellung:
 Baubeginn: Dach
 Fertigstellung:

VA: Baaz- ab 6/2021 Damer
83050003
 09611-40053 Mittelbereitstellung 2017- 2018
 32300-50003 Mittelbereitstellung 2017- 2020
 09611-40053 Mittelbereitstellung 2020- 2022

40.836,27 € investiver Teil Heizung
 562.697,77 € Aufwandsteil
 306.100,00 € Dach zur Verfügung H73/13/20 apl BV- 200.000 zzgl SÜ 2022
909.634,04 €

43.644,05 € verfügbar nach KS Dach
 23.261,92 € verfügbar nach verpreistes LV
27.686,26 € verfügbar nach Auftrag Dach
 286.327,00 € verfügbar nach Rechnung Dach

Gewerk	Firmen	Kostenschätzung KB	verpreistes LV 03.03.2022	BeschA	Auftragsumme	Rechnung Nr.	Datum	Betrag	gesamt Mittelabfluss
KG 700									
Dach Urwaldhaus									12.552,76 €
Voruntersuchungen	Finow Plan GmbH	514,61	514,61	514,61	514,61 €	20113-11 113	11.12.20	514,61 €	
Objektplanung	Finow Plan GmbH	24.420,25	24.420,25	24.420,25	24.420,25 €				
1. AR OPL	Finow Plan GmbH					22030-11113	05.04.22	12.038,15 €	
Tragwerksplanung	Finow Plan GmbH	7.521,09	7.521,09	7.521,09	7.220,24 €	22036-11113	05.04.22	7.220,24 €	7.220,24 €
Ersatz Lichtkuppeln									
KG 300									0,00 €
Austausch Oberlichter-Lichtkuppeln	Vector Foiltec GmbH	230.000,00	250.382,13	273.700,00	246.258,64 €				
				BeschA 18082022	17.11.2022 HA				
Maßnahme Dach		262.455,95	282.838,08	306.155,95	278.413,74			19.773,00	19.773,00