



Erweiterung Kindergarten & Hort *Freie Montessorischule Barnim e.V.*



Gliederung



1. Baufaktoren: Zeit + Engagement
2. Finanzierung
3. Umsetzung pädagogisches Konzept
4. Ausblick



1 Faktor Zeit

- 11. Januar: **Bauantrag** gestellt
 - **Baugenehmigung** am 30. April erteilt (ca. 3,5 Monate)
- Planung ab März: **Beginn Sanierungstätigkeiten** und **Erschließung** zur Eisenbahnstraße
 - **IST: Freiwilligentag** 04. Mai - **Auftakt**
- Planung Ende Juni: Abschluss der Sanierungsarbeiten
 - **IST: Ende September** (ca. 5 Monate) - **Fertigstellung**
- Planung Juli: Malern und Umzug
 - **IST: Ende September / Anfang Oktober** – **Umsetzung/Abnahme**
- Planung August: **Eröffnung** / Beginn Schuljahr 2013/14
 - **IST: Anfang Oktober** (Herbstferien) - **Inbetriebnahme**

Momente beim Baugeschehen





3. Finanzierung

	PLAN	IST
• Finanzierungsbedarf:	ca. 600.000 Euro	ca. 610.000 Euro
• Zuwendungen/Spenden	ca. 350.000 Euro	ca. 400.000 Euro
• Eigenanteil und -leistung:	ca. 250.000 Euro	ca. 210.000 Euro
• Zuwendungen/Spenden kamen von:		
• Städtebauförderung (INSEK)	ca. 260.000 Euro	
• Software AG-Stiftung:	50.000 Euro	
• Investitionsbank Land Brandenburg (U3-Mittel):	45.000 Euro	
• Landkreis Barnim (Ausstattung)	ca. 20.000 Euro	
• IKEA-Stiftung:	20.000 Euro	
• W.I.R. e.V.:	2.500 Euro	
• Spenden von Privatpersonen		



2. Faktor Engagement

- fast wöchentliche Subbotniks mit Mitarbeitern, Eltern und Kindern (in Haus und Garten)
- Größere **Aktionen**:
 - **Freiwilligentag** – Schaffung von Baufreiheit
 - **Umzug** und Einrichtung des Kindergartens
- **Bilanz**: mehr als 1.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit (ohne Planung und zusätzliche Vorstandsarbeit)

Freiwilligenarbeit



5. Freiwilligentag

in Eberswalde

4. Mai 2013

www.freiwillig-in-eberswalde.de



Zahlreiche Arbeitseinsätze



3. Umsetzung pädagogisches Konzept



Rahmenbedingungen:

- Betreuung von 7 bis 17 Uhr in zwei Häusern
Haus I: Grundschule und Hort
Haus II: Kindergarten und Hort
- 36 Kindergartenkinder
(davon mdst. 6 U3-Plätze)
- 54 Hortkinder Klasse 1-6
(Nachmittagsbetreuung in zwei Häusern)
- ErzieherInnen: 7



4. Ausblick

- Schwerpunkt weiterer Bemühungen liegen in der sukzessiven und projektbezogenen Umsetzung der Außenplanung:
 - Sandkasten
 - Terasse
 - einzelner Spielelemente: Rutsche, ...
 - Amphietheater
 - ...



Vielen Dank!