

<b>Kostenübersicht</b>						
<b>Bauvorhaben: Dorfgemeinschaftshaus Sommerfelde</b>						
Stand:	13.04.2018					
Finanzierungsquelle/Budget	60			Untersachkonten:		
Haushalt 2017:	187.500,00	Investition		09611.40072		
üpl 20.11.2017 und 19.03.2018	39.200,00	Mehrkosten Bau		09611.40072		
üpl 20.11.2017	10.750,00	Möbel- Ausstattung		08220.40005 08210.40005		
Auszahlungsermächtigung iVm Fömi nach HHPlan bzw Bescheiden	194.029,92					
Fördermittel lt. Bescheid inkl. Nachtrag:	145.522,44				23111.00053	
<b>Zur Verfügung Maßnahme</b>	<b>243.979,92</b>					
verfügbar nach KB 8-2017	38.266,89	Planungsbeginn:		24.08.2016		
verfügbar nach Auftrag	<b>-16.043,00</b>	Baubeginn:		01.11.2017		
verfügbar nach Rechnung	176.389,24	Bauende:				
<b>Gewerk</b>	<b>Firmen</b>	<b>förderfähige Kosten lt. Bescheid vom 06.09.2017</b>	<b>Kosten-berechnung 8-2017 Leistungs-verzeichnisse</b>	<b>Aufträge und Nachträge</b>	<b>Abrechnung</b>	<b>noch offen</b>
Planung	ibe	8.408,42	8.408,42	7.077,63	3.023,70	4.053,93
TGA-Planung	ex ante Ausschreibung	9.278,89	10.000,00	12.864,34	0,00	12.864,34
Vermesser	Mallon	2.518,40	1.761,20	708,05	1.499,40	-791,35
Bauschild- Plane	KARO´design	81,63	81,63	81,63	81,63	0,00
SiGeKo	IB Freier	2.199,12	2.199,12	2.199,12	0,00	2.199,12
Los 1 Baufeldfreim./Erdarbeiten	A. Rouvel	20.696,17	19.668,24	31.514,15	12.870,47	18.643,68
inkl. Außenanlagen	Tiefbau-Baustoffe	6.969,39		-114,24		
Submission am 17.10.2017						
Los 2 Rohbau	E.Preuß	34.000,00	34.067,24	38.655,39	33.218,71	5.436,68
Submission am 17.10.2017	Bauausführung GmbH					
Los 3 Gerüstbau	Haß & Pallmann	1.000,00	1.053,09	1.220,73	0,00	1.220,73
Submission am 19.12.2017						
Los 4 Zimmererarbeiten/Dachdecker	Schikowski	20.000,00	21.672,52	21.550,32	16.896,77	4.653,55
Submission am 19.12.2017						
Los 5 Fenster/Außentüren	Braukoff	16.000,00	16.312,84	20.306,93	0,00	20.306,93
Submission am 19.12.2017						
Los 6 Putz	Drei Schilde GmbH	13.000,00	12.300,40	19.847,71	0,00	19.847,71
Submission 27.03.2018 13:30						
Los 7 Estrich		4.000,00	4.068,09	<b>5.595,53</b>	0,00	5.595,53
Submission 27.03.2018 14:30						
Los 8 Heizung, Sanitär	D.Steglich & Sohn G	30.000,00	32.844,00	38.880,04	0,00	38.880,04
Submission 29.03.2018 13:00						
Los 9 Elektro		5.877,90	7.973,00	<b>20.000,00</b>	0,00	20.000,00
Submission 29.03.2018 13:30	<b>Aufhebung öffentliche Ausschreibung (kein Angebot), freihändige Vergabe</b>					
Los 10 Trockenbau		9.000,00	11.047,76	<b>15.944,79</b>	0,00	15.944,79
Submission 27.03.2018 14:00						
Los 11 Fliesen		3.000,00	3.475,16	<b>4.335,88</b>	0,00	4.335,88
Submission 05.04.2018 13:00						
Los 12 Maler Fussboden		8.000,00	8.057,61	<b>8.632,21</b>	0,00	8.632,21
Submission 05.04.2018 13:30			0,00			
Ausstattung		0,00	10.722,71	<b>10.722,71</b>	0,00	10.722,71
		194.029,92	205.713,03	<b>260.022,92</b>	67.590,68	192.546,48