

Anlage 2 zur Beschlussvorlage BV/0302/2020 "Vergabe nach UVgO für die Lieferung von Möbeln Rathauspassage 2. BA

Kostenübersicht		VA: Klimaschewski/Schulze / Damer	
Bauvorhaben:		Rathauspassage Umbau ehemalige Bibliothek zu Büroräumen, 1.BA und 2. BA	
Budget: 60/ 11180101		InvestitionsMN: 60050005	
Stand:	20.10.2020	JK	
Finanzierungsquelle/Budget	60	nicht föfä	11-18-01-01
2017 und 2018	800.100,00 €	09611-40068	11-18-01-01
Deckung Mehrkosten / von RH	647.746,00 €	von: 09611-40067	11-18-01-01
Plan 2019 /2020	25.100,00 €	09611-40068	11-18-01-01
Plan 2018/ 2019 /2020	252.822,00 €	08210.40043,08220.40059 08210.40040,08220.40061	11-18-01-01
			aufgestockt 09.09.2020
Zur Verfügung	1.725.768,00 €	1.266.203,79 €	2017-2020 Bau+Planung
aktuelle Auftragssumme	1.723.251,76 €		
verfügbar nach Kostenberechnung LP 3	104.769,97 €		Planungsbeginn: 01.01.2016
verfügbar nach KB LP 5-6	19.614,88 €		
verfügbar nach Auftrag LP 7	2.516,24 €		Baubeginn: 01.10.2019
verfügbar nach Rechnung	742.962,75 €		Bauende: 01.04.2020
Abgerechnete MN: Stand aktuell	982.805,25 €		

Gewerk	Kosten-schätzung LP2	Kostenberechnung LP 3 vom 05.03.2019	Kosten LP 5 bis LP 6 ab Juli 2019	Firmen	Auftrags-summe LP 7 ab Sept.2019	Nachträge	Aufträge und Nachträge LP 7	Rechnung Nr.	Datum	Betrag	Gesamt
KG 300 1.BA	512.117,10	565.580,82	481.784,06		420.981,49	34.213,89	455.195,38				372.843,01
KG 300 2.BA		46.329,68	106.055,51		75.107,86	54.600,26	129.708,12				10.531,65
Los 01 Abbruch/Maurer 1.BA			38.132,96	Entrümpelung&Abriss Deufrains	22.095,15		24.258,86				22.698,48
						2.163,72		RE23543	28.10.2019	18.653,88	
								RE23605		1.472,99	
NA Entsorgung Lamellen, Stellen einer Einzelrechnung Entsorgung Abfall								RE 23859	17.02.2020	2.413,34	
Los 02 Trockenbau/ Innentüren 1.BA			124.155,08	Weigend GmbH, Dorfstr. 40, 17091 Groß Teetzleeen	111.579,21		129.123,12	RE24058	08.04.2020	158,27	107.498,48
HA: 19.09.2019								1922089	03.12.2019	28.598,21	
1.NT 1911038 b vom 11.12.2019			5.073,11			5.073,11		3% VE		3.347,38	
2. NT 1911038 d vom 03.03.2020			3.652,66			3.652,66		2022006	11.02.2020	24.490,05	
3.NT , Umbau Tür Tiefbau/						8.818,14		2022014	11.03.2020	39.026,93	
4. AR								610321	28.04.2020	12.035,91	
Los 03 Metallbauarbeiten/Glastrennwände LOS 3.1			129.584,75	kein Angebot			187.802,69				131.254,95
HA: 21.11.2019				Fa. Lindner AG	163.174,09			AR0000720793	27.02.2020	45.837,07	
1.NT Anpassung Boden 8 Türen				Freihä. KS= 140.504,19€				3 % VE		4.895,22	
2. NT Anpassung Glaswände						1.767,38		AR0000722041	28.04.2020	80.522,66	
2.BA/Ordnungsamt						21.158,06					
3. NT / Glastüren				Fa. Lindner AG		1.703,16					
Los 04 Malerarbeiten 1.BA			50.927,48	Malereibetrieb Brauer & Münzberg, Schwanebecker Chausee 8, 16321 Barnau	28.123,52		28.123,52				24.416,40
								20200640	11.03.2020	15.307,91	
										9.108,49	
Los 05 Bodenbelagsarbeiten 1.BA			96.943,10	Firma Albert Bartz	78.593,15		85.853,52	203032	01.04.2020	52.570,27	66.817,06
HA: 19.09.2019								3 % VE		2.357,79	
HA :17.10.2019								203096		9.878,46	
				Abdeckvlies		262,40		3% Gew.		2.010,54	
						1.599,84					
				NA 3		5.398,14					
Los 06 Fliesenarbeiten 1.BA			10.823,92	AMPEF Bauausführung GmbH, Hauptstr. 9, 16766 Kremmen	9.675,28		9.675,28	16/2020		8.926,73	8.926,73
Fensterumbau Festverglasung zum 1.NT vom 09.01.2020			22.491,00	Krenz & Fuß	7.550,69		11.516,44				11.230,91
						3.775,35		200098	25.02.2020	10.663,45	
								20049320151	28.07.2020	377,06	
Sonstiges Reparaturen											
				Heintze	190,40			2020-037	11.05.2020	190,40	
KG 400 1.+2.BA	407.389,87	356.741,83	448.589,57		474.546,25	64.936,65	539.482,90				282.935,53
		57.661,45									
Los 09 Elektro 1.+2.BA			296.906,09	Hampel GmbH, Oberkietz, 45a, 16248 Oderberc	295.385,41		350.262,63	19338_T1	16.12.2019	8.725,45	166.224,71
HA: 19.09.2019								3% SE		8.861,56	
2. TR						3.433,67		20017-TK2	24.01.2020	32.677,09	
Stundenlohnarbeiten zusätzliche Arbeiten, Mengenmehrung						1.200,00		20091-TK3	26.03.2020	10.063,46	
1. NA Änderung Beleuchtung Raster anstatt Pendel						17.470,37		20101-TK4	03.04.2020	46.129,07	
2.NAV UVS Anlage						2.773,18		20128-TK5	12.05.2020	59.768,08	
Konferenzraum						10.000,00					0,00
Panik						10.000,00					
Mehrkosten Beleuchtung/ Kabel						10.000,00					
Los 10 HLS 1.+2. BA			45.066,82	GSH D. Kolb GmbH, Gartenstr. 15, 16303 Schwedl/Oder	40.808,77		47.454,93	20201582	15.06.2020	41.597,94	42.931,59
				1.NT		3.646,16	Vertragserfüllung			1.333,65	
						3.000,00					
Los 11 Umkleide 1.BA			15.470,00	Schäfer Trennwandsysteme GmbH, Industriepark 37, 56593 Horhauser	11.002,47		14.436,14	RG+2020-101802	16.07.2020	14.392,84	14.392,84
1. NT			3.433,67		3.433,67						
BMA Siemens			38.303,03	Siemens AG	40.296,89		41.790,89				0,00
1.NT						1.494,00					
RWA 1.BA				BTR Berlin GmbH	2.120,10		2.877,29	70/30942	26.03.2020	167,79	2.287,89
				Rettigweg 10		757,19		70/31151	07.05.2020	2.120,10	
				13187 Berlin							
Fenster/Dachkuppel				BTR Berlin GmbH	4.295,42		4.295,42			4.295,42	4.295,42
				Rettigweg 10							
				13187 Berlin							
Ausstattung: IP-Telefon mit Software-Lizenz			19.621,96	NTT Germany AG & Co KG	18.141,84		31.481,14	9300200997	26.02.2020	18.141,84	52.803,08
						698,68		9300205053	27.03.2020	698,68	
Nachtrag Telefone AL+Sekretariate			3.138,00	NTT Germany AG & Co KG	3.138,00			9300215975	29.06.2020	2.964,65	
Netzwerktechnik 1.BA TUIV BA v.26.03.2020			9.520,00	Finow Datentechnik GmbH Vergabe 2.4.2020	9.502,62			R20-000186	15.04.2020	9.263,56	
Schließsystem 1.BA und 2. BA			17.130,00	Forth Elektrotechnik	46.421,06		46.884,46	710344	25.05.2020	21.734,35	
Nachbestellung Transponder						463,40					
Los 01.2 Abbrucharbeiten 2.BA			19.788,39	Altmärkische Entsorgung und Tranzport GmbH	12.035,78		13.677,98	20070114	17.07.2020	9.305,95	10.531,65
1.NT			450,00	Altmärkische Entsorgung und Tranzport GmbH		416,50					
Abriss Glaswände, Filesenspiegel etc.			1.300,00	Deufrains		1.225,70		RE24228	30.06.2020	1.225,70	

Los 02.2 Trockenbau / Innentüren 2.BA			28.451,71		20.752,25		40.752,25				0,00
Nachtrag zusätzliche Leistungen						20.000,00					
Los 03 Malerarbeiten 2.BA			18.630,76		9.402,88		10.902,88				0,00
Zusätzle Leistungen Entfernen Tapete						1.500,00					
Los 04 Bodenbelagsarbeiten 2.BA			35.634,65		31.142,73		43.216,95				0,00
Zusätzliche Leistungen Lino						10.300,00					
Schließen Estrichfugen			1.800,00 €	Frommhold GmbH	1.774,22						
Baunebenkosten							0				0
KG 700 1.BA	193.129,04	193.129,34	356.237,48		345.210,36	833,00	346.043,36				197.930,03
KG 700 2.BA		27.965,00									
Objektplanung RHP 1.BA			115.984,62	GAP- neu ibe	115.984,62		134.429,62	H 122/26/17 H 209/40/18	HA 16.02.2017 HA 21.06.2018		107.080,83
Erweiterung Planung 2.BA			18.445,00	ibe	18.445,00						
1. AR (GAP)									21.07.2017	4.142,31	
2.+3. AR (GAP)									26.06.2018	5.014,57	
1. AR ibe								6020066	23.04.2020	13.174,04	
2. AR ibe								6020077	04.05.2020	46.787,30	
3.AR ibe								6020105	04.06.2020	24.961,62	
4.AR ibe								6020112	15.06.2020	4.141,06	
5.AR ibe								6020120	03.07.2020	8.859,93	
Planung TGA Elektro			82.443,20	Dörner&Partner	82.443,20		82.443,20				46.124,47
								Anteil von 011/20	01.02.2020	46.124,47	
Planung TGA HLS			24.862,47	Dörner&Partner	29.755,21		29.755,21				13.937,60
								Anteil von 011/20	01.02.2020	13.937,60	
SiGeKo			19.800,00	BAS GmbH	3.232,04		3.232,04	1709917	05.06.2020	3.232,04	3.232,04
Tragwerksplaner			49.920,25	Dr. Zauft	49.920,25		49.920,25	19-1417	24.10.2019	14.406,94	14.406,94
Prüfstatiker Standortsicherheitsnachweise			15.000,00	Dipl. -Ing. B. Heidenreich	12.108,10		12.108,10				6.900,60
Gebührenbescheid								007/06078-19/0044/K01	07.10.2019	6.900,60	
Brandschutzplanung			14.839,30	Dr. A. Krekeler	14.839,30		24.154,94				6.247,55
2. TR									11.07.2018	517,65	
3. TR								0226-AR3-17014-	20.12.2018	2.070,60	
Nachtrag Überarbeitung Brandschutzplanung / 1.NT 1.BA/2.BA	2.380,00	2.380,00		Dr.A.Krekeler	2.380,00						
Überarbeitung Brandschutzpläne 1.BA						833,00					
Sachverständiger Prüfung	3.000,00			Minzer -Speyra	1.160,00			242-2007008	09.07.2020	1.160,00	
Brandschutzprüfer			4.942,64	Menzel	4.942,64			152/01827-19/014	01.04.2019	2.499,30	
Bauphysik			10.000,00	ISRW Klapdor	10.000,00		10.000,00				0,00
KG 600	255.337,00	284.317,92	313.486,50		245.532,19	7.289,81	252.822,00		2020		118.565,03
Möbel (AP, Beratung) 1. BA			160.665,50	H+K Einrichtungen GmbH	96.549,22	7.289,81		220020	15.05.2020 09.06.2020	92.029,23	
				H+K Einrichtungen GmbH				220053		8.877,64	
				H+K Einrichtungen GmbH				220067		2.932,16	
Schreibtisch Wolff										659,49	
Tel BB										212,41	
2 Rollcontainer				Büromarkt Böttcher				30021112580,	10.07.2020	164,12	
Teeküchen 1. BA			10.983,70	Tischlermeister Schade	11.249,67			14200335	24.04.2020	11.249,67	
Möbel (AP, Beratung) 2. BA		55.692,00	83.300,00		75.112,80						
Teeküche 2. BA		5.700,00	5.712,00		5.970,33						
Leitsystem, Beschilderung, Brandschutz			26.000,00		21.896,00						
Plissee		500,00	497,00	Raum Art Horstmann	497,00			2020113	01.07.2020	554,47	
Bürodrehstühle neue Mitarbeiter 23.60,65					1.549,54			20201957	14.09.2020	1.549,54	
Wickeltisch 1. BA			336,30		336,30			1013864	02.07.2020	336,30	
Möbel 2.BA Sonderformat (Konferenztisch, Boxen)		25.000,00	19.992,00		6.561,87						
Konferenzmöbel			6.000,00								
	1.373.353,01	1.620.998,03	1.706.153,12		1.561.378,15	161.873,61	1.723.251,76			982.805,25	982.805,25