

## Beantwortung der per Mail eingereichten schriftlichen Anfrage von Herrn Banaskiewicz vom 22.08.22

| lfd. N | Amt | Bauvorhaben  | Stand   | Anmerkungen   |
|--------|-----|--|---|---|
| 1.     | 60  | Sanierung Grundschule Bruno-H.-Bürgel<br>Schule<br>Teilprojekt Inklusion | Erledigt  | geringe Restleistungen<br>Weiterführung ab 2026                                     |
| 2.     | 60  | Sanierung Verwaltungsstandort<br>Teilprojekt 1 - Altes Rathaus           | Pfahlgründung => Beginn im Oktober 2022<br>Balkenkopfsanierung als vorgezogene Maßnahme<br>Beginn November 2022   | Weiterführende Bauarbeiten<br>ab Frühjahr 2023                                      |
| 3.     | 60  | Sanierung Löwenapotheke  | Ab November 2022 Sanierung Dachtragwerk,<br>Decke Dachgeschoß   | Baumaßnahme ab Frühjahr 2023, Dauer ca.1 Jahr                                       |
| 4.     | 60  | Teilprojekt 5 - Rathaus  | Ab November 2022 Umbau Räume der TUIV<br>bis Mitte 2023   | Rathaussanierung voraussichtlich Mitte 2024 - 2026                                  |
| 5.     | 60  | Teilprojekt 5.1 - TUIV   | Vergaben laufen   | Bau ab Nov.22 bis 07.2023   |
| 6.     | 60  | E 100 "Hort der coolen Füchse"   | Abbrucharbeiten Sept.-Nov. 2022, danach eigentliche<br>Sanierung bis Ende 2023  | Beginn Vergabe Ausbaugewerke in der 38.KW 22  |
| 7.     | 60  | Kita Spielhaus Heizungserneuerung  | Angebotsauswertung/Vergabe läuft  | Bauzeit 12/22 - 08/23   |
| 8.     | 60  | Hortneubau K 17, Kyritzer Str.   | Gebäude zu 60% fertig   | Fertigstellung voraussichtlich 11/2022<br>Aussenanlagen Frühjahr 2023               |
| 9.     | 60  | Hauptfeuerwache Heizungserneuerung                                       | Vergabe Bauleistungen läuft   | Danach Bauausführung  |
| 10.    | 60  | Zoo Indoorspielplatz   | Beginn Bau Zugangsschacht (Fahrstuhlschacht)<br>Ende 2022   | Bauausführung ab Frühjahr 2023  |
| 11.    | 60  | Zoo Dach Urwaldhaus  | Vergabe läuft   | Ausführung Frühsommer 2023  |
| 12.    | 60  | Forsthaus Schwappachweg  | Abbrucharbeiten Beginn 2022   | Planung und Neubau 2023/24  |
| 13.    | 61  | Bebauungsplan Nr. 422<br>"Hufnagelquartier"                              | Verfahrensstufe: Erneute Beteiligung<br>- Frist bis 15.07.2022<br>- Ausarbeitung/Abstimmung Erschließungsvertrag<br>- 12/2022 Abwägungs- u. Satzungsbeschluss | 200 Wohneinheiten<br>Wohnungsmix + 60 Wohneinheiten besondere soziale<br>Wohnformen |

|     |    |   |   |  |
|-----|----|---|---|--|
| 14. | 61 | Bebauungsplan Nr. 123<br>"Schwärzeblick"                                      | -Bebauungsplan rechtskräftig<br>- Städtebaulicher Vertrag geschlossen und an neuen<br>Eigentümer überleitet<br>- Einreichen der Bauanträge in 2023 geplant  | ~ 350 Wohneinheiten  |
| 15. | 65 | Versickerungsbecken Neuruppiner<br>Straße                                     | zu 90 % fertiggestellt  |  |
| 16. | 65 | Wiesenstraße  | Regenkanal im ersten Abschnitt und Sandfang<br>und Auslaufbauwerk eingebaut   | Fertigstellung Ende 2023   |
| 17. | 65 | Beleuchtung Brunnenstraße   | im Juli 2022 fertiggestellt   |  |
| 18. | 65 | Beleuchtung Schleusenstraße   | Auftrag erteilt, Bauarbeiten beginnen im Herbst,  | Fertigstellung Ende 2022   |
| 19. | 65 | Am Wurzelberg   | im August 2022 fertiggestellt   | Dank der Zustimmung der Abgeordneten zum vereinfachten<br>Planungsverfahren konnte die<br>Maßnahme äußerst schnell umgesetzt werden. |
| 20. | 65 | Carl-von-Ossietzky-Straße   | Auftrag erteilt, im Abschnitt Lessingstraße-Schillerstraße<br>Regenwasserleitung verlegt, zz. Leitungsverlegungen der<br>Versorgungsträger und Setzen der Borde   | Fertigstellung Ende 2023   |
| 21. | 65 | Max-Lull-Straße   | Auftrag 2021 erteilt, im Abschnitt Hangweg bis Bergeshöh<br>Gehwege, Fahrbahn und Regenleitung, außer<br>Knotenpunkte weitestgehend fertiggestellt, Abschnitt<br>Saarstraße bis Bergeshöh z.Zt. Leitungsverlegung | Fertigstellung Ende 2022   |
| 21. | 65 | Fahrradparkhaus   | im Juli 2022 fertiggestellt   |  |
| 22. | 65 | Kita Kinderparadies Nordend-<br>Außenanlagen                                  | Auftrag erteilt, Baubeginn August 2022,<br>erste Tiefbauarbeiten begonnen   | Fertigstellung Ende 2022   |
| 23. | 65 | Spielplätze-Sanierung des Belages der<br>beiden Bolzplätze im Märkischen Park | Auftrag wird im September 2022 erteilt  | Fertigstellung Ende 2022   |