

Kostenübersicht		VA: Damer/ Wilke	
Bauvorhaben:		Altes Rathaus/ Barockhaus	
Budget: 60/ 11180101		InvestitionsMN: 60050005	
Stand:		10.10.2022 schl	
Finanzierungsquelle/Budget	60		
2017+2018	210.000,00 €	09611-40069	11-18-01-01
Deckung Mehrkosten / von RH	0,00 €		
Trennung RH- ARH förderfähig	3.076.762,00 €	von 09611-40066	51-12-01-03
Plan 2019/ 2020 /2021	1.200,00 €	09611-40069	11-18-01-01
Plan 2018/ 2019 /2020/2021	178.932,89 €	08210.40043,08220.40059 08210.40040,08220.40061	11-18-01-01
HH 2022 bis 2025	200,00 €	09611-40069	
Zur Verfügung	3.467.094,89 €		

aktuelle Auftragssumme	1.627.102,68 €
verfügbar nach Kostenberechnung LP 3	9.883,03 €
verfügbar nach Kostenberechnung LP 6	2.067.937,10 €
verfügbar nach BeschA	2.228.643,83 €
Verfügbar nach Submission	2.228.206,51 €
verfügbar nach Vergabe	2.175.349,84 €
verfügbar nach Auftrag	1.839.992,21 €
verfügbar nach Rechnung föfa	2.645.503,29 €
verfügbar nach Rechnung nicht föfa	170.294,01 €
Abgerechnete MN: Stand aktuell	651.297,59 €

Gewerk	Kosten- schätzung vom 30.10.2017 AVP	Kostenberechnung LP 3 vom 26.03.2021 /feste Werte	Kostenberechnung vom Mai 2022 für baufachliche Prüfung	Firmen	Submission	Vergabe ggfalls BV	Aufträge und Nachträge
Los 01 vorgezogener Rückbau 1.AR 2.AR 3.AR 1. NA Schranke/Sanierung DG 2. Nachtragsvereinbarung Taubenkotsanierung/Vogelschutz-gitter DG 4.+24.11.2021 3. Nachtragsvereinbarung Mehrmengen 02062022- als 4. NA versandt				GRB Rostock GRB Rostock GmbH GRB Rostock GmbH GRB Rostock GmbH	92.431,50	92.431,50	189.765,48
Los 02 Baustelleneinrichtung				BplusL Infra Log GmbH	73.924,09	73.924,09	76.058,99
Los 03 Pfahlgründung				Preuß & Rättsch GmbH	82.718,41 Sub 18082022 Nebenangebot	135.717,08 StVV 27092022 Hauptangebot	135.717,08
Los 04 Zimmer- und Holzbauarbeiten Gem LP3 26.03.2021 Umbau Aufzug Hydraulik vorgezogener Abriss Umbau Elektroanschluß Bestandsaufzug Umverlegung Datenkabel Aufzugsschacht Kleinauftrag Anschlussdose		616.060,00 14.300,00		BDP Baudenkmalpflege Prenzlau GmbH & Co KG Alko Fördertechnik HAMPEL DEWACOM DEWACOM	299.992,06 Sub 19092022 14.225,26 2.187,93 6.998,08 200,00	299.992,06 HA 17112022 14.225,26 2.187,93 6.998,08 200,00	299.992,06 23.611,27
Objektplanung Los 3			473.914,26	Abelmann Vielain Pock Architekten BDA	232.923,47	232.923,47	390.517,62
LP 3 bestätigt Kostenberechnung				AVP			
Fachplanung Elektro/HLS Los 4, Los 5			271.805,16	Projektbüro Dörner und Partner	169.291,04	169.291,04	169.291,04
Fachplanung Tragwerksplanung		63.310,08	30.337,87	Dr. Zauft	63.310,08	63.310,08	63.310,08
anteilige Kosten gem. Vergabe 2017 350.000							
Bauphysik			11.100,00	ISRW Klapdor GmbH			
Prüfingenieur Statik-1.AR		21.264,80	32.140,37	Heidenreich 20.04.2021	18.644,10	18.644,10	23.821,53
Neuberechnung- Nachtrag							
Brandschutz Prüfung		5.000,00	16.800,00	Dipl Ing W. Menzel	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SiGeKo	42.600,00	10.000,00	8.800,00	BAS GmbH	8.733,41	8.733,41	8.733,41
Vermessung		15.000,00	12.828,72		1.294,48	1.294,48	2.222,48
Nachtrag zum Auftrag III/60/17/67 Bereitstellung von Geobasisinformationen Amtl. Lageplan Projekteintrag				Kühne			0,00
Brandschutzplanung	7.600,00	10.000,00	8.982,95	Dr Krekeler Dr Krekeler Dr Krekeler Dr Krekeler	8.982,95	8.982,95	8.982,95
Bauwerksdiagnostik		8.000,00	14.000,00	AK Bauwerksdiagnostik	5.194,35 1.886,15 577,15 113,05	5.194,35 1.886,15 577,15 113,05	13.909,67
Holztechnische Untersuchung nicht föfa		7.000,00	6.200,00	Dipl.Ing. Jens Putz	6.138,97	6.138,97	
1.AR							
Baugrunduntersuchung		3.000,00	6.000,00	WILAB	2.140,22	2.140,22	5.974,40
Nachtrag Baugrund Aufzug							
Erweiterte Baugrunduntersuchung/Entwurfsbericht Anbau+Aufzug				WILAB	2.142,00		
Restauratorische Untersuchung			4.500,00	Howahl Restaurierung	3.528,35	3.528,35	19.337,50
1. NA Dokumentation							
1.AR							
Erweiterte restauratorische Untersuchung				Zuwendungsbescheid 2022 Denkmalpflege an Landkreis Barnim Restaurierung Ostendorf- Köpnick	14.916,65	14.916,65	
Vermessungen 3D Scan				2. Nachtrag 23.08.2021 Hauptauftrag bei RH	8.826,23	8.826,23	8.826,23
gesamt	2.454.606,89	3.457.211,86	3.867.534,61		1.240.888,38	1.291.745,05	1.627.102,68

Aus vergaberechtlchen Gründen sind diverse Zeilen ausgeblendet.