

Stadt Eberswalde • Der Bürgermeister • Dezernat für Soziales, Ordnung
und Kultur • Postfach 10 06 50 • 16202 Eberswalde

An die
Fraktion Die Linke
z.H. Frau Irene Kersten

Datum 11.09.2024
Ihr Zeichen
Unser Zeichen 02.2

Anfrage Nr. AF/0004/2024 „Bearbeitungsstand Vorhaben Kitas“

Sehr geehrte Frau Kersten,

vielen Dank für Ihre Anfrage, die wie folgt beantwortet wird:

zu Frage 1)

- Die Planung der Elektroanlage in der Kita „Sputnik“ wird im Jahr 2025 durchgeführt. Die Fachplanung Technische Ausrüstung in der Kita „Kinderparadies Nordend“ wird im 4. Quartal 2024 ausgeschrieben. Finanzielle Mittel sind hier bislang nicht in Anspruch genommen worden.
- Der Einbau der Akustikdecke in der Kita „An der Zaubernuss“ ist für 2026 geplant. Finanzielle Mittel sind hier bislang nicht in Anspruch genommen worden.
- Die Fachplanung Technische Ausrüstung zur Instandsetzung der Küche der Kita „Haus der fröhlichen Kinder“ wird im 4. Quartal 2024 ausgeschrieben. Für die Kita „Spielhaus“ ist dies für 2025 anvisiert. Finanzielle Mittel sind hier bislang nicht in Anspruch genommen worden.
- Bei der Bauwerkstrockenlegung in der Kita „Zwergenland e.V.“ ist der erste Bauabschnitt im August 2024 fertiggestellt worden, der zweite Bauabschnitt wurde am 09.09.2024 gestartet. Aktuell wurden hier ca. 125.000 Euro abgerechnet. Für das Projekt stehen 366.000 Euro zur Verfügung und es liegt derzeit im geplanten Kostenrahmen. Bei der Bauwerkstrockenlegung in der Kita „Regenbogen“ ist der Beginn des zweiten Bauabschnitts für den 30.09.2024 geplant. Aktuell wurden hier ca. 52.000 Euro abgerechnet. Für das Projekt stehen 465.000 Euro zur Verfügung und es liegt derzeit im

Telefon: 03334 / 64–540
Telefax: 03334 / 64–549
E-Mail: sozialdezernat@eberswalde.de
(nur für formlose Mitteilungen
ohne digitale Signatur)

Postanschrift:
Breite Straße 41–44
16225 Eberswalde
Besuchsanschrift:
Rathaus, Raum 216 (2. Etage)
Breite Straße 41–44
16225 Eberswalde

Bankverbindung:
IBAN: DE97 1705 2000 2510 0100 02
BIC: WELADED1GZE

geplanten Kostenrahmen. Die Bauwerkstrockenlegung in der Kita „Villa Kunterbunt“ soll ab 2026 ausgeführt werden.

- Die Schäden aufgrund des Wassereintruchs in der Kita „Spielhaus“ sind nahezu behoben. Auf einer Fläche von etwa einem Quadratmeter sind noch Malerarbeiten auszuführen, dies ist für den 13.09.2024 geplant. Die Finanzierung erfolgte aus dem Instandhaltungsbudget.

zu Frage 2)

- Für den Sonnenschutz der Kita „Haus der kleinen Forscher“ wird am 12.09.2024 eine Abstimmung mit der Denkmalbehörde stattfinden. Im Anschluss soll die Ausschreibung erfolgen. Finanzielle Mittel sind hier bislang nicht in Anspruch genommen worden.

- Für den Ersatz des Holzspielgeräts an der Kita „Sputnik“ ist die Ausschreibung erfolgt, die Submission fand am 04.09.2024 statt. Der Auftrag soll bis Ende September 2024 erteilt werden, sodass eine Lieferung noch in diesem Jahr möglich ist. Finanzielle Mittel sind hier bislang nicht in Anspruch genommen worden.

- Für die Außenanlage des Horts „Die coolen Füchse“ ist die Vorplanung erbracht. Ziel ist die Vorlage einer Entwurfsplanung sowie ein Baubeschluss im Dezember 2024. Finanzielle Mittel sind hier bislang nicht in Anspruch genommen worden. Für die Erstausrüstung im Hort „Die coolen Füchse“ wurden bislang 12.669,93 Euro aufgewendet, die Auftragshöhe in drei Losen beträgt 65.765,42 Euro.

- Der Auftrag für die Beschaffung der Möbel der Kita „Löwenherz“ wurde Ende August 2024 ausgelöst. Finanzielle Mittel sind hier bislang nicht in Anspruch genommen worden, die Auftragshöhe beträgt 77.062,22 Euro. Die Möbel für die Grundschule Finow sind noch nicht ausgeschrieben.

- Die Beschaffung der Tablets und Notebooks für alle Kindertagesstätten ist noch nicht gestartet.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Bernd Schlüter
Dezernent für Soziales, Ordnung und Kultur