

BBZ Kostenübersicht Stand 19.09.2012

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag
Los 0						
Abbruch arbeiten	HCH Umwelt GmbH	200.000,00	149.326,70	17.121,95	166.448,65	-33.551,35
Los 1						
Baustellen- einrichtung	Berger Bau GmbH	130.000,00	153.207,09 €		153.207,09	23.207,09
Los 2						
Tiefgrün- dungsar- beiten	Eurosond Grund- bautechnik GmbH	180.000,00	291.283,12 €	254.565,31	545.848,43	365.848,43
Los 3						
Abdicht- ungsar- beiten	AMS Bau GmbH	275.000,00	284.010,04 €	46.341,52	334.496,57	59.496,57
	III/60/68/12 v. 21.05.12			4.145,01		
Los 4						
Rohbau Stahlbeton	Berger Bau GmbH	550.000,00	519.308,73 €		519.308,73	-30.691,27
Los 5						
Rohbau Mauerwerk	RMS Bau GmbH	348.000,00	260.548,66 €	21.955,80	282.504,46	-65.495,54
Los 6						
Zimmerer	Zimmerei Wagner	40.000,00	50.385,67 €		50.385,67	10.385,67
Los 7						
Dach- decker	Fischer Bedachungen	150.000,00	143.540,07 €		143.540,07	-6.459,93
Los 8						
Heizung	Frank Dahms	195.000,00	163.608,10 €		163.608,10	-31.391,90
Los 9						
Aufzug im BBZ	FB Aufzüge Dresden	60.000,00	58.818,13 €		58.818,13	-1.181,87
Los 10						
Sanitär	Frank Dahms	172.300,00	138.525,69 €		138.525,69	-33.774,31
Los 12						
Tischler	Tischlerei Wendt	145.000,00	159.578,70 €		159.578,70	14.578,70
Los 13						
Metallbau/ Sonnenschutz	Lerche Metallbau	260.000,00	290.645,01 €		290.645,01	30.645,01
Los 14						
Mauerwerk Fassade	HBS GmbH	75.000,00	38.312,65 €		38.312,65	-36.687,35
Los 15						
Starkstrom	H.Brendel	346.000,00	290.000,00 €		290.000,00	-56.000,00
Los 16						
Schwach- strom	H.Brendel	163.700,00	109.000,00 €		109.000,00	-54.700,00
Los 17						
Putz		175.000,00			0,00	

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag
Los 18						
Trockenbau		315.000,00			0,00	
Los 32						
Metallbau/ Schlosser		90.000,00			0,00	
Los 20						
Holzfenster		300.000,00			0,00	
Los 33						
Holz-Fassade		95.000,00			0,00	
Los 11						
Lüftung		72.500,00			0,00	
Los 34						
Abdichtung Dachterasse		200.000,00			0,00	
Los 19						
Estrich		70.000,00			0,00	
Los 22						
Freianlagen		424.500,00			0,00	
Los 23						
Fliesen		80.000,00			0,00	
Los 24						
Bodenbelag		125.000,00			0,00	
Los 21						
Betonfertigteile		125.000,00			0,00	
Los 25						
Maler		110.000,00			0,00	
Los 35						
Tischler		135.000,00			0,00	
Los 26						
Holzparkett		45.000,00			0,00	
Los 27						
Schließanlage		12.000,00			0,00	
Los 28						
Reinigung		11.500,00			0,00	
Los 29						
Küchenausstat- tung		47.000,00			0,00	
Los 30						
Beschilderung		16.500,00			0,00	
Los 31						
Raumausstatt- ung/Vorhänge		12.800,00			0,00	
Los 35						
Aufzug Kita		34.000,00			0,00	
Möbelierung Bürgersaal		28.000,00			0,00	

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag
Möbelierung Bibliothek		60.000,00			0,00	
Techn. Aus- stattung Bibo		88.500,00			0,00	
		5.962.300,00	3.100.098,36 €	344.129,59	3.444.227,95	154.227,95
SONSTIGES						
Meterrisse anlegen	Mallon III/60/56/12		2.245,59 €		2.245,59	
Absteck- ung der Achsen für Gründung	Mallon v. 24.05.12		536,04 €		536,04	
Vermess- ung für Gründung Rohbau	Mallon III/60/156/12 v. 24.08.12		1.965,46 €		1.965,46	
Bauwasser	ZWA		258,75 €		258,75	
Baustrom- anschluss	e.on edis		500,86 €		500,86	
Erdstoff- transport zur Baufeld freimachung	Rouvel		5.839,81 €		5.839,81	
Summe sonstiges			11.346,51 €		11.346,51	11.346,51
KG 200-600		5.962.300,00	3.111.444,87 €	327.007,64	3.455.574,46	165.574,46
KG 700		1.113.300,00				

Förderfähig anerkannt **7.075.600,00**
Unvorhergesehenes (eingeplant) 775.000,00
Gesamtinvestition (geplant) 7.850.600,00

Stand 19.09.2012

gebundene Leistungen 4.568.874,46 €
noch offene Leistungen 2.672.300,00 €
voraussichtliche Baukosten 7.241.174,46 €

Rest für Unvorhergesehenes 609.425,54 €