

# BBZ Kostenübersicht Stand 21.11.2012

| Gewerk                                   | Firmen                                   | Kosten-<br>berechnung<br>baufachl. Prüfung | Auftrags-<br>summe | Nachträge  | Auftrags-summe<br>inkl. Nachträge | Diff. Zw.<br>Kostenbe-<br>rechnung und<br>Auftrag |
|--|--|--|--------------------|------------|-----------------------------------|---|
| Los 0<br>Abbruch<br>arbeiten             | HCH Umwelt<br>GmbH                       | 200.000,00                                 | 149.326,70         | 17.121,95  | 166.448,65                        | -33.551,35  |
| Los 1<br>Baustellen-<br>einrichtung      | Berger Bau<br>GmbH                       | 130.000,00                                 | 153.207,09 €       |            | 153.207,09                        | 23.207,09   |
| Los 2<br>Tiefgrün-<br>dungsar-<br>beiten | Eurosond<br>Grund-<br>bautechnik<br>GmbH | 180.000,00                                 | 291.283,12 €       | 254.565,31 | 545.848,43                        | 365.848,43  |
| Los 3<br>Abdicht-<br>ungsar-<br>beiten   | AMS Bau GmbH                             | 275.000,00                                 | 284.010,04 €       | 46.341,52  | 368.174,93                        | 93.174,93   |
|  | III/60/68/12<br>v. 21.05.12              |  |                    | 4.145,01   |                                   |   |
|  |  |  |                    | 33.678,36  |                                   |   |
| Los 4<br>Rohbau<br>Stahlbeton            | Berger Bau<br>GmbH                       | 550.000,00                                 | 519.308,73 €       |            | 519.308,73                        | -30.691,27  |
| Los 5<br>Rohbau<br>Mauerwerk             | RMS Bau GmbH                             | 348.000,00                                 | 260.548,66 €       | 21.955,80  | 313.707,68                        | -34.292,32  |
|  |  |  |                    | 31.203,22  |                                   |   |
| Los 6<br>Zimmerer                        | Zimmerei Wagner                          | 40.000,00                                  | 50.385,67 €        |            | 50.385,67                         | 10.385,67   |
| Los 7<br>Dach-<br>decker                 | Fischer<br>Bedachungen                   | 150.000,00                                 | 143.540,07 €       |            | 143.540,07                        | -6.459,93   |
| Los 8<br>Heizung                         | Frank Dahms                              | 195.000,00                                 | 163.608,10 €       |            | 163.608,10                        | -31.391,90  |
| Los 9<br>Aufzug<br>im BBZ                | FB Aufzüge<br>Dresden                    | 60.000,00                                  | 58.818,13 €        |            | 58.818,13                         | -1.181,87   |
| Los 10<br>Sanitär                        | Frank Dahms                              | 172.300,00                                 | 138.525,69 €       |            | 138.525,69                        | -33.774,31  |
| Los 12<br>Tischler                       | Tischlerei Wendt                         | 145.000,00                                 | 159.578,70 €       |            | 159.578,70                        | 14.578,70   |
| Los 13<br>Metallbau/<br>Sonnenschutz     | Lerche Metallbau                         | 260.000,00                                 | 290.645,01 €       |            | 290.645,01                        | 30.645,01   |
| Los 14<br>Mauerwerk<br>Fassade           | HBS GmbH                                 | 75.000,00                                  | 38.312,65 €        |            | 38.312,65                         | -36.687,35  |
| Los 15<br>Starkstrom                     | H.Brendel                                | 346.000,00                                 | 290.000,00 €       |            | 290.000,00                        | -56.000,00  |
| Los 16                                   |  |  |                    |            |                                   |   |

| Gewerk                    | Firmen                                 | Kosten-<br>berechnung<br>baufachl. Prüfung | Auftrags-<br>summe | Nachträge | Auftrags-summe<br>inkl. Nachträge | Diff. Zw.<br>Kostenbe-<br>rechnung und<br>Auftrag |
|---------------------------|--|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|---|
| Schwach-<br>strom         | H.Brendel                              | 163.700,00                                 | 109.000,00 €       |           | 109.000,00                        | -54.700,00  |
| Los 17                    |  |  |                    |           |                                   |   |
| Putz                      | vorläufiges<br>Submissionsergebn<br>is | 175.000,00                                 | 183.738,44 €       |           | 183.738,44                        | 8.738,44  |
| Los 18                    |  |  |                    |           |                                   |   |
| Trockenbau                | vorläufiges<br>Submissionsergebn<br>is | 315.000,00                                 | 314.483,88 €       |           | 314.483,88                        | -516,12   |
| Los 32                    |  |  |                    |           |                                   |   |
| Metallbau/<br>Schlosser   | vorläufiges<br>Submissionsergebn<br>is | 90.000,00                                  | 126.851,74 €       |           | 126.851,74                        | 36.851,74   |
| Los 20                    |  |  |                    |           |                                   |   |
| Holzfenster               | vorläufiges<br>Submissionsergebn<br>is | 300.000,00                                 | 330.180,29 €       |           | 330.180,29                        | 30.180,29   |
| Los 33                    |  |  |                    |           |                                   |   |
| Holz-Fassade              | Aufheben                               | 95.000,00                                  | 196.087,96 €       |           | 196.087,96                        | 101.087,96  |
| Los 11                    |  |  |                    |           |                                   |   |
| Lüftung                   | vorläufiges<br>Submissionsergebn<br>is | 72.500,00                                  | 73.434,47 €        |           | 73.434,47                         | 934,47  |
| Los 34                    |  |  |                    |           |                                   |   |
| Abdichtung<br>Dachterasse | Submissionsergebn<br>is                | 200.000,00                                 | 123.198,67 €       |           | 123.198,67                        | -76.801,33  |
| Los 19                    |  |  |                    |           |                                   |   |
| Estrich                   |  | 70.000,00                                  |                    |           | 0,00                              |   |
| Los 22                    |  |  |                    |           |                                   |   |
| Freianlagen               |  | 424.500,00                                 |                    |           | 0,00                              |   |
| Los 23                    |  |  |                    |           |                                   |   |
| Fliesen                   |  | 80.000,00                                  |                    |           | 0,00                              |   |
| Los 24                    |  |  |                    |           |                                   |   |
| Bodenbelag                |  | 125.000,00                                 |                    |           | 0,00                              |   |
| Los 21                    |  |  |                    |           |                                   |   |
| Betonfertigteile          |  | 125.000,00                                 |                    |           | 0,00                              |   |
| Los 25                    |  |  |                    |           |                                   |   |
| Maler                     |  | 110.000,00                                 |                    |           | 0,00                              |   |
| Los 35                    |  |  |                    |           |                                   |   |
| Tischler                  |  | 135.000,00                                 |                    |           | 0,00                              |   |
| Los 26                    |  |  |                    |           |                                   |   |
| Holzparkett               |  | 45.000,00                                  |                    |           | 0,00                              |   |
| Los 27                    |  |  |                    |           |                                   |   |
| Schließanlage             |  | 12.000,00                                  |                    |           | 0,00                              |   |
| Los 28                    |  |  |                    |           |                                   |   |
| Reinigung                 |  | 11.500,00                                  |                    |           | 0,00                              |   |
| Los 29                    |  |  |                    |           |                                   |   |
| Küchenausstat-<br>tung    |  | 47.000,00                                  |                    |           | 0,00                              |   |
| Los 30                    |  |  |                    |           |                                   |   |

| Gewerk   | Firmen                                 | Kosten-<br>berechnung<br>baufachl. Prüfung | Auftrags-<br>summe    | Nachträge         | Auftrags-summe<br>inkl. Nachträge | Diff. Zw.<br>Kostenbe-<br>rechnung und<br>Auftrag |
|--|--|--|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| Beschilderung  |  | 16.500,00                                  |                       |                   | 0,00                              |   |
| Los 31   |  |  |                       |                   |                                   |   |
| Raumausstatt-<br>ung/Vorhänge                        |  | 12.800,00                                  |                       |                   | 0,00                              |   |
| Los 35   |  | 34.000,00                                  |                       |                   | 0,00                              |   |
| Aufzug Kita  |  |  |                       |                   |                                   |   |
| Möbellierung<br>Bürgersaal                           |  | 28.000,00                                  |                       |                   | 0,00                              |   |
| Möbellierung<br>Bibliothek                           |  | 60.000,00                                  |                       |                   | 0,00                              |   |
| Techn. Aus-<br>stattung<br>Bibo                      |  | 88.500,00                                  |                       |                   | 0,00                              |   |
|  |  | <b>5.962.300,00</b>                        | <b>4.448.073,81 €</b> | <b>377.807,95</b> | <b>4.825.881,76</b>               | <b>319.584,98</b>                                 |
| <b>SONSTIGES</b>                                     |  |  |                       |                   |                                   |   |
| Meterrisse<br>anlegen                                | Mallon<br>III/60/56/12                 |  | 2.245,59 €            |                   | 2.245,59                          |   |
| Absteck-<br>ung der<br>Achsen für<br>Gründung        | Mallon<br>v. 24.05.12                  |  | 536,04 €              |                   | 536,04                            |   |
| Vermess-<br>ung für<br>Gründung<br>Rohbau            | Mallon<br>III/60/156/12<br>v. 24.08.12 |  | 1.965,46 €            |                   | 1.965,46                          |   |
| Bauwasser  | ZWA                                    |  | 258,75 €              |                   | 258,75                            |   |
| Baustrom-<br>anschluss                               | e.on edis                              |  | 500,86 €              |                   | 500,86                            |   |
| Baustrom   | e.on edis                              |  | 607,00 €              |                   | 607,00                            |   |
| Erdstoff-<br>transport<br>zur Baufeld<br>freimachung | Rouvel                                 |  | 5.839,81 €            |                   | 5.839,81                          |   |
| Betonfundame-<br>nte Nordwand<br>abbrechen           | Rouvel                                 |  | 3.178,14 €            |                   | 3.178,14                          |   |
| Summe<br>sonstiges                                   |  |  | 15.131,65 €           |                   | 15.131,65                         | 15.131,65   |
| KG 200-600   |  | 5.962.300,00                               | 4.463.205,46 €        | 391.889,22        | 4.872.216,63                      | 334.716,63  |
| KG 700   |  | 1.113.300,00                               |                       |                   |                                   |   |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Förderfähig anerkannt          | 7.075.600,00 |
| Unvorhergesehenes (eingeplant) | 775.000,00   |
| Mittelsperre (für Adler)       | -300.000,00  |
| Gesamtinvestition (geplant)    | 7.550.600,00 |

| Gewerk | Firmen | Kosten-<br>berechnung<br>baufachl. Prüfung | Auftrags-<br>summe | Nachträge | Auftrags-summe<br>inkl. Nachträge | Diff. Zw.<br>Kostenbe-<br>rechnung und<br>Auftrag |
|--------|--------|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|---|
|--------|--------|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|---|

Stand 19.09.2012

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| gebundene Leistungen              | 5.985.516,63 €        |
| noch offene Leistungen            | 1.424.800,00 €        |
| <u>voraussichtliche Baukosten</u> | <u>7.410.316,63 €</u> |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Rest für Unvorhergesehenes | 140.283,37 € |
|----------------------------|--------------|