

BBZ Kostenübersicht Stand 01.02.13

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me
Los 0								
Abbruch- arbeiten	HCH Umwelt GmbH	200.000,00	149.326,70	17.121,95	166.448,65	-33.551,35	150.432,70	-16.015,95
Los 1								
Baustellen- einrichtung	Berger Bau GmbH	130.000,00	153.207,09 €	4.924,27	158.131,36	28.131,36		
Los 2								
Tiefgrün- dungsar- beiten	Eurosond Grund- bautechnik GmbH	180.000,00	291.283,12 €	254.565,31	545.848,43	365.848,43		
Los 3								
Abdicht- ungsar- beiten	AMS Bau GmbH	275.000,00	284.010,04 €	84.164,94	368.174,98	93.174,98		
	III/60/68/12 v. 21.05.12							
Los 4								
Rohbau Stahlbeton	Berger Bau GmbH	550.000,00	519.308,73 €	13.966,57	533.275,30	-16.724,70		
Los 5								
Rohbau Mauerwerk	RMS Bau GmbH	348.000,00	260.548,66 €	56.819,22	346.327,65	-1.672,35		
				28.959,77				
Los 6								
Zimmerer	Zimmerei Wagner	40.000,00	50.385,67 €		50.385,67	10.385,67		
Los 7								

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me
Dach- decker	Fischer Bedachungen	150.000,00	143.540,07 €	13.278,28	156.818,35	6.818,35		
Los 8								
Heizung	Frank Dahms	195.000,00	163.608,10 €		163.608,10	-31.391,90		
Los 9								
Aufzug im BBZ	FB Aufzüge Dresden	60.000,00	58.818,13 €		58.818,13	-1.181,87		
Los 10								
Sanitär	Frank Dahms	172.300,00	138.525,69 €		138.525,69	-33.774,31		
Los 12								
Tischler	Tischlerei Wendt	145.000,00	159.578,70 €		159.578,70	14.578,70		
Los 13								
Metallbau/ Sonnenschutz	Lerche Metallbau	260.000,00	290.645,01 €		290.645,01	30.645,01		
Los 14								
Mauerwerk Fassade	HBS GmbH	75.000,00	38.312,65 €		38.312,65	-36.687,35		
Los 15								
Starkstrom	H.Brendel	346.000,00	290.000,00 €		290.000,00	-56.000,00		
Los 16								
Schwach- strom	H.Brendel	163.700,00	109.000,00 €		109.000,00	-54.700,00		
Los 17								
Putz	Consultin Bau GmbH	175.000,00	183.738,44 €		183.738,44	8.738,44		
Los 18								
Trockenbau	Mike Georgi Baugeschäft GmbH	315.000,00	314.483,88 €		314.483,88	-516,12		
Los 32								

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me
Metallbau/ Schlosser	Metallbau Muskowitz GmbH	90.000,00	126.851,74 €		126.851,74	36.851,74		
Los 20								
Holzfenster	Herbert Friedrich und Söhne GmbH	300.000,00	330.180,29 €		330.180,29	30.180,29		
Los 33								
Holz-Fassade		95.000,00			0,00			
Los 11								
Lüftung	MGT Anlagentechnik & Service GmbH	72.500,00	73.434,47 €		73.434,47	934,47		
Los 34								
Abdichtung Dachterasse	DBP Dachbau Prenzlau GmbH & Co. KG	200.000,00	123.198,67 €		123.198,67	-76.801,33		
Los 19	<i>vorläufiges</i>							
Estrich	<i>Submissionsergeb- nis</i>	70.000,00	49.490,43 €		49.490,43	-20.509,57		
Los 22								
Freianlagen		424.500,00			0,00			
Los 23	<i>vorläufiges</i>							
Fliesen	<i>Submissionsergeb- nis</i>	80.000,00	47.629,15 €		47.629,15	-32.370,85		
Los 24	<i>vorläufiges</i>							
Bodenbelag	<i>Submissionsergeb- nis</i>	125.000,00	121.295,05 €		121.295,05	-3.704,95		
Los 21								
Betonfertigteile		125.000,00			0,00			
Los 25								

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me
Maler		110.000,00			0,00			
Los 35								
Tischler		135.000,00			0,00			
Los 26								
Holzparkett		45.000,00			0,00			
Los 27								
Schließanlage		12.000,00			0,00			
Los 28								
Reinigung		11.500,00			0,00			
Los 29								
Küchenausstat- tung		47.000,00			0,00			
Los 30								
Beschilderung		16.500,00			0,00			
Los 31								
Raumausstatt- ung/Vorhänge		12.800,00			0,00			
Los 35	<i>vorläufiges</i>							
Aufzug Kita	<i>Submissionsergeb- nis</i>	34.000,00	35.754,74		35.754,74	1.754,74		
Möbelierung Bürgersaal		28.000,00			0,00			
Möbelierung Bibliothek		60.000,00			0,00			
Techn. Aus- stattung Bibo		88.500,00			0,00			

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me
		5.962.300,00	4.506.155,22 €	473.800,31	4.979.955,53	228.455,53	150.432,70	-16.015,95
SONSTIGES								
Los 51 Aufbeton	Submission 14.02.13		42.840,00 €		42.840,00			
Bauschild	Skuin		780,64 €		780,64		780,64	0,00
Meterrisse anlegen	Mallon III/60/56/12		2.245,59 €		2.245,59		2.245,59	0,00
Absteck- ung der Achsen für Gründung	Mallon v. 24.05.12		536,04 €		536,04		804,05	268,01
Vermess- ung für Gründung Rohbau	Mallon III/60/156/12 v. 24.08.12		1.965,46 €		1.965,46			
Bauwasser 2012	ZWA		1.056,11 €		1.056,11		1.056,11	0,00
Baustrom- anschluss	e.on edis		500,86 €		500,86		500,86	0,00
Baustrom 2012	e.on edis		113,94 €		113,94		113,94	0,00
Baustrom 2013	e.on edis		456,00 €		456,00			
Erdstoff- transport zur Baufeld freimachung	Rouvel		5.839,81 €		5.839,81		11.019,71	5.179,90

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me
Betonfundamente Nordwand abbrechen	Rouvel		3.178,14 €		3.178,14		2.917,53	-260,61
Höhenpunkte für Aussenanlagen	Vermessungs- büro Kühne		476,00 €		476,00		476,00	0,00
Baukontrollmessung (Gebäudesetzung)	Mallon		410,55 €		410,55		410,55	0,00
nochmalige Baukontrollmessung (Gebäudesetzung)	Mallon		376,73 €		376,73		376,73	0,00
Baustellenbeleuchtung	Brendel		212,49 €		212,49		212,49	0,00
Kamerabefahrung Schmutz- und Regenwasserleitungen	Grunow		698,41 €		698,41		698,41	0,00
Hilfsleistungen zur Standsicherheitsbeurteilung	Dipl.-Ing. Eydam		1.091,62 €		1.091,62			
Summe sonstiges			62.778,39 €		62.778,39	62.778,39	21.612,61	5.187,30
KG 200-600		5.962.300,00	4.568.933,61 €	456.678,36	5.042.733,92	291.233,92		

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me
--------	--------	--	--------------------	-----------	-----------------------------------	---	---	---

KG 700		1.113.300,00						
--------	--	--------------	--	--	--	--	--	--

Förderfähig anerkannt	7.075.600,00
Unvorhergesehenes (eingeplant)	775.000,00
Mittelsperre (für Adler)	-300.000,00
Gesamtinvestition (geplant)	7.550.600,00

Stand 01.02.2013

gebundene Leistungen	6.188.842,09 €
noch offene Leistungen	1.210.800,00 €
voraussichtliche Baukosten	7.399.642,09 €
 Rest für Unvorhergesehenes	 150.957,91 €

27.620,87

