

# BBZ Kostenübersicht Stand 18.04.2013

Gewerk	Firmen	Kostenberechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me	
Los 0 Abbruch arbeiten	HCH Umwelt GmbH	200.000,00	149.326,70	17.121,95	166.448,65	-33.551,35	150.432,70	-16.015,95	
Los 1 Baustellen- einrichtung	Berger Bau GmbH	130.000,00	153.207,09 €	4.924,27	158.131,36	28.131,36		30.000,00	ca. Mehrkosten für Winterbau
Los 2 Tiefgrün- dungsar- beiten	Eurosond Grund- bautechnik GmbH	180.000,00	291.283,12 €	254.565,31	545.848,43	365.848,43		12.000,00	21.894,24 Mehrkosten bei Abrechnung zu erwarten
Los 3 Abdicht- ungsar- beiten	AMS Bau GmbH	275.000,00	284.010,04 €	108.177,36	392.187,40	117.187,40			
Los 4 Rohbau Stahlbeton	Berger Bau GmbH	550.000,00	519.308,73 €	13.966,57 51.261,57	584.536,87	34.536,87			Zusatzkosten : Vorhaltung Schalung wegen Winterbau
								25.548,61	

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me	
Los 5 Rohbau Mauerwerk	RMS Bau GmbH	348.000,00	260.548,66 €	85.778,99	346.327,65	-1.672,35			
Los 6 Zimmerer	Zimmerei Wagner	40.000,00	50.385,67 €		50.385,67	10.385,67			
Los 7 Dach- decker	Neuvergabe wegen Kündigung	150.000,00	155.882,63 €		155.882,63	5.882,63			
Los 8 Heizung	Frank Dahms	195.000,00	163.608,10 €		163.608,10	-31.391,90			
Los 9 Aufzug im BBZ	FB Aufzüge Dresden	60.000,00	58.818,13 €		58.818,13	-1.181,87			
Los 10 Sanitär	Frank Dahms	172.300,00	138.525,69 €		138.525,69	-33.774,31			
Los 12 Tischler	Tischlerei Wendt	145.000,00	159.578,70 €		159.578,70	14.578,70			
Los 13 Metallbau/ Sonnenschutz	Lerche Metallbau	260.000,00	290.645,01 €		290.645,01	30.645,01			
Los 14 Mauerwerk Fassade	HBS GmbH	75.000,00	38.312,65 €		38.312,65	-36.687,35			
Los 15 Starkstrom	H.Brendel	346.000,00	290.000,00 €		290.000,00	-56.000,00			
Los 16 Schwach- strom	H.Brendel	163.700,00	109.000,00 €		109.000,00	-54.700,00			

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me	
Los 17									
Putz	Consultin Bau GmbH	175.000,00	183.738,44 €		183.738,44	8.738,44			
Los 18									
Trockenbau	Mike Georgi Baugeschäft GmbH	315.000,00	314.483,88 €		314.483,88	-516,12			
Los 32									
Metallbau/ Schlosser	Metallbau Muskowitz GmbH	90.000,00	126.851,74 €		126.851,74	36.851,74			
Los 20									
Holzfenster	Herbert Friedrich und Söhne GmbH	300.000,00	330.180,29 €		330.180,29	30.180,29			
Los 33									
Holz-Fassade	Hauptausschuss April	95.000,00	116.117,01 €		116.117,01	21.117,01			
Los 11									
Lüftung	MGT Anlagentechnik & Service GmbH	72.500,00	73.434,47 €		73.434,47	934,47			
Los 34									
Abdichtung Dachterasse	DBP Dachbau Prenzlau GmbH & Co. KG	200.000,00	123.198,67 €		123.198,67	-76.801,33			
Los 19									
Estrich	elmas Fußbodentechnik GmbH	70.000,00	48.500,63 €		48.500,63	-21.499,37			
Los 22									
Freianlagen		424.500,00			0,00				

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me	
Fliesen	<i>Firma Manfred Hoffmann</i>	80.000,00	46.746,54 €		46.746,54	-33.253,46			
Los 24									
Bodenbelag	E.Voss GmbH	125.000,00	117.656,20 €		117.656,20	-7.343,80			
Los 21	Kostenreduzierung durch Wegfall Fertigtreppe								
Betonfertigteile	ca. 18.700,00	125.000,00			0,00				
Los 25									
Maler		110.000,00			0,00				
Los 35									
Tischler		135.000,00			0,00				
Los 26									
Holzparkett		45.000,00			0,00				
Los 27									
Schließanlage		12.000,00			0,00				
Los 28									
Reinigung		11.500,00			0,00				
Los 29									
Küchenausstat- tung		47.000,00			0,00				
Los 30									
Beschilderung		16.500,00			0,00				
Los 31									
Raumausstatt- ung/Vorhänge		12.800,00			0,00				

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me	
Los 35									
Aufzug Kita	FB Aufzüge Dresden	34.000,00	35.754,74		35.754,74	1.754,74			
Möbelierung Bürgersaal		28.000,00			0,00				
Möbelierung Bibliothek		60.000,00			0,00				
Techn. Aus- stattung Bibo		88.500,00			0,00				
		5.962.300,00	4.629.103,53 €	535.796,02	5.164.899,55	318.399,55	150.432,70	73.426,90	
SONSTIGES									
Los 51 Aufbeton	HuT GmbH		31.437,48 €		31.437,48				
Bauschild	Skuin		780,64 €		780,64		780,64	0,00	
Meterrisse anlegen	Mallon III/60/56/12		2.245,59 €		2.245,59		2.245,59	0,00	
Absteck- ung der Achsen für Gründung	Mallon v. 24.05.12		536,04 €		536,04		804,05	268,01	
Vermess- ung für Gründung Rohbau	Mallon III/60/156/12 v. 24.08.12		1.965,46 €		1.965,46				
Bauwasser 2012	ZWA		1.056,11 €		1.056,11		1.056,11	0,00	
Baustrom- anschluss	e.on edis		500,86 €		500,86		500,86	0,00	

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me	
Baustrom 2012	e.on edis		113,94 €		113,94		113,94	0,00	
Baustrom 2013	e.on edis		456,00 €		456,00				
Bauwasser 2013	ZWA		1.835,00 €		1.835,00				
Erdstoff- transport zur Baufeld freimachung	Rouvel		5.839,81 €		5.839,81		11.019,71	5.179,90	
Betonfundame- nte Nordwand abbrechen	Rouvel		3.178,14 €		3.178,14		2.917,53	-260,61	
Höhenpunkte für Aussenanlagen	Vermessungs- büro Kühne		476,00 €		476,00		476,00	0,00	
Baukontrollme- ssung (Gebäudesetzu- ng)	Mallon		410,55 €		410,55		410,55	0,00	
nochmalige Baukontrollme- ssung (Gebäudesetzu- ng)	Mallon		376,73 €		376,73		376,73	0,00	
Baustellenbele- uchtung	Brendel		212,49 €		212,49		212,49	0,00	

Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me	
Kamerabefahru- ng Schmutz- und Regenwasserle- itungen	Grunow		698,41 €		698,41		698,41	0,00	
Hilfsleistungen zur Standsicherhei- tsbeurteilung	Dipl.-Ing. Eydam		1.091,62 €		1.091,62		747,58	-344,04	
Deckenentlast- ung	wird noch ausgeschrieben		13.278,28 €		13.278,28				
weiterfüh- rende Wasserhaltung s- maßnahmen	TRP Bau GmbH		18.394,31		18.394,31				
Attika Verblechung	schätzung		25.000,00		25.000,00				
Unterfangung Fundament Achse B-C	Angebote		44.465,46		44.465,46				
Durchfluss- verbreiterung Weinberggrabe- n	TRP Bau GmbH		10.122,75		10.122,75				
Summe sonstiges			164.471,67 €		164.471,67	164.471,67	22.360,19	4.843,26	IVentkosten KG 700
KG 200-600		5.962.300,00	4.793.575,20 €	518.674,07	5.329.371,22	482.871,22		78.270,16	45.983,33
KG 700		1.113.300,00							


Gewerk	Firmen	Kosten- berechnung baufachl. Prüfung	Auftrags- summe	Nachträge	Auftrags-summe inkl. Nachträge	Diff. Zw. Kostenbe- rechnung und Auftrag	Abrechnungs- summe fertiggestellter Leistungen	Mehr-/ Minderkosten Zur Auftragssum- me	
--------	--------	--	--------------------	-----------	-----------------------------------	---	---	---	--

Förderfähig anerkannt 7.075.600,00

Unvorhergesehenes (eingeplant) 775.000,00

Gesamtinvestition (geplant) 7.850.600,00

Stand 18.04.2013



gebundene Leistungen 6.566.924,71 €

noch offene Leistungen 1.115.800,00 €

voraussichtliche Baukosten 7.682.724,71 €

Rest für Unvorhergesehenes 167.875,29 €