Kostenübersicht zum Bauvorhaben:								
Barrierefreie Gestaltung un	d brandschutzert	üchtiger	nde Maßnahmen in d	er Adleranotheke l	Fherewalde			
Bauherr: Stadt Eberswalde, Amt für Ho		•		ei Adierapotiieke i	Lberswalde			
Ort: Steinstraße 3 Stand: 31.01.2013								
Los / Firma	Ausschreibungs- verfahren	KG	KB brutto	brutto				
	Veriumen		Stand 27.01.2012	Auftrag	Nachträge	gesamt Bausumme	bezahlt	Bez. offen
Los 01 Gerüstbau	VOB (öffentlich)	300	12.201,53 €	13.462,27 €	647,24 €			
Fa. Schröter					220,15 €			
Gesamtabrechnungssumme					867,39 €	14.329,66 €	3.234,97 €	11.094,69
Los 02 Erweiterter Rohbau Fa. Kleemann	VOB (öffentlich)	300	148.922,06	190.810,92	953,17 €			
Gesamtabrechnungssumme					953,17 €	191.764,09 €	91.869,50 €	99.894,59
Los 03 Dacharbeiten	VOB (öffentlich)	300	27.427,91 €	30.412,60 €				
Fa. Lockfeld Gesamtabrechnungssumme					0,00€	30.412,60 €	0.00 €	30.412,60
Los 04 Tischlerarbeiten	VOB (öffentlich)	300	75.715,55 €	71.849,28 €	3,000	,	-,	001112,00
Fa. Wrensch	VOB (onentiacit)	300	73.715,55 €	71.049,20 €				
Gesamtabrechnungssumme					0,00 €	71.849,28 €	0,00 €	71.849,28
Los 05 Trockenbauarbeiten Fa. Pilz & Bzowka	VOB (öffentlich)	300	26.280,65 €	26.312,96 €				
Gesamtabrechnungssumme					0,00 €	26.312,96 €	0,00€	26.312,96
Los 06 Maler/Bodenbelag	VOB (öffentlich)	300	29.054,79 €	29.829,63 €				
Fa. Drei Schilde Gesamtabrechnungssumme					0,00€	29.829,63 €	0.00 €	29.829,63
Los 07 Fliesenarbeiten	VOB (öffentlich)	300	7.364,89 €	7.638,32 €	3,500		3,00-0	
Fliesen & Naturstein Sakolowski	VOB (offentiach)	300	7.304,09 €	7.030,32 €				
Gesamtabrechnungssumme					0,00 €	7.638,32 €	0,00€	7.638,32
Los 8.1 Alufenster und Türen AluGlasBau Eberswalde	VOB (öffentlich)	300	94.702,93 €	106.923,88 €				
Gesamtabrechnungssumme	TOD (OHERWICH)	300			0,00€	106.923,88 €	0,00€	106.923,88
Los 8.2 Metallbau/Schlosserarbeiten	VOB (öffentlich)	300	12.213,34 €	14.910,70 €				
Metallbau Jung Gesamtabrechnungssumme					0,00 €	14.910,70 €	0.00 €	14.910,70
					0,00 €	14.510,70 €	0,00 €	14.510,70
Los 09 Profilitfassade Die Glaser GmbH	VOB (öffentlich)	300	38.811,26 €	44.070,88 €				
Gesamtabrechnungssumme					0,00 €	44.070,88 €	0,00 €	44.070,88
Los 10 Trespa-Fassade	VOB (öffentlich)	300	33.697,91 €	33.261,10 €				
Master Fassaden Gerüstbau Prenzlau Gesamtabrechnungssumme					0,00 €	33.261,10 €	14.743,62 €	18.517,48
Los 11 Aufzugsanlage	VOB (öffentlich)	400	72.995,04 €	76.769,28 €				
Fa. Thyssen	(Control of the control of the contr		12.000,010		0.00.6	76 760 00 6	00 570 10 6	E4 100 10
Gesamtabrechnungssumme					0,00 €	76.769,28 €	22.570,16 €	54.199,12
Los 12 Beschilderung	VOB (öffentlich) Ausschreibung offen	300	4.537,55 €	4.537,55 €				
Gesamtabrechnungssumme					0,00 €	4.537,55 €	0,00 €	4.537,55
Los 13 Starkstrom	VOB (öffentlich)	400	73.254,59 €	73.057,41 €				
Fa. Freier & Küter Gesamtabrechnungssumme					0,00 €	73.057,41 €	0,00€	73.057,41
Los 14 Schwachstrom	VOB (öffentlich)	400	18.117,64 €	17.525,52 €				
Fa. Freier & Küter Gesamtabrechnungssumme					0,00 €	17.525,52 €	1.805,93 €	15.719,59
	VOD ("ff H' L)	400	25.274.04.6	05.040.50.6	3,00 €	171020,02 0	11000,00 0	10.710,00
Los 15 BMA Fa. Freier & Küter	VOB (öffentlich)	400	35.274,34 €	35.349,53 €				
Gesamtabrechnungssumme					0,00 €	35.349,53 €	3.540,40 €	31.809,13
Los 16 HLS Fa. Seelig	VOB (öffentlich)	400	26.028,35 €	26.477,24 €				
Gesamtabrechnungssumme					0,00 €	26.477,24 €	0,00€	26.477,24
Los 17 Außenanlagen/ Rampe	VOB (öffentlich)	500	23.206,74 €	23.206,74 €				
Gesamtabrechnungssumme	Ausschreibung offen				0,00 €	23.206,74 €	0,00 €	23.206,74
Los 18 Mobilar Tresen	VOP (öffortligh)	300	13.500,00 €	40 500 00 0	3,500			
	VOB (öffentlich) Ausschreibung offen	300	13.300,00 €	13.500,00 €				
Gesamtabrechnungssumme					0,00 € 4.742,15 €	13.500,00 €	0,00€	13.500,00
Planung Baumaßnahme föfä Dörner & Partner	beschränkt	700	148.252,58	122.496,02	6.328,42 € 7.830,20 €			
_ Jinor w r urungi					5.588,24 €			
Gesamtabrechnungssumme					971,64 € 25.460,65 €	147.956,67 €	120.233,41 €	27.723,26
Statik Baumaßnahme föfä	beschränkt	700	21.420,00	21.341,29	4.623,91 € 6.545,00 €			
Meier & Künkel			20,00	2	3.0.0,00 €			
Gesamtabrechnungssumme					11.168,91 €	32.510,20 €	27.886,29 €	4.623,91
Sicherheitskoordinator IB Giel	freihändig	700	2.975,00	3.861,55				
Gesamtabrechnungssumme					0.00	0.004.55.5	4.055.04.5	0.000 51
					0,00 €	3.861,55 €	1.255,01 €	2.606,54
Ing. Brandschutz PVT GmbH	freihändig	700	14.280,00	13.577,08	1.623,15 €			
Gesamtabrechnungssumme					1.623,15 €	15.200,23 €	15.180,23 €	20,00
•						13.200,23 €	13.160,23 €	20,00
Vermessung Mallon	freihändig	700	2.499,00	2.393,86	107,10 €			
Gesamtabrechnungssumme					107,10 €	2.500,96 €	2.500,96 €	0.00
	£	700	00.007.55		107,10 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Prüfungen Wärme-,Brandschutz, Standsicherheit	freihändig	700	20.825,00	9.161,25				
					W/:\Braigkto\Adloropath	eke-Barrierefreiheit\Finanzierung\/	Adlay Kastawiihaysiaht 10 Las	

Kostenübersicht zum Bauvorhaben:								
Barrierefreie Gestaltung un		_		er Adlerapotheke E	Eberswalde			
Bauherr: Stadt Eberswalde, Amt für H Ort: Steinstraße 3	ochbau und Gebäudewir	tschaft, Bre	eite Straße 41-44					
Stand: 31.01.2013 Los / Firma	Ausschreibungs-	KG	КВ					
	verfahren		brutto Stand 27.01.2012	brutto Auftrag	Nachträge	gesamt Bausumme	bezahlt	Bez. offen
Gesamtabrechnungssumme					0,00 €	9.161,25 €	5.855,00 €	3.306,25 €
25 vorbereitene Maßnahmen Archäologe	freihändig	700	13.685,00	881,31 €				
Summe Fotod., Vers., allg.BN		700	9.520,00					
Fotodokumentation Versicherungen			4.165,00 2.082,50	3.481,94 €				
allgemeine Baunebenkosten			3.272,50					
Gesamtabrechnungssumme					0,00 €	4.363,25 €	881,31 €	3.481,94
E.ON Baustrom		?		5.152,67				
Gesamtabrechnungssumme					0,00 €	5.152,67 €	2.838,34 €	2.314,33
Sonstiges u.a.	freihändig	300		14.494,83 €				
Versetzung O'Bus Mast				2.478,92 €				
Gesamtabrechnungssumme	VOB (öffentlich)				0,00 €	16.973,75 €	14.494,83 €	2.478,92
Z1 Maurer- und Putzarbeiten HBS Holz-Bautenschutz	Statik- Auflage Renovierung	300	26.899,35 35.667,43	15.541,40 20.361,50		15.541,40 € 20.361,50 €	6.683,30 € 0,00 €	8.858,10 ± 20.361,50 ±
Gesamtabrechnungssumme					0,00 €	35.902,90 €	6.683,30 €	29.219,60
Z2 Trockenbauarbeiten	VOB (öffentlich) Statik- Auflage	300	9.434,80	6.237,92		6.237,92 €	3.319,21 €	2.918,71
Patrick Falk	Renovierung		5.375,52	5.453,46		5.453,46 €	2.776,85 €	2.676,61
Gesamtabrechnungssumme	VOB (öffentlich)				0,00 €	11.691,38 €	6.096,06 €	5.595,32
Z3 Tischler- und Zimmererarbeiten Uli Frick Zimmerei	Statik- Auflage Renovierung	300	132.765,59 2.256,24	77.859,86 2.248,64		77.859,86 € 2.248,64 €	36.588,56 € 0.00 €	41.271,30 ± 2.248,64 ±
Gesamtabrechnungssumme					0.00 €	80.108,50 €	36.588,56 €	43.519,94
Z4 Fußbodenarbeiten	VOB (öffentlich) Statik- Auflage	300	33.584,68	16.861,11	,,,,	16.861,11 €	919,45 €	15.941,66
Parkett & Fußboden Schure	Renovierung	000	13.956,37	6.831,79		6.831,79 €	2.330,95 €	4.500,84
Gesamtabrechnungssumme	VOB (öffentlich)				0,00 €	23.692,90 €	3.250,40 €	20.442,50
Z5 Malerarbeiten	Statik- Auflage	300	8.341,83	3.264,59	745.45.6	3.264,59 €	71,58 €	3.193,01
Förster Malereibetrieb	Renovierung		65.597,61	34.589,19	715,15 €	35.304,34 €	3.549,22 €	31.755,12
Gesamtabrechnungssumme	VOB (öffentlich)				715,15 €	38.568,93 €	3.620,80 €	34.948,13
Z6 Elektro Elektro Freier& Küter GbR	Statik- Auflage Renovierung	400	41.017,23 0,00	44.041,58 0,00		44.041,58 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	44.041,58 • 0,00 •
Gesamtabrechnungssumme					0,00 €	44.041,58 €	0,00 €	44.041,58
Z7 Heizung/ Lüftung	VOB (öffentlich) Statik- Auflage	400	2.043,31	1.476,20		1.476,20 €	785,40 €	690,80
Heizung, Lüftung Bornemann	Renovierung		11.369,63	6.155,95		6.155,95 €	1.402,59 €	4.753,36
Gesamtabrechnungssumme			Kostenabfrage HBS		0,00 €	7.632,15 €	2.187,99 €	5.444,16
Z8 Zusätzliche Putzarbeiten	Statik- Auflage	300	92.964,39	128.456,39		128.456,39 €	0,00 €	128.456,39
Gesamtabrechnungssumme Dörner & Partner	freihändig				0,00 €	128.456,39 €	0,00 €	128.456,39
Planung Zusatzarbeiten Statik und Renovierung	Statik- Auflage Renovierung	700	49.501,62 21.176,05	43.198,68 22.831,92		43.198,68 € 22.831,92 €	3.319,21 €	39.879,47 22.831,92
Gesamtabrechnungssumme	renovicions		21.170,00	22.331,32	0,00€	66.030,60 €	3.319,21 €	62.711,39
Meier & Künkel Statik Zusatzarbeiten	freihändig	700		6.783,00 € 8.984,50 €	0,00 €	00.030,00 €	5.513,21 €	0,00
für Zuarbeit Brandschutzkonzept	Tremandig	700		8.270,50 € 4.760,00 €				0,00
Gesamtabrechnungssumme				28.798,00	0,00 €	28.798,00 €	24.038,00 €	4.760,00
Dörner & Partner Brandschutzprüfung für Zulassung	Angebote	700		43.925,28				
					0.00.6	40.005.00.6	2.02.6	40,005,00
Gesamtabrechnungssumme					0,00 €	43.925,28 €	0,00€	43.925,28
Gesamtsumme KG 300 Gesamtsumme KG 300	Förderung nicht förderfähig		828.421,01 € 122.853,17 €	852.715,11 € 69.484,58 €	1.820,56 € 715,15 €	854.535,67 € 70.199,73 €	171.925,02 € 8.657,02 €	682.610,65 61.542,71
Gesamtsumme KG 400 Gesamtsumme KG 400	Förderung nicht förderfähig		268.730,50 € 11.369,63 €	274.696,76 € 6.155,95 €	0,00 € 0,00 €	274.696,76 € 6.155,95 €	28.701,89 € 1.402,59 €	245.994,87 ± 4.753,36 ±
Gesamtsumme KG 500	Förderung		23.206,74 €	23.206,74 €	0,00€	23.206,74 €	0,00€	23.206,74
Gesamtsumme KG 500 Gesamtsumme KG 500	nicht förderfähig		23.200,74 €	23.200,74 €	0,00 €	23.200,74€	0,00 €	23.200,74
Gesamtsumme KG 700	Förderung		282.958,20 €	293.116,26 €	38.359,81 €	331.476,07 €	201.149,42 €	130.326,65
Gesamtsumme KG 700	nicht förderfähig		21.176,05 €	22.831,92 €	0,00 €	22.831,92 €	0,00 €	22.831,92
Baustrom	Förderung		0,00€	5.152,67 €	0,00€	5.152,67 €	2.838,34 €	2.314,33
Baustrom	nicht förderfähig				,,,,,,		-	
Gesamt KG 300-700,Baustrom	Förderung		1.403.316,45 €	1.448.887,54 €	40.180,37 €	1.489.067,91 €	404.614,67 €	1.084.453,24
Gesamt KG 300-700,Baustrom	nicht förderfähig		155.398,85 €	98.472,45 €	715,15 €	99.187,60 €	10.059,61 €	89.127,99
2.30amt No 000-100,Daustrolli	one forder failing		133.330,03 €	30.472,43 €	713,13 €	35.107,00 €	10.003,01 €	03.127,33
Gesamtsummen			1.558.715,30 €	1.547.359,99 €	40.895,52 €	1.588.255,51 €	414.674,28 €	1.173.581,23
KG 300,400,500,700, Baustrom								