

Stadtpromenade am Finowkanal Kostenübersicht

erstellt von Christin Zierach Tiefbauamt Stand 15.07.2013

Lose / Leistungen	Firmen	Leistung	Kostenberechnung	Auftragssumme	Nachtrag	aktuelle Gesamtkosten je Los / Leistung	Fördermittelbescheid inklusive Änderungsbescheid	aktuelle Auftragssumme einschließlich Nachträge je Kostengruppe	Differenz Fördermittel / aktuelle Auftragssumme	Abrechnungssumme fertiggestellter Leistungen Stand 21.05.2013	Mehr-/ Minderkosten Auftragssumme zu Nachträge	
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11	Spalte 12	
Los 1 Landschaftsbau	Eckhard Garbe	Landschaftsbau	2.099.969,14	1.819.724,02						662.784,34	-139.560,02	
Los 1 1. NT	Eckhard Garbe	Horizontal Schnitt			4.087,61							
Los 1 1. NT	Eckhard Garbe	entfallene Proben			-7.689,30							
Los 1 2. NT	Eckhard Garbe	Gabionen			44.312,57							
Los 1 2. NT	Eckhard Garbe	Entfallene Trägerbohlwand			-51.522,11	1.959.284,04		1.959.284,04				
Los 1 3. NT	Eckhard Garbe	Kabelschutzrohr BBG			9.549,30							
Los 1 3. NT	Eckhard Garbe	entfallene Proben			-9.598,78							
Los 1 4. NT	Eckhard Garbe	Boden waschen			52.433,99							
Los 1 4. NT	Eckhard Garbe	Entsorgung Z 2			-52.477,33							
Los 1 5. NT	Eckhard Garbe	NT 6 - 13			50.464,07							
Los 1 6. NT	Eckhard Garbe	Abschnitt 8			100.000,00							
				Fömi Wasserbau + Landschaftsbau + Beleuchtung				2.389.067,97	2.515.698,29	-126.630,32		
Los 2 Wasserbau	TBJ Jarmen	Wasserbau	696.623,62	522.933,76						452.915,76	-33.480,49	
Los 2 1. NT	TBJ Jarmen	Stillstandzeiten Rammkolonne			4.904,67							
Los 2 2. NT	TBJ Jarmen	Baumschnitt			-3.214,05							
Los 2 2. NT	TBJ Jarmen	Änderung Trägerbohlwand gegen Spundwand			4.797,74							
Los 2 3. NT	TBJ Jarmen	Mauerabbrechen Arbeiten Unterwasser Entsorgung > Z 2			21.041,58	556.414,25		556.414,25				
Los 2 3. NT	TBJ Jarmen	Holztragrost abbrechen Pfähle ziehen			-7.269,95							
Los 2 4. NT	TBJ Jarmen	Treppe Friedensbrücke, Fassung Quelle, Steinschüttung			13.220,50							
Los 3 a Leibnizbrücke	ARGE Leibnizbrücke	Abriss und Aufbau der Leibnizbrücke	555.543,11	717.673,78						689.844,24	-43.293,66	
Los 3 a 1. NT	ARGE Leibnizbrücke	Entfernung Bleimennige			36.890,00							
Los 3 a 2. NT	ARGE Leibnizbrücke	Wilhelmbrücke Mehrkosten Schraubverbindungen			45.206,99	760.967,44		760.967,44				
Los 3 a 2. NT	ARGE Leibnizbrücke	Minderkostenübersicht Fertiggestllter Leistungen Stand 10.12.12			-42.312,43							
Los 3 a 3. NT	ARGE Leibnizbrücke	Grafittyschutz / Bodenaushub Nordseite			3.509,10							
				Fömi alle Brücken				916.383,69	931.555,48	-15.171,79		
Los 3 b Schwärzebrücke	F & E	Schwärzebrücke	115.413,28	133.615,98						99.060,41	-5.543,66	
Los 3 b 1. NT	F & E	Kernbohrungen + Bewehrungskörbe			6.621,35	139.159,64		139.159,64				
Los 3 b 1. NT	F & E	Rammpfahl			-1.077,69							
Los 3 c Beleuchtung Leibnizbrücke	Elektro Schröder	Beleuchtung Leibnizbrücke	34.232,73	28.203,93						20.370,72	-3.224,47	
Los 3 c 1. NT	Elektro Schröder	Anbindung R.-Koch-Str.			4.863,70	31.428,40		31.428,40				
Los 3 c 1. NT	Elektro Schröder	Änderung Verteiler			-1.639,23							

Stadtpromenade am Finowkanal Kostenübersicht

erstellt von Christin Zierach Tiefbauamt Stand 15.07.2013

Lose / Leistungen	Firmen	Leistung	Kostenberechnung	Auftragssumme	Nachtrag	aktuelle Gesamtkosten je Los / Leistung	Fördermittelbescheid inklusive Änderungsbescheid	aktuelle Auftragssumme einschließlich Nachträge je Kostengruppe	Differenz Fördermittel / aktuelle Auftragssumme	Abrechnungssumme fertiggestellter Leistungen Stand 21.05.2013	Mehr-/ Minderkosten Auftragssumme zu Nachträge
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11	Spalte 12
Baunebenkosten											
Grunderwerb			87.644,78								-1.419,50
Grunderwerb		Kaufpreise		55.172,00				55.172,00		35.172,00	
Grunderwerb		Grunderwerbssteuer		4.833,50				4.833,50		3.900,00	
Grunderwerb		Notarkosten		3.363,22		89.064,28		3.363,22		2.613,00	
Grunderwerb		Teilungsvermessung		25.695,56				25.695,56		14.000,00	
Wettbewerb	EWS			9.996,00							
Wettbewerb	Preisgelder			30.000,00							
Wettbewerb	ews Nachtrag + Nachtrag	Preisgelder		15.004,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00	
Planung	Atelier LOIDL	Leistungsphase 1 - 3		171.023,22							
Planung	Atelier LOIDL	1. Nachtrag zu Ph. 1 - 3			7.646,94					186.420,42	
Planung	Atelier LOIDL	Leistungsphase 4 - 7		240.735,94							
Planung	Atelier LOIDL	1. Nachtrag zu Ph. 4 - 7			2.356,20	566.478,12		566.478,12		243.209,94	
Planung	Atelier LOIDL	2. Nachtrag zu Ph. 4 - 7			2.374,05						
Planung	Atelier LOIDL	3. Nachtrag zu Ph 4 - 7			749,70					3.123,75	
Planung	Atelier LOIDL	4. Nachtrag zu Ph. 4 - 7			8.783,99						
Planung	Atelier LOIDL	Leistungsphase 8		132.808,08						61.394,60	
Planung	Schirmmeister	Beleuchtung		3.428,13		3.428,13		3.428,13		3.428,13	
Vermessung	Mallon			5.747,70							
Vermessung	Mallon/Nachtrag			2.733,91							
Vermessung	Mallon			5.545,40							
Vermessung	Mallon	Grunderwerbspläne		1.119,55							
Vermessung	Mallon			1.436,93							
Vermessung	Mallon	Teilungsvermessung		2.368,10							
Vermessung	Mallon	Teilungsvermessung		4.226,29							
Vermessung	Mallon	Teilungsvermessung		1.347,08							
Vermessung	Mallon	Teilungsvermessung		3.337,95		33.283,66		33.283,66		33.283,66	
Vermessung	Mallon	Aufmaß Uferbefestigung		1.460,67							
Vermessung	Mallon	Absteckung Leibnizb.		2.074,17							
Vermessung	Mallon	Achsabsteckung SB		1.072,17							
Vermessung	Mallon	2. Absteckung SB		312,69							
Vermessung	Mallon	Aufmaß Brückenköpfe		501,05							
Baugrund	WILAB			29.308,75							
Baugrund	WILAB	1. Nachtrag			1.190,00						
Baugrund	WILAB			10.874,22							
Baugrund	WILAB	Bohrungen für Statiker		2.220,78		48.752,40		48.752,40		48.752,40	
Baugrund	WILAB	Unters. Uferwand		3.153,50							
Baugrund	WILAB			821,10							
Baugrund	WILAB	Zusatzu. Treppenanlagen		1.184,05							
			937.507,66 €	Fömi Grunderwerb + Baunebenkosten			1.037.152,44	1.031.545,11	5.607,33		
Bauwerksuntersuchung	AK Bauwerksdiagnostik	Bauwerksuntersuchungen		18.154,64							-1.874,25
Bauwerksuntersuchung	AK Bauwerksdiagnostik	Nachtrag			1.874,25	20.028,89		20.028,89		20.028,89	
Altlastenuntersuchung	UWEG	Altlasten		31.930,08		31.930,08		31.930,08		31.930,08	
Verkehrswertgutachten	IMMO Taxa	Verkehrswertgutachten		1.036,30							
Verkehrswertgutachten	IMMO Taxa	Verkehrswertgutachten		107,10		2.511,90		2.511,90		2.511,90	
Verkehrswertgutachten	IMMO Taxa	Verkehrswertgutachten		1.368,50							

Stadtpromenade am Finowkanal Kostenübersicht

erstellt von Christin Zierach Tiefbauamt Stand 15.07.2013

Lose / Leistungen	Firmen	Leistung	Kostenberechnung	Auftragssumme	Nachtrag	aktuelle Gesamtkosten je Los / Leistung	Fördermittelbescheid inklusive Änderungsbescheid	aktuelle Auftragssumme einschließlich Nachträge je Kostengruppe	Differenz Fördermittel / aktuelle Auftragssumme	Abrechnungssumme fertiggestellter Leistungen Stand 21.05.2013	Mehr-/ Minderkosten Auftragssumme zu Nachträge	
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11	Spalte 12	
Prüfstatik	Heidenreich	Standsicherheit Leibnizbrücke		14.103,50		32.345,75						
Prüfstatik	Heidenreich	Standsicherheit bauliche Anlagen		5.297,50					32.345,75		19.700,75	
Prüfstatik	Heidenreich	Standsicherheit Schwärzebrücke		4.333,25								
Prüfstatik	Heidenreich	Standsicherheit Mauern		8.611,50								
Einfriedung	R & R Metallbau	Grundstück Wilhelmbrücke		2.202,45		4.916,45		4.916,45		2.000,00	-2.714,00	
Einfriedung	R & R Metallbau	Grundstück Wilhelmbrücke			714,00							
Absturzsicherung	R & R Metallbau	Abschnitt 8			2.000,00							
Entsorgung	André Rouvel	Pappe Leibnizbrücke		329,04		329,04		329,04		329,04		
Altlasten	AGUA GmbH	fachlichebegleitung Altlasten		42.474,91		58.585,38		58.585,38		34.936,16	-16.110,47	
Altlasten	AGUA GmbH	1. Nachtrag			4.699,83							
Altlasten	AGUA GmbH	2. Nachtrag			5.848,49							
Altlasten	AGUA GmbH	2. Nachtrag Minderung			-4.284,00							
Altlasten	AGUA GmbH	3. Nachtrag			9.846,15							
Sicherheit	Ing.-Büro Freier	Koordinierungsleistungen		3.894,28		3.894,28		3.894,28		2.909,25		
Archäologie	Weishaupt und Partner	Archäologische Baubegleitung		9.617,58		9.617,58		9.617,58				
Beweissicherung	Ralf König	Beweissicherung		942,48		942,48		942,48				
Stromnetzanschluß	e-on, edis	Ampelschrank		1.028,49		1.028,49		1.028,49		1.028,49		
Stromnetzanschluß	e-on, edis	Hausanschlußkasten Beleuchtung		1.028,49		1.028,49		1.028,49		1.028,49		
Prüfung	Ing-büro J. Paul	Leibnizbrücke Schwärzebrücke		5.117,00		5.117,00		5.117,00				
Miete	Zeppelin Rental GmbH	Rodung durch BH		1.551,50		1.551,50		1.551,50		1.551,50		
Miete	Theisen	Rodung durch BH		368,00		368,00		368,00		368,00		
Planung	Dr. Kalanke	Hydraulische Berechnung		1.343,21		1.343,21		1.343,21		1.343,21		
Umgestaltung GUW				20.000,00		20.000,00		20.000,00				
Infotafeln			12.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00				
Gesamtausgaben Änderungsbescheid			4.526.934,32	4.149.896,98	268.901,90	4.478.798,88	4.342.604,10	4.478.798,88	-136.194,78	2.734.939,13		
Gesamtausgaben alt laut Fördermittelbescheid							3.763.738,50					

Untersachkonto 63000.96208	Haushaltsansatz in €
nicht förderfähige Kosten	500.000,00
Stadtpromenade am Finowkanal	
Eigenanteil zu Änderungsbescheid in €	-141.432,64
Differenz Fördermittel / aktuelle Auftragssumme in €	-136.194,78
Spalte 10	
noch zur Verfügung in €	222.372,58