

Übersicht der Investitionen 2017

Amt	lfd. Nr.	Maßnahme	MaßnahmeNr./ Verfügung	geplante Kosten	Maßnahmestatus (umgesetzt, tlw. umgesetzt, verschoben)	realisierte Kosten	Erläuterung zur evtl. Nicht- bzw. Teilumsetzung
Amt 18	1	Kauf von Fahrzeugen		30.000,00 €	nicht realisiert	0,00 €	Kauf von Fahrzeugen nicht mehr notwendig, da keine neuen Maßnahmen zum Tragen gekommen sind (Planungen erfolgten durch die vorherigen Verantwortlichen). Wenn Kämmerei eine Übertragung genehmigt, dann eventuell Kauf von Möbeln.
Amt für Bildung, Jugend und Sport	1	Grundschule B.-H.-Bürgel - Fenstersonnenschutz	40050025/ Amt 60	150.000,00 €	in Vorbereitung	1.826,58 €	Ausschreibung der Planungsleistungen ist erfolgt, umfangreiche Fotodokumentation einschließlich Kostenschätzung wurden im Dezember 2017 übergeben. Absprache zur Realisierung mit der Denkmalpflege noch offen. Dann erst Ausschreibung der Bauleistungen möglich.
	2	Ausstattungen und Geräte Kindertagesstätten, Schulen, Sportstätten	40010001/40010002/ 40020001/67070002 Amt 40 / Amt 67 / Amt 10	354.240,99 €	teilweise umgesetzt	229.355,48 €	PCs für Kindertagesstätten sind bestellt 40.000€, Küche Kita Kinderparadies Nordend beauftragt 20.000€, Schwärzensee Whiteboards 18.000 € / diverse Schlussrechnungen stehen noch aus. Reste in Einzelpositionen ab 1.000 € sind als Ermächtigungsübertragung vorgesehen.
	3	Ausstattungen und Geräte Spielplätze	40010001/67070002 Amt 67	33.000,00 €	teilweise umgesetzt	17.703,02 €	Restmittel für Spielgerät Kita Kinderparadies Nordend vorgesehen/ Auftrag in 2017 erteilt - Umsetzung erst in 2018, da Firma vorher keine Kapazitäten hat.
	4	Kita Spielhaus	Amt 40	100,00 €		0,00 €	Vorhalteposten zur Beantragung von FöMi
	5	Kita Zwergenland e. V.	40050015 / Amt 40	100,00 €		0,00 €	Vorhalteposten zur Beantragung von FöMi
	6	Kita Kinderland	40050017 / Amt 40	100,00 €		0,00 €	Vorhalteposten zur Beantragung von FöMi
	7	Grundschule Finow - Hochbau	40050012 / Amt 40	100,00 €		0,00 €	Vorhalteposten zur Beantragung von FöMi
	8	Kita Pustebblume - Außenanlage Spielgerät über Fömi LK	40070006 / Amt 40	16.794,09 €	umgesetzt	16.707,45 €	
	9	Kita Sonnenschein - Spielgerät (Bürgerbudget)	40010001 / Amt 40	15.000,00 €	umgesetzt	14.414,86 €	

Amt	ffd. Nr.	Maßnahme	MaßnahmeNr./ Verfügung	geplante Kosten	Maßnahmestatus (umgesetzt, tlw. umgesetzt, verschoben)	realisierte Kosten	Erläuterung zur evtl. Nicht- bzw. Teilumsetzung
Amt für Bildung, Jugend und Sport	10	Kita Gestiefelter Kater - Außenanlage Spielgerät über Fömi LK	40010001 / Amt 40	15.000,00 €	umgesetzt	12.853,18 €	
	11	Kita Im Zwergenland - Spende Spielgerät	40010001 / Amt 40	5.933,99 €	umgesetzt	5.933,99 €	
	12	Grundschule B.-H.-Bürgel - Sanierung Hochbau	40050011 / Amt 60	100.000,00 €	in Vorbereitung	0,00 €	z. Z. Vorbereitung der europaweiten Ausschreibung der Planungs- / Architektenleistungen
	13	Grundschule Finow - Zweiter baulicher Rettungsweg	40050026 / Amt 60	500.000,00 €	teilweise umgesetzt	245.923,20 €	Innenausbau mit Brandschutztüren, Maler/Fußbodenbelag und Elektro zu 90 % fertiggestellt, Treppe und Fundamente sind beauftragt, Fertigstellung voraussichtlich März 2018
	14	Grundschule Schwärzeseesee - Alarmierungsanlage	40050027 / Amt 60	20.000,00 €	in Vorbereitung	0,00 €	derzeit erfolgt die Einholung von Angeboten
	15	Außenanlage Stino Club	02050002 / Amt 60	93.500,00 € (111.500,00 €)	in Vorbereitung	9.950,61 €	Sollübertrag von 18.000 € zusätzlich zu den 93.500 € Die erste Ausschreibung wurde wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben (erhöhte Baupreise). Derzeit erfolgt eine erneute Ausschreibung - Submission Mitte Februar. Um die Ausschreibung durchführen zu können, war o. g. Sollübertrag notwendig, da Kostenschätzung einen erhöhten Betrag auswies.
	16	Westendstadion - Funktionsgebäude	40050030 / Amt 60	120.000,00 €	in Vorbereitung	0,00 €	Derzeit wird die Aufgabenstellung für die Ausschreibung von Planungsleistungen erarbeitet.
	17	Waldsportanlage - Hochbau	40050024 / Amt 61/ Amt 60	250.000,00 €	in Vorbereitung	0,00 €	Derzeit läuft das Baugenehmigungsverfahren und die ersten Ausschreibungen werden vorbereitet.
18	Waldsportanlage - Außenanlage	40070001 / Amt 61/ Amt 60	213.400,00 €	in Vorbereitung	0,00 €	Derzeit läuft das Baugenehmigungsverfahren und die ersten Ausschreibungen werden vorbereitet.	

Amt	Ifd. Nr.	Maßnahme	MaßnahmeNr./ Verfügung	geplante Kosten	Maßnahmestatus (umgesetzt, tlw. umgesetzt, verschoben)	realisierte Kosten	Erläuterung zur evtl. Nicht- bzw. Teilumsetzung
Kulturamt	1	Bali-Fahnenträger 10 Stk.	41040001 / Amt 41	3.000,00 €	umgesetzt	5.221,72 €	
	2	Infotafel Synagoge	41040001 / Amt 41	2.500,00 €	umgesetzt	2.320,50 €	
	3	Einbauschränk Tourist-Info	41019999 / Amt 60	3.000,00 €	umgesetzt	2.863,14 €	
	4	Weihnachtsmarkthütten	41010001 / Amt 41	10.000,00 €	umgesetzt	12.828,32 €	
	5	Herrichtung Kulturbahnhof	41010001 / Amt 41	ungeplant	umgesetzt	24.893,25 €	
	6	Büromöbel Kulturamt	41019999 / Amt 60	7.000,00 €	umgesetzt	6.962,69 €	
	7	Brenneisen	41010001 / Amt 41	500,00 €	umgesetzt	500,00 €	
	8	Luftbefeuchter Museum	41010001 / Amt 41	10.500,00 €	umgesetzt	6.102,25 €	
	9	Einbauregale Tourist-Info	41019999 / Amt 60	12.000,00 €	umgesetzt	1.328,04 €	
	10	TV-Gerät Museum	41010001 / Amt 41	nicht geplant	umgesetzt	888,00 €	
	11	Absauggerät Museum	41010001 / Amt 41	1.000,00 €	umgesetzt	992,70 €	
	12	Geschirrspüler Bibliothek	41019999 / Amt 41	nicht geplant	umgesetzt	748,32 €	
	13	Flexibles Ausstellungssystem	41019999 / Amt 41	12.000,00 €	umgesetzt	10.456,15 €	
	14	Atelier Zweisitzer Bibliothek	41019999 / Amt 41	2.000,00 €	umgesetzt	2.102,72 €	
	15	Baumaßnahme Museumsdepot	41010004 / Amt 41	70.000,00 €	verschoben	0,00 €	in 2017 konnte kein Beschluss zur Nutzung eines Objektes als Museumsdepot gefasst werden