

# Georgskapelle

## Aktuelle Informationen zur Mauerwerkssanierung

# 1. Durchgeführte Maßnahmen

**2015**

- **Entfernung des Pflasters im Traufstreifen → Verringerung der Feuchteschäden im Sockelbereich**
- **Restauratorische Untersuchungen im Innenbereich (Putze, Farbfassungen, ...)**



## 2016

- **Entfernung von schadhafte und schädigende zementhaltige Innenputzen**  
→ Ermöglichung der natürlichen Trocknung
- **Einbau eines Belüftungselementes in einem Fenster**  
→ Unterstützung des Trocknungsprozesses durch natürliche Luftzirkulation  
(2012 wurden bereits Lüftungselemente in die Unterspannbahn eingebaut und ein Turmfenster geöffnet)



**2017**

**Vorbereitungen für die  
äußere  
Mauerwerkssanierung**

- **Korrespondenz mit der  
unteren  
Denkmalschutzbehörde**
- **Ausschreibung und  
Beauftragung von  
restauratorischen  
Leistungen für eine  
genaue Schadens-  
kartierung des  
Mauerwerkes**





**2018**

- **Restauratorinnen legen Untersuchungsbericht vor**
- **Erarbeitung eines entsprechenden Leistungsverzeichnisses für die danach notwendigen Maurerarbeiten (vor Teileinsturz Pfeiler)**
- **Einreichung eines Antrages auf denkmalrechtliche Erlaubnis**
- **Derzeit: Prüfung der Denkmalschutzbehörde**

## **2019**

- **42.000 € Maurerarbeiten (Mittel vorhanden, teilweise aus EÜ)**
- **10.000 € Planungsleistungen (Mittel vorhanden)**

## **Vorschlag für 2019**

- **10.000 € zusätzliche Mittel für restauratorische Baubegleitung (Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung, Auflage Denkmalbehörden)**
- **20.000 € zusätzliche Mittel für den Wiederaufbau des Pfeilers und unvorhergesehen Mehrkosten**

## **Folgejahre**

- **Innenputz (in Abhängigkeit vom Trocknungsprozess)**
- **Nutzungsabhängiger Innenausbau**