

STADT EBERSWALDE
Der Bürgermeister



DB/Vorlage Nr. **BV/283/2009**

Datum: 22.10.2009

zur Behandlung in Sitzung:
- öffentlich -

Einreicher/zuständige Dienststelle:

40 - Amt für Bildung, Jugend
und Sport,
23 - Liegenschaftsamt

**Betrifft: Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe für die
Kita Sonnenschein**

Beratungsfolge:

| | | |
|---|------------|--------------|
| Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport | 11.11.2009 | Vorberatung |
| Finanzausschuss | 12.11.2009 | Vorberatung |
| Hauptausschuss | 19.11.2009 | Vorberatung |
| Stadtverordnetenversammlung | 26.11.2009 | Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 161.100,00 € für
A: die Bereitstellung eines Containers in Höhe von 119.937,72 € (davon Mietkosten für 12 Monate 82.500,00 €),
B: Geländeerschließung gemäß Kostenaufstellung in Höhe von 41.076,60 €.
2. Dem Vergabevorschlag für die Baumaßnahme Kita Sonnenschein, Los Bereitstellung Container für Kita Betrieb in Höhe von 119.937,72 € wird zugestimmt.

Die Verwaltung wird beauftragt, den Zuschlag an die Firma FAGSI Vertriebs- und Vermietungs GmbH, Coswig zu erteilen und die notwendige Geländeerschließung durchzuführen.

Boginski
Bürgermeister

Anlagen

- Vergabevorschlag Bereitstellung Container für Kitabetrieb
- Lageplan für die Containerstellfläche
- Grundriss Container
- Kostenschätzung für Geländeerschließung

| | | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|
| Finanzielle Auswirkungen: | | VwHH <input checked="" type="checkbox"/> | Abstimmungsergebnis: | |
| Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> | | VmHH <input type="checkbox"/> | | |
| Abgleich mit Haushaltsplan: | | HH-Stelle | Planansatz | akt. Kosten-/Einnahmenermittlung |
| I Ausgaben/ | HHjahr: 2009 | 46426.53000 | 82.500,00 € | 82.452,72 € |
| Einnahmen | HHjahr 2009 | 46426.50001 | 78.600,00 € | 78.561,60 € |
| | HHjahr: | | | |
| | HHjahr: | | | |
| | HHjahr: | | | |
| | Gesamtkosten: | | 161.100,00 € | 161.014,32 € |
| Folgekosten pro Jahr: | | | | |
| II Finanzierungsquellen: | | HH-Stellen | Ansatz lt. Plan | voraussichtl. Einnahmen |
| a) | Zweckgeb. FÖM : | | | |
| b) | sonst. zweckgeb. Einn.: | | | |
| c) | Eigenmittel der Stadt: | | | |
| d) | : | | | |
| e) | : | | | |
| Mitzeichnung Amtsleiter/in: | | | Mitzeichnung AL Kämmerei: | |
| Erläuterung: In der Haushaltsstelle 46426.50001 sind die Kosten für den Auf- und Abbau des Containers sowie die Geländeerschließung enthalten. Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe erfolgt aus dem Budget des Amtes für Bildung, Jugend und Sport. | | | | |

Sachverhaltsdarstellung:

Es ist vorgesehen, in der Kita „Sonnenschein“ umfangreiche Baumaßnahmen unter anderem mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II durchzuführen.

Während der Sanierung ist eine Nutzung der Einrichtung (Haus 1) nicht möglich. Es wurden mehrere Ausweichvarianten untersucht. Alle untersuchten Varianten entsprachen nicht den Nutzungskriterien für eine Kita (u. a. zu hoher baulicher Aufwand, kein 2. Rettungsweg, keine ausreichenden Außenspielflächen, Betreuung aller Kinder in einem Objekt nicht möglich usw.).

Aus Mangel an geeigneten Objekten und nunmehr auch aus Termingründen kommt als Ausweichquartier nur eine Containerlösung in Betracht.

Als Stellplatz ist der Spielplatz Grabowstraße Ecke August-Bebel-Straße vorgesehen. Die Nutzung dieser Fläche ist mit den zuständigen Ämtern der Stadtverwaltung abgestimmt.

Ziel ist es, die Container bis Ende Dezember 2009 nutzungsfähig zu errichten, so dass ab Januar 2010 die Bauarbeiten in der Kita beginnen können. Der Baubeginn im Januar 2010 ist zwingend, da bei weiteren Verzögerungen der Fertigstellungstermin für die Verarbeitung der Mittel aus dem Konjunkturpaket (450 T€) in Gefahr gerät.

Des Weiteren stehen für die Baumaßnahme aus dem Haushalt der Stadt Eberswalde 284 T€ zur Verfügung.

Mit den Mitteln aus dem Konjunkturpaket werden zusätzliche Kita Plätze geschaffen.

Ablauf der Maßnahmen:

1. Bauantrag für die Aufstellung der Container (2009)
2. Vorbereitende Arbeiten der Geländeerschließung (2009)
3. Montage der Container (Dezember 2009/Januar 2010)
4. Beginn der Containernutzung (ab Januar 2010)
5. Sanierung der Kita Sonnenschein Haus 1 und Dachgeschossausbau (Januar 2010 - Dezember 2010)
6. Innutzunahme Haus 1 (Dezember 2010)
7. Demontage der Container (Januar 2011)
8. Wiederherstellung des Geländes (1. Quartal 2011)

(Kosten Pos.1,2,8: 41.000,00 €)

(Kosten Pos.3,4,7: 119.937,72 €)

Für die Bereitstellung des Containers wurde eine freihändige Vergabe durchgeführt.

Für die Geländeerschließung sind noch die entsprechenden Angebote einzuholen.

Finanzierung der Maßnahme:

Die Maßnahme wird über Mehreinnahmen in den Haushaltsstellen:

| Haushaltsstelle | Plan (in €) | Mehreinnahmen in Höhe von (in €) |
|-----------------|--------------|----------------------------------|
| 46401.17200 | 231.200,00 | 6.490,77 |
| 46402.17200 | 310.600,00 | 24.722,24 |
| 46408.17200 | 198.100,00 | 19.807,00 |
| 46414.17200 | 452.900,00 | 24.768,65 |
| 46416.17200 | 377.000,00 | 34.828,61 |
| 46417.17200 | 299.700,00 | 7.968,09 |
| 46424.17200 | 284.700,00 | 503,00 |
| 46426.17200 | 305.400,00 | 23.189,62 |
| 46493.17200 | 168.700,00 | 5.282,49 |
| 46495.17200 | 90.000,00 | 13.453,85 |
| | 2.718.300,00 | 161.014,32 |

gedeckt.