

Konjunkturpaket II (Prioritäre Maßnahmen)

Anlage 2

| Maßnahmen  | Förderbereich | Bildungsinfrastruktur<br>1.653.600 Mio € |           |      | Bemerkungen  | Stand  | Probleme   |
|--|---------------|--|-----------|------|--|--|--|
|  |               | 2009                                     | 2010      | 2011 |  |  |  |
| <b>1. Kita Sputnik</b><br><br>1) Ausbau Keller für Waldwandergruppe<br>2) Trockenlegung Gebäude<br>3) Dämmung der Fassade und der erdberührenden Kellerwände<br>4) Heizungsanlage<br>Ausgaben<br>Fördermittel<br>Eigenanteil |               |  |           |      |  |  |  |
|  |               | 50.000 €                                 | 50.000 €  |      | Kapazitätsverlängerung um 5 Plätze<br><br>Maßnahmen führen zu<br><br>Energieeinsparungen<br>46401.95000<br>46401.36000   | Maßnahme ist baurechtlich nicht genehmigungsfähig<br>Ausführung März - September 2010<br><br>Arbeiten laufen, Fertigstellung 06.11.09                                  | für ca. 65 T€ ist die Realisierung einer Ersatzmaßnahme möglich (kurzfristige Klärung im Hause nötig, Beantragung beim Landkreis erforderlich) |
|  |               | 75.000 €                                 | 150.000 € |      |  |  |  |
|  |               | 125.000 €                                | 127.500 € |      |  |  |  |
|  |               | 106.200 €                                | 122.500 € |      |  |  |  |
| <b>2. Kita Sonnenschein</b><br><br>Dachgeschossausbau<br>Ausgaben<br>Fördermittel<br>Eigenanteil   | 1a            | 225.000 €                                | 225.000 € |      | Kapazitätserweiterung um 28 Plätze<br>46426.95001<br>46426.36000   | erste Angebote liegen vor.<br><br>Arbeiten können noch nicht begonnen werden, da kein Freizug. Ausweich für Kinder erforderlich (kurzfristige Klärung im Haus nötig) ! |  |
|  |               | 225.000 €                                | 225.000 € |      |  |  |  |
|  |               | 191.200 €                                | 191.300 € |      |  |  |  |
|  |               | -33.800 €                                | -33.700 € |      |  |  |  |
| <b>3. Kita Kinderparadies Nordend</b><br><br>1) Umnutzung einer Gruppeneinheit (jetzt Büro, Hort) in Krippeneinheit<br>2) Grundhafte Sanierung einer Krippeneinheit<br>Ausgaben<br>Fördermittel<br>Eigenanteil               |               | 90.000 €                                 | 90.000 €  |      | Im HHPlan 2009 ist außerhalb des Konjunkturpaketes II die Sanierung eines weiteren Sanitärbereiches veranschlagt!<br>Kapazitätserweiterung um 10-15 Plätze<br><br>Maßnahme dient der Qualitätsverbesserung<br>46416.95000<br>46416.36000 | Arbeiten laufen, Fertigstellung 30.11.09<br><br>Ausführung Frühjahr 2010   |  |
|  |               | 90.000 €                                 | 90.000 €  |      |  |  |  |
|  |               | 76.500 €                                 | 76.500 €  |      |  |  |  |
|  |               | -13.500 €                                | -13.500 € |      |  |  |  |

| Maßnahmen  | Förderbereich | Bildungsinfrastruktur<br>1.653.600 Mio € |            |      | Bemerkungen   | Stand  | Probleme |
|--|---------------|--|------------|------|---|--|----------|
|  |               | 2009                                     | 2010       | 2011 |   |  |          |
| 4. Kita Regenbogen   | 1a            |  |            |      |   |  |          |
| 1) Dachsanierung mit Dämmung                                   |               | 90.000 €                                 | 50.000 €   |      | Einsparung von Heizenergie<br>u. dringende Instandsetzung   | Rüstung steht, Beginn Dachdecker 05.10.09, Fertigstellung 30.11.09<br>Ausführung März - September 2010                 |          |
| 2) Trockenlegung   |               |  |            |      |   |  |          |
| 3) Fassadensanierung mit Dämmung                               |               |  |            |      |   |  |          |
| Ausgaben   |               | 90.000 €                                 | 250.000 €  |      |   |  |          |
| Fördermittel   |               | 76.500 €                                 | 212.500 €  |      |   |  |          |
| Eigenanteil  |               | -13.500 €                                | -37.500 €  |      |   |  |          |
| 5. Haus der fröhlichen Kinder                                  | 1a            |  |            |      |   |  |          |
| 1) Sanierung des Heizsystems mit WW-Bereitlung                 |               | 60.000 €                                 |            |      | Wegen des Auftretens von Legionellen dringend erforderlich!<br>Maßnahme dient der Qualitätsverbesserung | Arbeiten laufen, Fertigstellung 15.12.09<br>Arbeiten laufen, Fertigstellung 15.12.10<br>Ausführung April - August 2010 |          |
| 2) Sanierung des Trinkwassernetzes                             |               | 130.000 €                                |            |      |   |  |          |
| 3) Sanierung der Sanitäranlagen für Krippe und Kita            |               |  | 90.000 €   |      |   |  |          |
| Ausgaben   |               | 190.000 €                                | 90.000 €   |      |   |  |          |
| Fördermittel   |               | 161.500 €                                | 76.500 €   |      |   |  |          |
| Eigenanteil  |               | -28.500 €                                | -13.500 €  |      |   |  |          |
| 6. Kita Zwergerland e.V.                                       | 1a            |  |            |      |   |  |          |
| 1) Sanierung Heizsystem, (Heizkörper, Thermostate, HA-Station) |               | 48.600 €                                 |            |      | Maßnahmen führen zur Einsparung von Heizenergie   | Arbeiten laufen, Fertigstellung 23.10.09   |          |
| 2) Dachdämmung   |               | 80.000 €                                 |            |      |   |  |          |
| Ausgaben   |               | 128.600 €                                | 0 €        |      |   |  |          |
| Fördermittel   |               | 109.300 €                                | 0 €        |      |   | Angebots einholung ist erfolgt, Baubeginn 12.10.09, Fertigstellung 30.11.09  |          |
| Eigenanteil  |               | -19.300 €                                | 0 €        |      |   |  |          |
| Ausgaben   |               | 848.600 €                                | 805.000 €  | 0 €  |   |  |          |
| Fördermittel   |               | 721.200 €                                | 684.300 €  | 0 €  |   |  |          |
| davon 15% Eigenanteil  |               | -127.400 €                               | -120.700 € | 0 €  |   |  |          |

| P<br>r<br>o<br>j<br>e<br>k<br>t | Maßnahmen                     | Förd<br>er-<br>berei<br>ch | Brandschutz<br>1.005.500 Mio € |                  |               | Bemerkungen        | Stand | Probleme |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------|----------|
|                                 |                               |                            | 2009<br>(T €)                  | 2010<br>(T €)    | 2011<br>(T €) |                    |       |          |
|                                 | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>  |                            |                                |                  |               |                    |       |          |
|                                 | Neubau Freiwillige Feuerwehr  |                            | 500.000 €                      | 505.500 €        | 0 €           |                    |       |          |
|                                 | Ausgaben                      |                            | 500.000 €                      | 505.500 €        | 0 €           | 13000.95001        |       |          |
|                                 | Fördermittel                  |                            | 425.000 €                      | 429.700 €        | 0 €           | 13000.36000        |       |          |
|                                 | davon 15% Eigenmittel         |                            | -75.000 €                      | -75.800 €        | 0 €           |                    |       |          |
|                                 | <b>Ausgaben</b>               |                            | <b>500.000 €</b>               | <b>505.500 €</b> | <b>0 €</b>    | <b>1.005.500 €</b> |       |          |
|                                 | <b>Fördermittel</b>           |                            | <b>425.000 €</b>               | <b>429.700 €</b> | <b>0 €</b>    | <b>854.700 €</b>   |       |          |
|                                 | <b>davon 15 % Eigenanteil</b> |                            | <b>-75.000 €</b>               | <b>-75.800 €</b> | <b>0 €</b>    | <b>-150.800 €</b>  |       |          |

Vorplanung läuft, Abstimmung hierzu am 20.10.09 bei uns im Hause, danach weitere Planungsphasen, Bauzeit März - November 2010, Fundamente ggf. früher, Baumfällung Herbst 2009