

Übersicht: Sanitärmaßnahmen bis zum Jahr 2021

HH-Jahr:	2018	2019	2020	2021
HH-Planung/ Ansatz:	0,00 €/ 50 T€	200,00 €/ 200.000,00 €	196.000,00 €	196.000,00 €
Rückstellungen/ FöMi	20.000,00 € 11.790,08 €	72.208,00 € 89.459,92 €		
Ausgabe- ermächtigung	81.790,08 €	361.867,92 €		
Ausgegebene Mittel	31.790,08 €	per 30.09.2019: 291.172,18 € Differenz: 70.695,74 €		
Kita: Maßnahme/n:	<u>Arche Noah</u> 1 Kinderbad ↓ Maßnahme abgeschlossen	<u>Arche Noah</u> 3 Erzieherbäder ↓ Maßnahme komplett abgeschlossen	<u>Haus der fröhl. Kinder</u> 1 Kinderbad	<u>Haus der fröhl. Kinder</u> 1 Kinderbad 1 Personalbad
Kita: Maßnahme/n:		<u>Pusteblume</u> 2 Hortbäder ↓ 1 Bad abgeschlossen, 1 Bad in Arbeit	<u>Pusteblume</u> 3 Personaltoiletten	<u>Zwergenland e. V.</u> 1 Personaltoilette
Kita: Maßnahme/n:		<u>Haus der fröhl. Kinder</u> 1 Kinderbad ↓ Ausschreibung läuft		<u>Kinderland</u> Sanitär ↓ Vorplanung