

Bauvorhaben:

Borsighalle Eberswalde, Sicherung und Sanierung der Borsighalle FA 2019 und 2020

Budget: 61.12 / 52.30.01.02	InvestitionsMN:		2019-2020 Bau+Planung
Stand:	12.03.2020		
		Untersachkonto:	Planungsbeginn: 01.01.2016
Finanzierungsquelle/Budget	61		Baubeginn: 01.05.2020
Haushalt 2019:	700.000,00 €		Bauende: 30.12.2020
	-21.596,81 €	Objektplaner: LP1 und 2	Dr Fischer bzw. Lorenz)
Haushalt 2020:	700.000,00 €	(1)	
	149.000,00 €	(2)	
Zur Verfügung	1.527.403,19 €		
aktuelle Auftragsumme	- €		
verfügbar nach Kostenberechnung LP 3	152.612,35 €		
verfügbar nach Angebot	8.710,52 €		
verfügbar nach Auftrag	1.146.418,94 €		
verfügbar nach Rechnung	1.527.403,19 €		
Abgerechnete MN: Stand aktuell	- €		

FA 2019 + 2020

FA 2019

Gewerk	Kosten-schätzung LP2	Kostenberechnung LP 3 vom 20.05.2019	Angebot LP 5 bis LP 6	Firmen	Auftrags-summe LP 7	Nachträge	Aufträge und Nachträge	Rechnung Nr.	Datum	Betrag	Gesamt
		1.374.790,84	1.518.692,67		380.984,25						
KG 300		700.000,00	822.131,06		294.035,50						
KG 700		569.271,61	727.692,04		199.596,49						
		130.728,39	94.439,02		94.439,01						
LV1 + LV2		700.000,00	822.131,06		294.035,50						
LV1 Sanierung Nordwand		259.192,58	234.591,46		234.591,45						
LV2 Korrosionsschutz Dachtragwerk		440.807,42	587.539,60		59.444,05						

LV1 Sanierung Nordwand	KG 300 Sanierung Nordwand-LV1	212.218,52	199.596,49		199.596,49						
	Sanierung Nordwand-LV1 Erd-, Mauer-, Stahlbau und Abdichtungsarbeiten	212.218,52	199.596,49	TSU GmbH Müncheberg	199.596,49						
	KG 700 Sanierung Nordwand-LV1	46.974,06	34.994,97		34.994,96						
	Architekten und Ingenieurleistungen	25.466,23	32.041,07		32.041,07						
	Architekten und Ingenieurleistungen, sonstiges	25.466,23	32.041,07		32.041,07						
	1. Objektplaner		30.761,07	Dr. Fischer & Co.	30.761,07						
	2. Objektplaner - Nachtrag (zusätz. Leist. Vergabe)		1.280,00	Dr. Fischer & Co.	1.280,00						
	3.										
	Gutachten und Beratung	13.794,20	1.606,82		1.606,82						
	Sicherheits- und Gesundheitsschutz	8.488,74	416,82		416,82						
1. SiGeKo		416,82	IB Freier	416,82							
2.											
Gutachten und Beratung	5.305,46	1.190,00		1.190,00							
1. Untersuchung Schadstoffe		1.190,00	UWEG ü Fischer	1.190,00							
Allg. Baunebenkosten	6.366,56	0,00		0,00							
Prüfung, Genehmigung, Abnahme	6.366,56										
Sonstige Baunebenkosten	1.347,07	1.347,07		1.347,07							
Sonstige Baunebenkosten	1.347,07	1.347,07		1.347,07							
1. Baustrom		1.347,07	Stadtwerke Cottbus	1.347,07							
FA 2019 KG 300 Korrosionsschutz Dachtragwerk-LV2	357.053,09	528.095,55		0,00							
Korrosionsschutz Dachtragwerk-LV2	357.053,09	528.095,55	Litterer Korrosionsschutz								
FA 2019 KG 700 Korrosionsschutz Dachtragwerk-LV2	83.754,33	59.444,05		59.444,05							
Architekten und Ingenieurleistungen	42.846,38	51.754,84		51.754,84							
Architekten und Ingenieurleistungen, sonstiges	42.846,38	51.754,84		51.754,84							
1. Objektplaner		51.754,84	Dr. Fischer & Co.	51.754,84							
2.											
Gutachten und Beratung	23.208,45	701,30		701,30							
Sicherheits- und Gesundheitsschutz	14.282,13	701,30		701,30							
1. SiGeKo		701,30	IB Freier	701,30							
2.											
Gutachten und Beratung	8.926,32										
Allg. Baunebenkosten	10.711,59	0,00		0,00							
Prüfung, Genehmigung, Abnahme	10.711,59										
Sonstige Baunebenkosten	6.987,91	6.987,91		6.987,91							
Sonstige Baunebenkosten	6.987,91	6.987,91		6.987,91							
1. Baustrom		6.987,91	Stadtwerke Cottbus	6.987,91							

Gewerk	Kosten-schätzung LP2	Kostenberechnung LP 3 vom 20.05.2019	Angebot LP 5 bis LP 6	Firmen	Auftrags-summe LP 7	Nachträge	Aufträge und Nachträge	Rechnung Nr.	Datum	Betrag	Gesamt
--------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------	--------	---------------------	-----------	------------------------	--------------	-------	--------	--------

FA 2020

KG 300		674.790,84	696.561,61		86.948,75						
KG 700		550.369,68	609.612,87		0,00						
		124.421,16	86.948,74		86.948,75						
LV3 + LV4		674.790,84	696.561,61		86.948,75						
LV3 Dacheindeckung, Sanierung Oberlichter		598.857,95	686.041,27		76.428,40						
LV4 Wiederherstellung Westgiebel		75.932,89	10.520,35		10.520,35						

LV3 Dacheindeckung, Sanierung Oberlichter	KG 300 Dacheindeckung, Sanierung Oberlichter-LV3	489.126,91	609.612,87		0,00						
	Dacheindeckung, Sanierung Oberlichter-LV3	489.126,91	609.612,87	Fa. Axel Lockfeld							
	KG 700 Dacheindeckung, Sanierung Oberlichter-LV3	109.731,04	76.428,40		76.428,40						
	Architekten und Ingenieurleistungen	58.695,23	70.898,94		70.898,94						
	Architekten und Ingenieurleistungen, sonstiges	58.695,23	70.898,94		70.898,94						
	1. Objektplaner		70.898,94	Dr. Fischer & Co.	70.898,94						
	2.										
	Gutachten und Beratung	31.793,25	960,71		960,71						
	Sicherheits- und Gesundheitsschutz	19.565,07	960,71		960,71						
	1. SiGeKo		960,71	IB Freier	960,71						
2.											
Gutachten und Beratung	12.228,18										
Allg. Baunebenkosten	14.673,81	0,00		0,00							
Prüfung, Genehmigung, Abnahme	14.673,81										
Sonstige Baunebenkosten	4.568,75	4.568,75		4.568,75							
Sonstige Baunebenkosten	4.568,75	4.568,75		4.568,75							
1. Baustrom		4.568,75	Stadtwerke Cottbus	4.568,75							
KG 300 Wiederherstellung Westgiebel-LV4	61.242,77	0,00		0,00							
Wiederherstellung Westgiebel-LV4	61.242,77										
KG 700 Wiederherstellung Westgiebel-LV4	14.690,12	10.520,35		10.520,35							
Architekten und Ingenieurleistungen	7.349,13	8.877,14		8.877,14							
Architekten und Ingenieurleistungen, sonstiges	7.349,13	8.877,14		8.877,14							
1. Objektplaner		8.877,14	Dr. Fischer & Co.	8.877,14							
2.											
Gutachten und Beratung	3.980,79	120,29		120,29							
Sicherheits- und Gesundheitsschutz	2.449,71	120,29		120,29							
1. SiGeKo		120,29	IB Freier	120,29							
2.											
Gutachten und Beratung	1.531,08										
Allg. Baunebenkosten	1.837,28	0,00		0,00							
Prüfung, Genehmigung, Abnahme	1.837,28										
Sonstige Baunebenkosten	1.522,92	1.522,92		1.522,92							
Sonstige Baunebenkosten	1.522,92	1.522,92		1.522,92							
1. Baustrom		1.522,92	Stadtwerke Cottbus	1.522,92							