

Borsighalle Eberswalde, Sicherung und Sanierung der Borsighalle FA 2019 und 2020

Budget: 61.12 / 52.30.01.02	InvestitionsMN	2019-2020 Bau+Planung	
Stand:	12.03.2020	Untersachkonto	Planungsbeginn: 01.01.2016
Finanzierungsquelle/Budget	61	52110.40062	Baubeginn: 01.05.2020
Haushalt 2019	700.000,00 €		Bauende: 30.12.2020
	-21.696,81 €	Objektplaner LP1 und 2	(Dr Fischer bzw. Lorenz)
Haushalt 2020	700.000,00 €		(1)
	149.000,00 €		(2)
Zur Verfügung	1.527.403,19 €		
aktuelle Auftragssumme	1.518.692,67 €	bereits vergeben	
verfügbar nach Kostenberechnung LP 3	152.612,35 €	gem. Planer	
verfügbar nach Angebot	8.710,52 €	inkl. Beschlüsse	
verfügbar nach Auftrag	8.710,52 €	inkl. Beschlüsse	
verfügbar nach Rechnung	1.527.403,19 €	Alle beauftragten Leistungen wurden noch nicht abgerechnet	
Abgerechnete MN: Stand aktuell	- €		

Gewerk	Kosten-schätzung LP2	Kostenberechnung LP 3 vom 20.05.2019	Angebot LP 5 bis LP 6	Firmen	Auftrags-summe LP 7	Nachträge	Aufträge und Nachträge	Rechnung Nr.	Datum	Betrag	Gesamt
FA 2019 + 2020		1.374.790,84	1.518.692,67		1.518.692,67						
FA 2019		700.000,00	822.131,06		822.131,05						
KG 300		569.271,61	727.692,04		727.692,04						
KG 700		130.728,39	94.439,02		94.439,01						
LV1 + LV2		700.000,00	822.131,06		822.131,05						
LV1 Sanierung Nordwand		259.192,58	234.591,46		234.591,45						
LV2 Korrosionsschutz Dachtragwerk		440.807,42	587.539,60		587.539,60						

Gewerk	Kosten-schätzung LP2	Kostenberechnung LP 3 vom 20.05.2019	Angebot LP 5 bis LP 6	Firmen	Auftrags-summe LP 7	Nachträge	Aufträge und Nachträge	Rechnung Nr.	Datum	Betrag	Gesamt
FA 2019 KG 300		357.053,09	528.095,55		528.095,55						
Sanierung Nordwand-LV1		212.218,52	199.596,49	TSU GmbH Müncheberg	199.596,49			B 20/110	08.07.2020	30.759,82	30.759,82
FA 2019 KG 700		83.754,33	59.444,05		59.444,05						
Sanierung Nordwand-LV1		46.974,06	34.994,97		34.994,96						
Architekten und Ingenieurleistungen		25.466,23	32.041,07		32.041,07						
Architekten und Ingenieurleistungen, sonstiges		25.466,23	32.041,07		32.041,07						
1. Objektplaner			30.761,07	Dr. Fischer & Co.	30.761,07						
2. Objektplaner - Nachtrag (zusätz. Leist. Vergabe)			1.280,00	Dr. Fischer & Co.	1.280,00						
3. ...											
Gutachten und Beratung		13.794,20	1.606,82		1.606,82						
Sicherheits- und Gesundheitsschutz		8.488,74	416,82		416,82						
1. SiGeKo			416,82	IB Freier	416,82						
2. ...											
Gutachten und Beratung		5.305,46	1.190,00		1.190,00						
1. Untersuchung Schadstoffe			1.190,00	UWEG u Fischer	1.190,00						
Allg. Baunebenkosten		6.366,56	0,00		0,00						
Prüfung, Genehmigung, Abnahme		6.366,56									
Sonstige Baunebenkosten		1.347,07	1.347,07		1.347,07						
Sonstige Baunebenkosten		1.347,07	1.347,07		1.347,07						
1. Baustrom			1.347,07	Stadtwerke Cottbus	1.347,07						
FA 2019 KG 300		698.597,91	987.911,60		987.911,60						
Korrosionsschutz Dachtragwerk-LV2		357.053,09	528.095,55	Litterer Korrosionsschutz	528.095,55						
FA 2019 KG 700		141.544,82	65.348,50		65.348,50						
Korrosionsschutz Dachtragwerk-LV2		83.754,33	59.444,05		59.444,05						
Architekten und Ingenieurleistungen		42.846,38	51.754,84		51.754,84						
Architekten und Ingenieurleistungen, sonstiges		42.846,38	51.754,84		51.754,84						
1. Objektplaner			51.754,84	Dr. Fischer & Co.	51.754,84						
2. ...											
Gutachten und Beratung		23.208,45	701,30		701,30						
Sicherheits- und Gesundheitsschutz		14.282,13	701,30		701,30						
1. SiGeKo			701,30	IB Freier	701,30						
2. ...											
Gutachten und Beratung		8.926,32									
Allg. Baunebenkosten		10.711,59	0,00		0,00						
Prüfung, Genehmigung, Abnahme		10.711,59									
Sonstige Baunebenkosten		6.987,91	6.987,91		6.987,91						
Sonstige Baunebenkosten		6.987,91	6.987,91		6.987,91						
1. Baustrom			6.987,91	Stadtwerke Cottbus	6.987,91						

Gewerk	Kosten-schätzung LP2	Kostenberechnung LP 3 vom 20.05.2019	Angebot LP 5 bis LP 6	Firmen	Auftrags-summe LP 7	Nachträge	Aufträge und Nachträge	Rechnung Nr.	Datum	Betrag	Gesamt
FA 2020		674.790,84	696.561,61		696.561,62						
KG 300		550.369,68	609.612,87		609.612,87						
KG 700		124.421,16	86.948,74		86.948,75						
LV3 + LV4		674.790,84	696.561,61		696.561,62						
LV3 Dacheindeckung, Sanierung Oberlichter		598.857,95	686.041,27		686.041,27						
LV4 Wiederherstellung Westgiebel		75.932,89	10.520,35		10.520,35						

Gewerk	Kosten-schätzung LP2	Kostenberechnung LP 3 vom 20.05.2019	Angebot LP 5 bis LP 6	Firmen	Auftrags-summe LP 7	Nachträge	Aufträge und Nachträge	Rechnung Nr.	Datum	Betrag	Gesamt
FA 2020 KG 300		489.126,91	609.612,87		609.612,87						
Dacheindeckung, Sanierung Oberlichter-LV3		489.126,91	609.612,87	Fa Axel Lockfeld	609.612,87						
FA 2020 KG 700		109.731,04	76.428,40		76.428,40						
Dacheindeckung, Sanierung Oberlichter-LV3		109.731,04	76.428,40		76.428,40						
Architekten und Ingenieurleistungen		58.695,23	70.898,94		70.898,94						
Architekten und Ingenieurleistungen, sonstiges		58.695,23	70.898,94		70.898,94						
1. Objektplaner			70.898,94	Dr. Fischer & Co.	70.898,94						
2. ...											
Gutachten und Beratung		31.793,25	960,71		960,71						
Sicherheits- und Gesundheitsschutz		19.565,07	960,71		960,71						
1. SiGeKo			960,71	IB Freier	960,71						
2. ...											
Gutachten und Beratung		12.228,18									
Allg. Baunebenkosten		14.673,81	0,00		0,00						
Prüfung, Genehmigung, Abnahme		14.673,81									
Sonstige Baunebenkosten		4.568,75	4.568,75		4.568,75						
Sonstige Baunebenkosten		4.568,75	4.568,75		4.568,75						
1. Baustrom			4.568,75	Stadtwerke Cottbus	4.568,75						
FA 2020 KG 300		61.242,77	0,00		0,00						
Wiederherstellung Westgiebel-LV4		61.242,77	0,00		0,00						
FA 2020 KG 700		14.690,12	10.520,35		10.520,35						
Wiederherstellung Westgiebel-LV4		14.690,12	10.520,35		10.520,35						
Architekten und Ingenieurleistungen		7.349,13	8.877,14		8.877,14						
Architekten und Ingenieurleistungen, sonstiges		7.349,13	8.877,14		8.877,14						
1. Objektplaner			8.877,14	Dr. Fischer & Co.	8.877,14						
2. ...											
Gutachten und Beratung		3.980,79	120,29		120,29						
Sicherheits- und Gesundheitsschutz		2.449,71	120,29		120,29						
1. SiGeKo			120,29	IB Freier	120,29						
2. ...											
Gutachten und Beratung		1.531,08									
Allg. Baunebenkosten		1.837,28	0,00		0,00						
Prüfung, Genehmigung, Abnahme		1.837,28									
Sonstige Baunebenkosten		1.522,92	1.522,92		1.522,92						
Sonstige Baunebenkosten		1.522,92	1.522,92		1.522,92						
1. Baustrom			1.522,92	Stadtwerke Cottbus	1.522,92						