

**Kostenübersicht**

VA: Damer

Kostenträger

25200108 =Produkt

Bauvorhaben:

Saarstraße 8a

InvestitionsMN: 41050003

Budget: 40/ 25200108

Um- und Ausbaumaßnahmen zum Museumsdepot

|   |                     |                            |
|---|---------------------|----------------------------|
| Stand:  | 15.10.2020          |                            |
| Finanzierungsquelle/Budget                    | 41                  | Untersachkonto:            |
| Haushalt: 2018                                | 1.302,03 €          | 52110-40076 alt            |
| Rückstellung 2018:                            | 0,00 €              |                            |
| Haushalt: SÜ 2019 über div Mitteltransfers EÜ | 49.000,00 €         | 09611-40118 neu USK        |
| Haushalt 2020                                 | 180.000,00 €        | 09611-40118 neu USK        |
|   | 9.800,00 €          | 52110.40086 AufwandsMN     |
| Haushalt 2021                                 | 180.000,00 €        |                            |
| <b>Zur Verfügung</b>                          | <b>420.102,03 €</b> |                            |
| aktuelle Auftragssumme                        | 140.666,25 €        |                            |
| verfügbar nach Kostenschätzung                | 69.949,27 €         | Planungsbeginn: 13.09.2018 |
| verfügbar nach Auftrag                        | 279.435,78 €        | Mittelabfluss tlw. 2020    |
| verfügbar nach Rechnung                       | 375.028,74 €        | Baubeginn:                 |
| <b>Abgerechnete MN: Stand aktuell</b>         | <b>45.073,29 €</b>  | Bauende:                   |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REN- Plus für Heizung | MFG |
| MFG                   |     |

| Gewerk  | Kostenschätzung     | Firmen   | Auftragsumme        | Rechnung Nr.    | Datum    | Betrag             | Gesamt             |
|---|---------------------|--|---------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|
| TGA Planung Heizungsersatzbau   | 13.000,00 €         | Ingenieurbüro Technische Ausrüstung                                    | 12.182,99 €         |                 |          |                    | 2.725,15 €         |
| Auftrag vom 13.09.2018  |                     | Heegermühler Schleuse 1  |                     | 42002           | 17.04.20 | 2.725,15 €         |                    |
| notw. Maßnahmen zur Inbetriebnahme aller techn.Anlage                     | 6.000,00 €          |  |                     |                 |          |                    | 8.988,63 €         |
| Reparatur Sanitärinstallation   |                     | Seefeld & Hübner GbR<br>Fon 03334 210540                               | 997,04 €            | 507/2019        | 29.11.19 | 1.586,44 €         |                    |
| E-Fest Prüfung  |                     | Elektro Gaebel<br>Fon 03334 32185                                      | 1.062,67 €          | 9661            | 12.11.19 | 1.243,29 €         |                    |
| Reparatur Elektroanlage   |                     | Elektro Gaebel<br>Fon 03334 32185                                      | 4.952,90 €          | 9663            | 12.11.19 | 5.303,77 €         |                    |
| 1. Nachtrag Elt (Leuchtkörper Decke verschmort)                           |                     | Elektro Gaebel<br>Fon 03334 32185                                      | 489,30 €            | 9663            | 12.11.19 |                    |                    |
| Reparatur Rohrsystem Heizung (nicht geplant, Rohr undicht)                |                     | TSG-Finowfurt<br>Fon 03335 325756                                      |                     | 19-22653        | 13.11.19 | 258,94 €           |                    |
| Reparatur und Wartung Heizung<br>Aufschaltung auf Alarmanlage             |                     | TSG-Finowfurt<br>Fon 03335 325756                                      | 596,19 €            | 19-22652        | 13.11.19 | 596,19 €           |                    |
| Überprüfung Lieferung Feuerlöscher<br>Lieferung Montage Rettungswegepläne |                     | BSS-Andreß<br>Fon 03334 380247   | 559,30 €            | 201912557       | 01.12.19 | 559,30 €           | 3.682,03 €         |
| Reparatur und Wartung RWA<br>Rückbau und Ersatz Tank                      |                     | BBS -Andreß  | 178,50 €            | 201910503       | 20.10.19 | 178,50 €           |                    |
| TÜV   | 150,00 €            |  | 144,56 €            |                 | 08.06.18 | 144,56 €           |                    |
| Lieferung Doppelwandtank  | 495,00 €            |  | 492,42 €            |                 | 03.12.18 | 492,42 €           |                    |
| Rückbau   |                     |  | 665,05 €            |                 | 11.12.18 | 665,05 €           |                    |
| Schlosserarbeiten   |                     | R&R Metallbau , Hiekel<br>Trabert GbR                                  | 1.642,20 €          | 2019266         | 09.12.19 | 1.642,20 €         |                    |
| Umnutzungsantrag mit Brandschutz + NK +<br>Mwst./Auftrag v. 24.04.2019    | 16.000,00 €         | Integra Planen und Gestalten<br>GmbH, Elisabethweg 10,<br>13187 Berlin | 15.456,32 €         |                 |          |                    | 15.456,31 €        |
| 1. Abschlagsrechnung Integra  |                     |  |                     | 19013           | 22.07.19 | 11.245,50 €        |                    |
| 2. Abschlagsrechnung Integra  |                     |  |                     | 19022           | 24.10.19 | 2.665,18 €         |                    |
| 3. AR Erstellung Bauantrag  |                     |  |                     | 1903            | 27.12.19 | 1.545,63 €         |                    |
| stat. Bewertung Risse, Bauszustandsanalyse                                | 9.360,69 €          |  |                     |                 |          |                    |                    |
| Einbau einer Einbruchmeldeanlage  | 5.000,00 €          | Alarmtechnik Sieber GmbH<br>Fon 03334 354999                           | 3.522,05 €          | 20191117456     | 14.11.19 | 3.728,08 €         | 8.286,72 €         |
|   |                     | Auftrag vom 22.8.2019  |                     |                 |          |                    |                    |
| Erweiterung EMA   |                     | Auftrag vom 24.10.2019   | 824,19 €            | 20191117457     | 14.11.19 | 851,85 €           |                    |
| Fluchtwegebeleuchtung   |                     | Alarmtechnik Sieber GmbH<br>Fon 03334 354999                           | 3.870,59 €          | 20191117458     | 14.11.19 | 3.706,79 €         |                    |
| Rauchmelder   |                     | Alarmtechnik Sieber GmbH<br>Fon 03334 354999                           | 692,60 €            |                 |          |                    |                    |
| Aufschaltung Heizung  |                     |  |                     |                 |          |                    |                    |
| Baugrunduntersuchungen für Rissanierung                                   | 5.000,00 €          | BRB Prüflabor  | 2.494,58 €          | 636/20W         | 10.09.20 | 2.617,66 €         | 3.232,46 €         |
| Beschaffungsauftrag 23.07.2020  |                     |  |                     |                 |          |                    |                    |
| Kamerabefahrung RW-Leitungen - INDUKA                                     | 1.000,00 €          |  | 614,80 €            | 20.200.505,00 € | 01.09.20 | 614,80 €           |                    |
| weitergehende Baugrunduntersuchung innen                                  | 4.988,00 €          | BRB Prüflabor  |                     |                 |          |                    |                    |
| Erdarbeiten für Fundamentbeurteilung                                      | 1.500,00 €          |  |                     |                 |          |                    |                    |
| Ertüchtigung Außentür   | 1.000,00 €          |  |                     |                 |          |                    | 2.701,99 €         |
| Sicherheitsfolienbeschichtung   |                     | Glasfolien Röske,<br>Werbellerstr. 24, 16225<br>Eberswalde             | 2.701,99 €          | 8.020,00 €      | 29.10.19 | 2.701,99 €         |                    |
| Umbau 2 Fenstergitter (2. Rettungsweg lt.<br>Baugenehmigung)              |                     | R & R Metallbau<br>Fon 03334 354062                                    |                     |                 |          |                    | 0,00 €             |
| GU Planerausschreibung  | 76.053,07 €         | Ing. Wolff   | 86.526,01 €         |                 |          |                    |                    |
| OPL/TGA/Tragwerk/Freianlagen  |                     |  |                     |                 |          |                    |                    |
| Bauausführung Heizung/Rissanierung/Klima)                                 | 210.606,00 €        |  |                     |                 |          |                    |                    |
|   | <b>350.152,76 €</b> |  | <b>140.666,25 €</b> |                 |          | <b>45.073,29 €</b> | <b>45.073,29 €</b> |