

Kostenverfolgung Fahrradparkhaus am Bahnhofsring

Christin Zierach 08.02.2021

Kosten- gruppe	Pos.	Leistung	Vergabeart	zuwendungs- fähig in EUR laut Bescheid	nicht zuwendungs- fähig in EUR	Kostenberech- nung in EUR zur Ausschreibung	gezahlt in EUR	Angebots- preise in EUR	Arbeitsstand Oktober 2020 grün= Ausschreibung erfolgt rot = Ausschreibung noch nicht erfolgt blau = beauftragt / teilabgerechnet
KGR 200		Herrichten und Erschließen		16.079,04		16.079,04			
KGR 300		Bauwerk und Baukonstruktion		1.719.281,28		1.741.207,02	362.510,49	1.699.486,83	
	1	Erd- und Gründungsarbeiten	Erd- und Gründungsarbeiten			365.200,00	362.510,49	334.631,15	beauftragt / teilabgerechnet
	1.1	Erd- und Gründungsarbeiten 1. Nachtrag	Los 1 öffentliche Ausschreibung 1. Nachtrag					10.000,00	beauftragt
	1.2	Erd- und Gründungsarbeiten 2. Nachtrag	Los 1 öffentliche Ausschreibung 2. Nachtrag					17.000,00	beauftragt
	1.3	Erd- und Gründungsarbeiten 3. Nachtrag	Los 1 öffentliche Ausschreibung 3. Nachtrag					10.000,00	offen
	1.4	Erd- und Gründungsarbeiten	Erd- und Gründungsarbeiten					70.000,00	Mehrmengen in Einzelpositionen
	2	Holzbau	Los 2 öffentliche Ausschreibung			904.500,00		705.584,50	beauftragt
	2.2	Holzbau	Los 2 öffentliche Ausschreibung 1. Nachtrag					34.652,67	beauftragt
	2.3	Holzbau	Holzbau					60.000,00	Anpassungen
	3	Dachdeckungsarbeiten inkl. Gründach	Los 3 öffentliche Ausschreibung			152.700,00		143.596,47	beauftragt
	4	Estrich und Beschichtung	Los 4 öffentliche Ausschreibung			38.561,95		33.776,97	beauftragt
	5	Mobiliar und Beschilderung	Los 7 öffentliche Ausschreibung			280.085,48		280.085,48	Submission erfolgte am 05.01.2021
	6	Bauschild / Werbebanner	freihändige Vergabe			159,59		159,59	beauftragt
KGR 400		Bauwerk - Technische Ausstattung		117.464,72	45.220,00	117.464,72		118.999,32	
	7	Elektroinstallation inkl. PV-Anlage				131.919,75		118.999,32	Submission erfolgte am 05.02.2021
KGR 500		Außenanlagen		45.360,44		45.350,44		54.714,75	
	8	Freianlagen				48.191,69		54.714,75	beauftragt
KGR 600		Ausstattung und Kunstwerke		8.770,39		8.770,39		8.770,39	
KGR 700		Baunebenkosten		274.440,63		225.296,42	169.956,77	225.296,42	
	9	Planung	öffentliche Ausschreibung			212.644,75	157.204,37	212.644,75	Auftrag vergeben ca. 74 % abgerechnet
	10	Baugrund	freihändige Vergabe			1.827,84	1.827,84	1.827,84	Auftrag abgerechnet
	10.1	Baugrund / Untersuchung während der Bauphase	freihändige Vergabe			174,00	174,00	174,00	Auftrag abgerechnet
	11	SIGEKO	freihändige Vergabe			2.748,90	2.748,90	2.748,90	Auftrag erteilt
	12	Planungsbegleitende Vermessung	öffentliche Vergabe über Rahmenvertrag 23			1.186,85	1.186,85	1.186,85	Auftrag abgerechnet
	13	Amtlicher Lageplan	freihändige Vergabe			1.151,92	1.151,92	1.151,92	Auftrag abgerechnet
	14	Kostenbescheid Landkreis	Katastrerauszug			23,00	23,00	23,00	Auftrag abgerechnet
	15	Vermessung	öffentliche Vergabe über Rahmenvertrag 23			3.895,06	3.995,79	3.895,06	Auftrag abgerechnet
	16	Edis Baustrom	freihändige Vergabe / hoheitliche Aufgabe			1.644,10	1.644,10	1.644,10	Auftrag abgerechnet
		Summe der Gesamtkosten in EUR		2.181.396,50	45.220,00	2.154.168,03	532.467,26	2.107.267,71	
		Gesamtkosten Fördermitelantrag in EUR		2.226.616,50					
		Höhe der Förderung in EUR		1.745.117,20	aktuell geschätzte Gesamtkosten in EUR	2.154.168,03		119.348,79	Differenz Fördermitelantrag in EUR, zu aktuellen Aufträgen und geschätzten weiteren Aufträgen, freie Mittel
		Eigenanteil in EUR		481.499,30					