

Kostenübersicht
Bauvorhaben:

VA: Grassow
Bruno-H.-Bürgel-Schule (BHB)

3. Teilprojekt Schule: Inklusionsmaßnahmen,
Rettungstreppen, Aufzug, Beh.W/C, BS-Türen

MN: 40050011

Stand:	24.03.2021	Gr	Förderfähige Nachkosten	1.292.384,39 €	1.292.384,39 €	Antragssumme
Finanzierungsquelle/Budget	40 09611.40061 09611.40100	21100109	Gesamtkosten Entwicklung von Stadt und Umland NESUR Beschrieb 23.04.2020 Antrag 85040798			
HH 2018+2019+2020 Mildeckung von 09611.40061 (VB 40) vorrangig KG 700	320.000,00 €	09611-40061 MFG durch 40				
HH 2021	Bei Bedarf von Rest					
HH 2019+SU + 2020 + 2021 Mildeckung von 09611.40100 (VB 60) vorrangig KG 200,300,400,...	990.000,00 €	09611-40100 MFG durch 60	HH Plan 2020-2021 23111.00069 HV 3 mit VB 40 09611.40060 Plan: 1.186.763,81 €			
Zur Verfügung 2021	1.310.000,00 €		Teilprojekt Inklusion			BV 0034/2019
verfügbar nach KS vom: 17.05.2019 1	356.039,23 €		KS vom 17.05.2019			1.419.842,77 €
verfügbar nach KB vom: 05.08.2019 2	1.305.252,88 €		KB vom 05.08.2019			1.445.954,41 €
verfügbar nach KB vom: 13.11.2019 3	17.615,60 €	nochmal 50.000 Reserve	KB vom 13.11.2019			1.292.384,39 €
verfügbar nach verpreise LV	91.221,98 €					
verfügbar nach vorl. Auftragsumme und	90.465,27 €					
Auftragsumme gesamt	756.057,49 €					
verfügbar nach Auftrag	553.942,51 €					
verfügbar nach Rechnung	1.205.976,11 €					
abgerechnete MN aktuell	104.023,89 €					

KG	Gewerk	KB vom: 13.11.2019 Antrag ILB NESUR	verpreiste LV's KG 700	Submissions- ergabnis vorläufige Auftragsumme KG 700	Firmen	Aufträge + Nachträge	bereits bezahlt
700	Objektplanung einschl. BSK Hauptauftragsumme LP 1-9 299.575,25 € (H22142/18) anteilig Teilprojekt Inklusion TP Inklusion	3	92.600,00 €	92.600,00 €	PB Dörner + Partner GmbH	92.619,13 €	30.795,87 €
700	TGA Planung Hauptauftragsumme LP 1-9 308.745,06 € (H102/19) anteilig Teilprojekt Inklusion TP Inklusion		63.200,00 €	63.200,00 €	PB Dörner + Partner GmbH	63.192,97 €	22.433,54 €
700	Planung Freianlagen KB 13.11.2019 TP Inklusion Hauptauftragsumme LP 1-9 101.182,92 € (BV/0266/2020) anteilig TP Inklusion KB 08.02.21 vom PB Neumann/Gusenburger	63.550,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	Neumann Gusenburger	38.322,37 €	- €
	Lage- und Höhenpläne KS vom 20.3.2019 SZ	8.925,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	Dipl.-Ing.R.Mallon	13.145,95 €	8.469,25 €
	Antilicher Lageplan 1.AZ				Dipl.-Ing. Mallon		
	Prüfung BS- Konzept 1. Abschlagsrechnung		9.500,00 €	9.500,00 €	Prof.Dr.Ing.Geburtig	9.413,50 €	6.988,50 €
	Tragsplanplanung 1. Abschlagsrechnung 2. Abschlagsrechnung 3. Abschlagsrechnung 4. Abschlagsrechnung	29.750,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	ibe	25.741,56 €	14.972,17 €
	Prüfung Statik Gebührenbescheid 007/02934- 20/0022/KO1		4.750,00 €	4.750,00 €	Dipl. Ing. Heiderreich	4.747,12 €	1.986,00 €
	Gutachten Feuchteschad Schlussrechnung		8.400,00 €	8.400,00 €	Otto Richter GmbH	8.399,62 €	4.595,34 €
	Grundierungsbeurteilung		11.500,00 €	11.500,00 €	PJ Jutzky	10.411,99 €	11.481,76 €
	Baugrundgutachten weitere Nebenkosten		2.000,00 €	2.301,46 €	WILAB	1.890,91 €	2.301,46 €
KG 300	Los 1 Bauhaupt inkl. Abbruch KB 13.11.2019-45.908.79€ inkl. Bauleistungen von Aufzug Aufhebung 22.01.21. 232.955.33 €	109.450,82 €	155.580,36 €	211.616,30 €	Kreemann Bau GmbH	- €	- €
	Los 2 Zimmerarbeiten	38.909,43 €	39.179,50 €	44.131,34 €	DD Frank Schmidt	44.131,34 €	- €
	Los 3 Tischlerarbeiten (ohne Wartung)	42.430,05 €	47.427,94 €	- €		- €	- €
	Los 4 Fliesenarbeiten	13.098,65 €	9.701,21 €	- €		- €	- €
	Los 5 Metallarbeiten	383.486,63 €	276.329,20 €	218.003,84 €	MIT GmbH	218.003,84 €	- €
	Los 6 Maler- und Bodenbelag	22.018,95 €	22.018,95 €	- €		- €	- €
KG 400	Los 7 HL.S	18.527,01 €	23.397,90 €	23.551,09 €	Schutz & Kuchenbäcker	23.551,09 €	- €
	Los 8 Elektro	30.523,62 €	97.923,95 €	123.641,46 €	Elektro Service Hinz	123.641,46 €	- €
	Los 9 Aufzug	96.366,73 €	76.482,24 €	78.844,64 €	Alko Fördertechnik	78.844,64 €	- €
KG 500	Los 10 Außenanlagen	225.505,00 €	201.284,40 €	249.972,23 €	Jens Kosemund	- €	- €
	Wartung Aufzug		8.662,56 €	6.340,32 €			
	Wartung Tischler		1.799,72 €				

rote Zahlen dienen der Berechnung der verfügbaren Mittel