

**Kostenübersicht**

Bauvorhaben: Hort Kyritzer Str. 17 MA: Damer

MN: 40050037

Förderung: 20% Bauherrenanteil und von 80% 2/3Förderung-SZH

19.04.2022		da		Baubeginn: 15.11.2021					
Finanzierungsquelle/Budget		60/61/40		Zuschreibungen:					
Haushalt: 2019 36500116/ 09611-40114 VB 60		205.000,00 € nicht föfä. Kosten		Inventurdatum:					
Haushalt: 2020 36500116/ 09611-40121 VB 60		146.950,00 € Bauherrenanteil		Bauende: 07.11.2022					
Haushalt: 2020 51120130/ 09611-40147 VB 61		299.394 € föfä. Kosten		23510-00172					
		VE 431.526 €							
Haushalt: 2021 36500116/ 09611-40114 VB 60		5.000,00 € nicht föfä. Kosten		23510-00173					
Haushalt: 2021 36500116/ 09611-40121 VB 60		323.645,00 € Bauherrenanteil 20%							
Haushalt: 2021 51120130/ 09611-40147 VB 61		1.294.580 € föfä. Kosten		VE 736.376 €					
Haushalt: 2022/23 36500116/ 09611-40114 VB 60		10.000,00 € nicht föfä. Kosten							
Haushalt: 2022/23 36500116/ 09611-40121 VB 60		1.260.000,00 € Bauherrenanteil 20%		190.000 gemeldet an 20-10.9.2021					
Haushalt: 2022 51120130/ 09611-40147 VB 61		3.900.000 € VE 1.950.000							
Haushalt 2022 36500116/ 08210-40080/08220.40099 V		213.100,00 € 210.000 €		LandesKitinvest-Richtlinie AntragsNr 85051315- 210.000 € Zuwendungsbescheid 02.11.2021					
Haushalt: 2023 51120130/ 09611-40147 VB 61		0 €		Mittel 2023 nach 2022 erledigt 24.11.2021					
Haushalt: 2024 51120130/ 09611-40147 VB 61		345.000 €		Kürzung in HH Planung 2024- über Mehrausgabe/E bei 61					
Zur Verfügung 2019-2024 getrennt		2.163.695,00 €		6.048.974,00 €					
				8.212.669,00 €					
Planungsbeginn:				30.07.2019					
Gewerk	KB für bauf Prüfung	Beschaffungsauftrag	Submission-ergebnis	Vergabe	Firmenname	Auftragsumme	Gesamtaufträge	Gesamt Rechnung	
Stand 27.04.2021 aktualisiert von NAK B 19/193/21 inkl. 660		ab dieser Spalte inkl. Preisgelder und Wettbewerb		rot=nur übertragen		föfä+ nicht föfä		föfä+ nicht föfä	
III-60-AB116-2021 K17 / 1. AR		BeschA30082021		StvV 26102021		B plus L Infra Log		101.286,66 € 101.286,66 € 22.129,55 €	
Los 2 - erweiterter Rohbau		409.500,00 €		610.816,25 €		573.710,46 €		573.710,46 € RBS/RASK 573.710,46 € 605.912,10 € 0,00 €	
III-60-AB117-2021 K17		BeschA30082021		StvV 26102021					
Nachtrag 1 - Perimeterdämmung- 14012022 siehe Los 3									
Nachtrag 2 - Entsorgung Schadstoffmaterialien									
Los 3 - erweiterter Holzbau		1.566.600,00 €		1.642.185,85 €		2.096.137,22 €		1.971.585,39 €	
III-60-AB118-2021 K17		BeschA30082021		StvV 23112021		Terhalle Holzbau GmbH		1.971.585,39 € 1.953.585,39 € 0,00 €	
siehe Los 2									
Los 4 Gerüstbau		36.750,00 €		33.868,44 €		20.080,36 €		20.080,36 €	
III-60-AB119-2021 K17		BeschA07092021		Sub 18.10.		Vergabevorschlag 28.10.15.11.2021		Gerüstbau SHD Muggenburger GmbH 20.080,36 € 20.080,36 € 0,00 €	
Los 5 Dachdecker- und Klempnerarbeiten		521.850,00 €		584.795,75 €		456.789,10 €		456.789,10 €	
III-60-AB120-2021 K17		BeschA27092021		Sub 1.11.		HA 09122021		Dachbau Prenzlau GmbH 456.789,10 € 584.110,25 € 0,00 €	
NA1 - Mehrkosten Material									
Los 6 Trockenbau		264.600,00 €		211.786,39 €		198.864,52 €		198.864,52 €	
III-60-AB121-2021 K17		BeschA25012022		Sub: 24.03.2022		HA: 19.05.2022 Vergabe 08042022		SPOMA Parkett und Ausbau GmbH - HA 0,00 € 0,00 €	
Los 7 Estrich		105.000,00 €		89.563,62 €		33.140,31 €		33.140,31 €	
III-60-AB122-2021 K17		BeschA27092021		Sub 1.11.2021		Vergabevorschlag 11.11.2021		Modern Bodenbau GmbH 33.140,31 € 33.140,31 € 0,00 €	
Los 11 Tischler (Innenüren, Kinderküche, Teeküche WC- Trennwände, Garderoben)		102.900,00 €		145.509,17 €		123.001,42 €		123.001,42 €	
Schließanlage- neu KG 400 ab BA		29.400,00 €		BeschA25012022		Sub: 28.03.2022		HA: 19.05.2022 Vergabe 08042022	
Beschilderung- neu KG 600 ab BA		8.400,00 €							
Kinderküche, Teeküche, Garderoben- neu Los 19		508.579,70 €		430.480,25 €		274.785,83 €		273.595,83 €	
Los 8 Heizung/ Sanitär		III-60-AB123-2021 K17		BeschA27092021		Sub 2.11.21		HA 17022022	
Bürgschaftsurk. VE liegt in Höhe von 8.243,57 vor									
Vergabevorschlag: 20.12.2021									
Los 9 Lüftung		115.213,91 €		201.447,84 €		204.829,13 €		204.829,13 €	
III-60-AB124-2021 K17		BeschA270921		Sub 2.11.21		HA 17022022		Vergabevorschlag 1.12.2021	
Fa. HORI Klimatechnik G								204.829,13 € 204.829,13 € 0,00 €	
Los 10 Elektro inkl. Schließanlage		425.162,25 €		514.730,09 €		476.000,00 €		476.000,00 €	
III-60-AB125-2021 K17		BeschA27092021		Sub 2.11.21		HA 17022022		Vergabevorschlag 1.12.2021	
Schließanlage- ehemals KG 300									
Verhandlungsverfahren mit TW		1.255.006,78 €		884.000,00 €		827.606,62 €		827.606,62 €	
Baugrunduntersuchung		15.791,30 €		9.100,00 €		9.072,56 €		9.072,56 €	
Vermessung amtll Lageplan f. Bauantrag		4.998,00 €		4.700,00 €		4.693,36 €		4.693,36 €	
Absteckung Gebäude		1.055,29 €		1.055,29 €		1.055,29 €		1.055,29 €	
Gebäudeeinmessung und Baukontrollmessung		6.152,30 €		6.152,30 €		6.152,30 €		6.152,30 €	
Prüfstatiker Standsicherheitsnachweis		18.310,20 €		18.310,00 €		18.310,20 €		18.310,20 €	
Sachverständiger Brandschutz		5.000,00 €		4.751,00 €		4.751,01 €		4.751,04 €	
Prüfung Wärmeschutznachweis		1.060,00 €		1.060,00 €		1.060,00 €		1.060,00 €	
Reserve 10 %		660.000,00 €							
Baupreise, Tarifierhöhungen, CO2 Steuer		726.000,00 €							
beantragt für HH Planung		7.985.701,69 €		7.076.993,67 €		6.945.065,67 €		6.536.900,35 €	
								6.756.652,57 € 1.062.963,57 €	

gebundene Mittel getrennt	78.229,43 €	6.678.423,14 €	6.756.652,57 €
nicht gebundene Mittel gesamt	1.456.016,43 €		
Zur Verfügung minus letzte KB inkl 660.000 und 726.000	1.612.967,31 €		
Zur Verfügung minus Beschaffungsaufträge	1.037.384,28 €		
Zur Verfügung minus Submission	1.135.675,33 €		
Zur Verfügung minus Vergabe	1.267.603,33 €		
Zur Verfügung minus Aufträge	1.456.016,43 €		
verfügbar nach Rechnung-ge	2.133.277,99 €	5.016.427,44 €	7.149.705,43 €
<b>Abgerechnete MN: SI</b>	<b>1.062.963,57 €</b>		

Aus vergaberechtlichen Gründen sind hier diverse Zeilen ausgeblendet.