

Konjunkturpaket II der Stadt Eberswalde

Bearbeitungsstand der Maßnahmen zum 08.03.2010

Objekt	Maßnahmen	Stand	Probleme	Kosten
Nr. 1 Neubau Freiwillige Feuerwehr	Neubau Gebäude und Außenanlagen,	Gehmigungsplanung läuft, Ausschreibungen laufen Lose Erdarbeiten und Bohrpfahlgründung stehen vor der Vergabe Baumfällung ist erfolgt, Bauzeit April - November 2010, Außenanlagen 2011		1.005.508,00
Nr. 2 Sanierung und Erweiterung Kita Sputnik	Ausbau des Kellers zur Gruppeneinheit,	Maßnahme ist baurechtlich nicht genehmigungsfähig	die 65 T€ werden für die Sanierung eines Sanitärbereiches in der Kita Arche Noah eingesetzt	
	Sanierung der Heizungsanlage	Maßnahme ist beendet		60.000,00 Ist 52.866,50
	Fassadensanierung mit Wärmedämmverbundsystem, Gebäudetrockenlegung,	Ausschreibung läuft Ausführung Mai - September 2010		157.133,50
Nr. 3 Erweiterung Kita Sonnenschein	Dachausbau, Energetische Aufwertung,	Maßnahme entfällt	die ca. 450 T€ werden für die Dachsanierungen der Kita's Kinderparadies und Haus der fröhlichen Kinder eingesetzt	
Nr. 4 Sanierung und Erweiterung Kita Kinderparadies	Umnutzung von Büro in Krippenraum,	Vergabe ist erfolgt Arbeiten laufen Fertigstellung Mitte Juni		95.486,53
	Sanierung einer Gruppeneinheit,	Maßnahme ist beendet		90.000,00 Ist 84.513,47

Nr. 5 Sanierung Kita Regenbogen	Dachsanierung inkl. Wärmedämm- maßnahmen	Maßnahme ist beendet		Ist 90.000,00
	Fassadensanierung mit Wärmedämmverbundsystem, Gebäudetrockenlegung,			
Nr. 6 Sanierung Kita Haus der fröhlichen Kinder	Sanierung der Heizungsanlage, Sanierung des Trinkwassernetzes,	Maßnahme ist beendet		Ist 190.000,00
	Sanierung einer Gruppeneinheit mit Sanitäranlage,			
Nr. 7 Sanierung Kita Zwergenland e. V.	Sanierung der Heizungsanlage,	Maßnahme ist beendet		Ist 48.000,00
	Dämmung der oberen Geschöß- decke, Schaffung eines zusätzlichen Raumes,			
Nr. 8 Sanierung Kita Arche Noah	Sanierung Sanitärbereich	Beauftragung ist erfolgt Arbeiten laufen Fertigstellung geplant Ende Mai		65.000,00
Nr. 9 Sanierung Kita Kinderparadies	Dachsanierung	Ausschreibung ist erfolgt Vergabe läuft Baubeginn im April		225.000,00
Nr. 10 Sanierung Kita Haus der fröhlichen Kinder	Dachsanierung	Ausschreibung läuft Baubeginn im Mai		225.566,00