

Kostenübersicht
Bauvorhaben: Hort Kyritz Str. 17 **MA: Damer** **MN: 40050037**
 Förderung: 20% Bauherrenanteil und von 80% 2/3Förderung-SZH

09.05.2022	schl	Baubeginn:	15.11.2021
Finanzierungsquelle/Budget	60/61/40	Zuschreibungen:	
Haushalt: 2019 36500116/ 09611-40114 VB 60	205.000,00 €	Inventurdatum:	
Haushalt: 2020 36500116/ 09611-40121 VB 60	146.950,00 €	Bauende:	07.11.2022
Haushalt: 2020 51120130/ 09611-40147 VB 61	299.394 €	fofa. Kosten	23510-00172
		VE 431.526 €	
Haushalt: 2021 36500116 /09611-40114 VB 60	5.000,00 €	nicht fofa. Kosten	23510-00173
Haushalt: 2021 36500116/ 09611-40121 VB 60	323.645,00 €	Bauherrenanteil 20%	
Haushalt: 2021 51120130/ 09611-40147 VB 61	1.294.580 €	fofa. Kosten	VE 736.376 €
Haushalt: 2022/23 36500116 /09611-40114 VB 60	10.000,00 €	nicht fofa. Kosten	
Haushalt: 2022/23 36500116/ 09611-40121 VB 60	1.260.000,00 €	Bauherrenanteil 20%	190.000 gemeldet an 20.-10.9.2021
Haushalt: 2022 51120130/ 09611-40147 VB 61	3.900.000 €	VE 1.950.000	
Haushalt 2022 36500116/ 08210-40080/08220 40099 V	213.100,00 €	210.000 €	LandesKleininvest-Richtlinie AntragsNr 85051315- 210.000 € Zuwendungsbescheid 02.11.2021 ohne Planung, also Mehreinnahmen für Mehrausgaben möglich
Haushalt: 2023 51120130/ 09611-40147 VB 61	0 €	Mittel 2023 nach 2022 erledigt	24.11.2021
Haushalt: 2024 51120130/ 09611-40147 VB 61	345.000 €	Kürzung in HH Planung 2024- über Mehrausgabe/E bei 61	

24.11.2022 1. Spatenstich
 ca. 8/2022 Richtfest
 Antrag Feuerrohbausversicherung am 26.

gebundene Mittel getrennt	78.229,43 €	7.036.030,05 €	7.114.259,48 €
nicht gebundene Mittel gesamt	1.098.409,52 €		
Zur Verfügung minus letzte KB inkl 660.000 und 726.000	1.612.967,31 €		
Zur Verfügung minus Beschaffungsaufträge	1.037.384,28 €		
Zur Verfügung minus Submission	1.192.834,72 €		
Zur Verfügung minus Vergabe	1.267.603,33 €		
Zur Verfügung minus Aufträge	1.098.409,52 €		
verfügbar nach Rechnung- getrt	2.133.277,99 €	5.016.427,44 €	7.149.705,43 €
Abgerechnete MN: Stz	1.062.963,57 €		

Projektablaufplan:
 Mittelabflussplan:

Zur Verfügung 2019-2024 getrennt	2.163.695,00 €	6.048.974,00 €	8.212.669,00 €	Planungsbeginn:	30.07.2019				
Gewerk	KB für bauf Prüfung	Beschaffungsauftrag	Submission-ergebnis	Vergabe	Firmenname	Auftragsumme	Nachträge	Gesamtaufträge	Gesamt Rechnung
daten/Projekt/Hort-Neubau Kyritz Str/Kosten\20210224	Stand 27.04.2021 aktualisiert von NAK B 19/193/21 inkl. 660	ab dieser Spalte inkl. Preisgelder und Wettbewerb	rot=nur übertragen	ggf.Beschluss		fofa	fofa	A+N beides	fofa+nicht fofa
Netzanschluss Strom	24.995,20 €	24.995,20 €	24.995,20 €	24.995,20 €	e dis	24.995,20 €		26.465,54 €	0,00 €
Anschluss Trinkwasser	1.470,34 €	1.470,34 €	1.470,34 €	1.470,34 €	ZWA	1.470,34 €			
Los 1 - Baustelleneinrichtung	193.200,00 €	132.172,48 €	101.286,66 €	101.286,66 €	B plus L Infra Log	101.286,66 €		101.286,66 €	22.129,55 €
III-60-AB116-2021 K17 / 1. AR		BeschA30082021		StVV 26102021					
Los 2 - erweiterter Rohbau	409.500,00 €	610.816,25 €	573.710,46 €	573.710,46 €	RBS/RASK	573.710,46 €		605.912,10 €	0,00 €
III-60-AB117-2021 K17		BeschA30082021		StVV 26102021					
Nachtrag 1 - Perimeterdämmung- 14012022							10.233,76 €		
siehe Los 3							19.000,00 €		
Nachtrag 2 - Entsorgung Schadstoffmaterialien							3.967,88 €		
Los 3 - erweiterter Holzbau	1.566.600,00 €	1.642.185,85 €	2.096.137,22 €	1.971.585,39 €	Terhalle Holzbau GmbH	1.971.585,39 €		1.953.585,39 €	0,00 €
III-60-AB118-2021 K17		BeschA30082021		StVV 23112021					
siehe Los 2							-18.000,00 €		
Los 4 Gerüstbau	36.750,00 €	33.868,44 €	20.080,36 €	20.080,36 €	Gerüstbau SHD Muggenburger GmbH	20.080,36 €		20.080,36 €	0,00 €
III-60-AB119-2021 K17		BeschA07092021	Sub 18.10.	Vergabevorschlag 28.10.2021	15.11.2021				
Los 5 Dachdecker- und Klempnerarbeiten	521.850,00 €	584.795,75 €	456.789,10 €	456.789,10 €	Dachbau Prenzlau GmbH	456.789,10 €		619.851,22 €	0,00 €
III-60-AB120-2021 K17		BeschA27092021	Sub 1.11.	HA 09122021					
NA1 - Isolierung Aufkantung/Bodenplatte							41.259,28 €		
NA2 - Mehrkosten Material							121.802,84 €		
Los 7 Estrich	105.000,00 €	89.563,62 €	33.140,31 €	33.140,31 €	Modern Bodenbau GmbH	33.140,31 €		33.140,31 €	0,00 €
III-60-AB122-2021 K17		BeschA27092021	Sub 1.11.2021	Vergabevorschlag 11.11.2021	29.11.2021				
Los 8 Heizung/ Sanitär	508.579,70 €	430.480,25 €	274.785,83 €	273.595,83 €	Haustechnik Schiller GmbH	273.595,83 €		273.595,83 €	0,00 €
III-60-AB123-2021 K17		BeschA27092021	Sub 2.11.21	HA 17022022					
Bürgschaftsurk. VE liegt in Höhe von 8.243,57 vor									
Los 9 Lüftung	115.213,91 €	201.447,84 €	204.829,13 €	204.829,13 €	Fa. HORI Klimatechnik Gr	204.829,13 €		204.829,13 €	0,00 €
III-60-AB124-2021 K17		BeschA270921	Sub 2.11.21	HA 17022022					
Los 10 Elektro inkl. Schließanlage	425.162,25 €	514.730,09 €	476.000,00 €	476.000,00 €	Elektroinnungsbetrieb Hubert Brendel	476.000,00 €		476.000,00 €	0,00 €
III-60-AB125-2021 K17		BeschA27092021	Sub 2.11.21	HA 17022022					
Schließanlage- ehemals KG 300		inkl Schließanlage							
Verhandlungsverfahren mit TW	1.255.006,78 €	884.000,00 €	827.606,62 €	827.606,62 €	NAK	814.875,09 €		1.163.292,10 €	699.937,51 €
Baugrunduntersuchung		15.791,30 €	9.100,00 €	9.072,56 €	Wlab	9.072,56 €			
Untersuchung Dachpappe Heizkanal PAK,BAP Fasern		595,00 €	595,00 €	595,00 €	LFM Mikroanalytik GmbH	595,00 €			
Vermessung amtl Lageplan f Bauantrag		4.998,00 €	4.700,00 €	4.693,36 €	Riesebeck	4.693,36 €			
Absteckung Gebäude		1.055,29 €	1.055,29 €	1.055,29 €	Riesebeck	1.055,29 €			
Gebäudeeinmessung und Baukontrollmessung		6.152,30 €							
Prüfstatiker Standsicherheitsnachweis		18.310,20 €	18.310,00 €	18.310,20 €	Dr.-Ing Andreas Arnold	18.310,20 €			
Sachverständiger Brandschutz		5.000,00 €	4.751,00 €	4.751,01 €	Büro dr. Zauft	4.751,04 €			
Prüfung Wärmeschutznachweis		1.060,00 €	1.060,00 €	1.060,00 €	Dipl Ing Kube	1.060,00 €			
	6.599.701,69 €	7.175.284,72 €	7.019.834,28 €	6.945.065,67 €		6.858.766,29 €	177.263,76 €	7.114.259,48 €	1.062.963,57 €

Aus vergaberechtlichen Gründen sind hier diverse Zeilen ausgeblendet