

Anlage 3

Konjunkturpaket II der Stadt Eberswalde

Bearbeitungsstand der Maßnahmen zum 08.03.2010

Objekt	Maßnahmen	Stand	Probleme	Kosten
Nr. 1 Neubau Freiwillige Feuerwehr	Neubau Gebäude und Außenanlagen,	Gehmigungsplanung läuft, Ausschreibungen laufen Lose Erdarbeiten und Bohrfahrgründung stehen vor der Vergabe Baumfällung ist erfolgt, Bauzeit April - November 2010, Außenanlagen 2011		1.005.508,00
Nr. 2 Sanierung und Erweiterung Kita Sputnik	Ausbau des Kellers zur Gruppeneinheit,	Maßnahme ist baurechtlich nicht genehmigungsfähig	die 65 T€ werden für die Sanierung eines Sanitärbereiches in der Kita Arche Noah eingesetzt	
	Sanierung der Heizungsanlage	Maßnahme ist beendet		60.000,00
	Fassadensanierung mit Wärmedämmverbundsystem, Gebäudetrockenlegung.	Ausschreibung läuft Ausführung Mai - September 2010		Ist 52.866,50 157.133,50
Nr. 3 Erweiterung Kita Sonnenschein	Dachausbau, Energetische Aufwertung,	Maßnahme entfällt	die ca. 450 T€ werden für die Dachsanierungen der Kita's Kinderparadies und Haus der fröhlichen Kinder eingesetzt	
Nr. 4 Sanierung und Erweiterung Kita Kinderparadies	Umnutzung von Büro in Krippenraum,	Vergabe ist erfolgt Arbeiten laufen Fertigstellung Mitte Juni		95.486,53
	Sanierung einer Gruppeneinheit,	Maßnahme ist beendet		90.000,00
				Ist 84.513,47

Nr. 5 Sanierung Kita Regenbogen	Dachsanierung inkl. Wärmedämm- maßnahmen Fassadensanierung mit Wärmedämmverbundsystem, Gebäudetrockenlegung.	Maßnahme ist beendet Ausschreibung läuft erste Vergaben laufen Ausführung April - September 2010	Ist 90.000,00 87.230,56 252.769,44
Nr. 6 Sanierung Kita Haus der fröhlichen Kinder	Sanierung der Heizungsanlage, Sanierung des Trinkwassernetzes, Sanierung einer Gruppeneinheit mit Sanitäranlage.	Maßnahme ist beendet Planung ab März 2010 Ausführung Mai - Juli 2010	Ist 190.000,00 147.432,92 132.567,08
Nr. 7 Sanierung Kita Zwergenland e. V.	Sanierung der Heizungsanlage, Dämmung der oberen Geschöß- decke, Schaffung eines zusätzlichen Raumes.	Maßnahme ist beendet Arbeiten laufen Fertigstellung Ende März 2010	Ist 48.000,00 38.482,78 89.517,82
Nr. 8 Sanierung Kita Arche Noah	Sanierung Sanitärbereich	Beauftragung ist erfolgt Arbeiten laufen Fertigstellung geplant Ende Mai	65.000,00
Nr. 9 Sanierung Kita Kinderparadies	Dachsanierung	Ausschreibung ist erfolgt Vergabe läuft Baubeginn im April	225.000,00
Nr. 10 Sanierung Kita Haus der fröhlichen Kinder	Dachsanierung	Ausschreibung läuft Baubeginn im Mai	225.566,00