

Eisenbahnstraße 4. Bauabschnitt

Informationen zum Abrechnungsstand



- Erneuerung Eisenbahnstraße 4. BA = Gemeinschaftsmaßnahme des Landesbetriebes Straßenwesen und der Stadt Eberswalde
- Durchführung aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung
- Landesbetrieb Straßenwesen federführend für Durchführung und Abrechnung
- Kostenteilung entsprechend Brandenburgischen Straßengesetz (Stadt = Gehwege, Beleuchtung, Parkplätze, anteilig Regenwasser und Ampelanlage, ca. 29 %, Landesbetrieb = Fahrbahn, Radwege, anteilig Regenwasser und Ampelanlage, ca. 71 %)

**B 167 Ortsdurchfahrt Eberswalde
Eisenbahnstraße zwischen
Puschkinstraße und Schwärzebrücke**



**Informationen
zum Stand der Bauarbeiten**

05.11.2013

Übersicht



Stand der Bauarbeiten:

Ertüchtigung der Brunnenstraße:	10.06.2013 – 21.06.2013
Sperrung der Eisenbahnstr.:	24.06.2013
Brückenbauarbeiten	
Kanalbau	01.07.2013 – 07.11.2013
Borde	09.09.2013 – 07.11.2013
Asphalt	08.11.2013
Nebenanlagen	28.10.2013

**Massive Behinderungen des Bauablaufes
durch Versorgungsleitungen**



11/07/2013









12/09/2013



16/07/2013

Zusammenfassung:

Baubeginn erfolgte planmäßig

Versorgungsleitungen führen zu Störungen des Bauablaufes

Fertigstellung 1. BA Januar 2014

Bauarbeiten werden im 2. BA so lange weitergeführt
bis Witterung keine Arbeiten zulässt.

→ Kein Durchgangsverkehr auf der Eisenbahnstraße bis zum Bauende

Bauende nicht vor Sommer 2014, **Verkehrsfreigabe = 29.08.2014**

Zusätzliche Leistungen/Nachträge/Finanzierung

	Gesamtkosten €	Anteil Landesbetrieb €	Anteil Stadt €	Finanzierung Stadtanteil
Auftragssumme Straßenbau/Regenwasser	1.500.000	1.079.000	421.000	2/3 Fördermittel, Sanierung, 1/3 Stadt
Beleuchtung	100.000	0	100.000	2/3 Fördermittel Sanierung, 1/3 Stadt
Summe	1.600.000	1.079.000	521.000	
vorgelegte noch ungeprüfte Nachträge				
1. Nachträge (April 2014)	200.000	142.000	58.000	
2. Nachträge (Oktober 2014)	200.000	142.000	58.000	
3. Nachträge (Februar 2014)	262.000	186.020	75.980	
4. Nachträge (Dezember 2014)	383.000	271.930	111.070	
Summe Nachträge	1.045.000	741.950	303.050	Stadt
Gesamtsumme einschl. Nachträge	2.645.000	1.820.950	824.050	
Deckungsvorschläge	Restmittel Stadtpromenade		100.000	Stadt
	Mittel M.-Lull-Straße		250.000	Stadt