

Bauvorhaben:

Borsighalle Eberswalde, Sicherung und Sanierung der Borsighalle FA 2019 und 2020

Budget: 61.12 / 52.30.01.02

InvestitionsMN:

Stand:	12.03.2020	
		Untersachkonto:
Finanzierungsquelle/Budget	61	
Haushalt 2019	700.000,00 €	
Haushalt 2020	700.000,00 €	
Zur Verfügung	1.400.000,00 €	2019-2020 Bau+Planung
aktuelle Auftragssumme	- €	
verfügbar nach Kostenberechnung LP 3	1.400.000,00 €	Planungsbeginn: 01.01.2016
verfügbar nach Kostenanschlag (verpreistes LV)	626.814,81 €	Baubeginn: 01.05.2020
verfügbar nach Angebot	712.622,03 €	Bauende: 30.10.2021
verfügbar nach Auftrag	1.400.000,00 €	
verfügbar nach Rechnung	1.400.000,00 €	
Abgerechnete MN: Stand aktuell	- €	

Gewerk	Kosten-schätzung LP2	Kostenberechnung LP 3 vom 20.05.2019	Angebot LP 5 bis LP 6	Firmen	Auftrags- summe LP 7	Nachträge
FA 2019		700.000,00	687.377,97			
FA 2019 KG 300		569.271,61	556.649,58			
FA 2019 KG 700		130.728,39	130.728,39			
LV1 + LV2		700.000,00	687.377,97			
LV1 Sanierung Nordwand		259.192,58	246.570,55			
LV2 Korrosionsschutz Dachtragwerk		440.807,42	440.807,42			

FA 2019 KG 300		212.218,52	199.596,49			
Sanierung Nordwand-LV1						
Sanierung Nordwand-LV1 Erd-, Mauer-, Stahlbau und Abdichtungsarbeiten			199.596,49			
FA 2019 KG 700		46.974,06	46.974,06			
Sanierung Nordwand-LV1						
Architekten und Ingenieurleistungen		25.466,23	25.466,23			
Architekten und Ingenieurleistungen, sonstiges		25.466,23	25.466,23			
Gutachten und Beratung		13.794,20	13.794,20			
Sicherheits- und Gesundheitsschutz		8.488,74				
Gutachten und Beratung		5.305,46				
Allg. Baunebenkosten		6.366,56	6.366,56			
Prüfung, Genehmigung, Abnahme		6.366,56				
Sonstige Baunebenkosten		1.347,07	1.347,07			
Sonstige Baunebenkosten		1.347,07				
FA 2019 KG 300		357.053,09	357.053,09			
Korrosionsschutz Dachtragwerk-LV2						
Korrosionsschutz Dachtragwerk-LV2						
FA 2019 KG 700		83.754,33	83.754,33			
Korrosionsschutz Dachtragwerk-LV2						
Architekten und Ingenieurleistungen		42.846,38	42.846,38			
Architekten und Ingenieurleistungen, sonstiges		42.846,38	42.846,38			
Gutachten und Beratung		23.208,45	23.208,45			
Sicherheits- und Gesundheitsschutz		14.282,13				
Gutachten und Beratung		8.926,32				
Allg. Baunebenkosten		10.711,59	10.711,59			
Prüfung, Genehmigung, Abnahme		10.711,59				
Sonstige Baunebenkosten		6.987,91	6.987,91			
Sonstige Baunebenkosten		6.987,91				

