

Kostenverfolgung Fahrradparkhaus am Bahnhofsring

Pos.	Leistung	Kostenberechnung in Euro	Angebotspreise in Euro	Arbeitsstand Mai 2020
1	Erd- und Gründungsarbeiten	365.200,00	334.631,15	Ausschreibung erfolgte im Mai 2020
2	Holzbau	904.500,00	705.584,50	Ausschreibung erfolgte im Mai 2020
3	Dachdeckungsarbeiten inklusive Gründach	152.700,00	143.596,47	Ausschreibung erfolgte im Mai 2020
4	Asphaltarbeiten	38.800,00	38.800,00	Ausschreibung erfolgt voraussichtlich im September 2020
5	Elektroinstallation inkl. PV-Anlage	155.000,00	155.000,00	Ausschreibung erfolgt voraussichtlich im September 2020
6	Freianlagen	46.200,00	46.200,00	Ausschreibung erfolgt voraussichtlich im Dezember 2020
7	Mobiliar und Beschilderung	307.000,00	307.000,00	Ausschreibung erfolgt voraussichtlich im Dezember 2020
8	Planung inklusive Prüfstatikfstatik	212.644,75	212.644,75	Auftrag vergeben ca. 60 % abgerechnet
9	Baugrund	1.900,00	1.900,00	Auftrag bereits abgerechnet
10	Vermessung	3.000,00	3.000,00	Auftrag bereits abgerechnet
	Summe der Gesamtkosten	2.186.944,75	1.948.356,87	

Kostenfeststellung im Fördermittelbescheid

Finanzierungsplan

Die Maßnahme wird wie folgt finanziert:

Ausgaben teilweise mit Umsatzsteuer			
	zuwendungsfähig in EUR	nicht zuwendungsfähig in EUR	Summe in EUR
KGR 200 - Herrichten und Erschließen	16.079,04	0,00	16.079,04
KGR 300 - Bauwerk-Baukonstruktionen	1.719.281,28	0,00	1.719.281,28
KGR 400 - Bauwerk-Technische Anlagen	117.464,72	45.220,00	162.684,72
KGR 500 - Außenanlagen	45.360,44	0,00	45.360,44
KGR 600 - Ausstattung und Kunstwerke	8.770,39	0,00	8.770,39
KGR 700 - Baunebenkosten	274.440,63	0,00	274.440,63
Summe	2.181.396,50	45.220,00	
Gesamtausgaben	2.226.616,50		

Finanzierung der Ausgaben			
	zuwendungsfähig in EUR	nicht zuwendungsfähig in EUR	Summe in EUR
Eigenmittel	436.279,30	45.220,00	481.499,30
Zuschuss EU	1.745.117,20	0,00	1.745.117,20
Summe	2.181.396,50	45.220,00	
Gesamtfinanzierung	2.226.616,50		

Kostenübersicht zur Beantragung

Finanzierungsmittel	zuwendungsfähig in EUR	nicht zuwendungsfähig in EUR	Summe in EUR
Zuschuss	1.812.057,74		1.812.057,74
Eigenmittel			0,00
Nationale Städtebauförderungsmittel	0,00		0,00
Kommunaler Miteleistungsanteil	453.014,44		453.014,44
Mittel andere Gemeinde	0,00		0,00
Mittel Gemeindeverband	0,00		0,00
Mittel Landkreises	0,00		0,00
Finanzierungsbeiträge privater Dritter	0,00		0,00
Darlehen	0,00		0,00
Summe	2.265.072,18	0,00	2.265.072,18
Gesamtfinanzierung	2.265.072,18		

2.18 Beantragte Zuwendung

Zuwendung	Höhe (EUR)
Zuschuss	1.812.057,74

Bescheid / Fördersumme	1.745.117,20	Zuschuss 80 %
beantragter Zuschuss	1.812.057,74	Zuschuss 80 %
Differenz	-66.940,54	

